

Přehled realizace - zhotovitel			Komentář - objednatel		
			celkem dní	dní realizace	
Čt	27.07.2023	Předání staveniště			
Pá	28.07.2023	Odesání HP a PP na Povodí Ohře			
So	29.07.2023	Odstranění křovin a zeleně u podpěr (není součástí SoD ani víceprací) - 2 pracovníci 4h			
Po	31.07.2023	Předání schváleného HP a PP na MM Děčín			
Út	01.08.2023	Osazení dopravní značení			
St	02.08.2023	od 31.7. zvednutá hladina a zvýšený průtok neumožňující stavbu lešení			
Pá	04.08.2023	Stavba lešení u podpěr (změna technologie provádění oprav PKO, nebude prováděno na místě nad korytem, ale lávka bude demontována a přesunuta mimo koryto toku z důvodu nestálosti průtoku)			
So	05.08.2023	Demontáž dřevěné mostovky			
Po	07.08.2023	Příprava pro demontáž lávky			
Út	08.08.2023	Demontáž lávky			
Út	15.08.2023	Zahájeno pískování lávky			
Čt	17.08.2023	Doručen potvrzený HP a PP MM Děčín			
Pá	18.08.2023	Pískování lávky			
So	19.08.2023	Pískování lávky (20-34°C)			
Ne	20.08.2023	Pískování lávky (18-34°C)			
Po-Čt	21.-24.08.2023	Nevhodné klimatické podmínky (teploty výrazně nad 30°C) - zápis SD 25.8.2023			
Pá	25.08.2023	Pískování lávky			
So-Út	26.-29.08.2023	Nevhodné klimatické podmínky (déšť) - zápis v SD každý den			
Pá	01.09.2023	Vaření L profilů na lávku			
St	06.09.2023	Vaření L profilů na lávku			
Čt	07.09.2023	Pískování lávky			
Po	11.09.2023	Pískování lávky			
		Zahájení oprav podpěr, vysekávání spár			
		Odstranění pařezů			
Út	12.09.2023	Pískování lávky + základní nátěr nepozinkované části			
		Opravy podpěr, vysekávání spár			
		Odstranění pařezů, demontáž dlažby			
St	13.09.2023	první mezivrstva PKO lávky			
		Opravy podpěr, vysekávání spár			
		Odstranění pařezů, demontáž dlažby			
Čt	14.09.2023	první mezivrstva PKO lávky	68 dní	zápočet 56 dní do realizace dle SoD a dodatku	12 dní realizace prací nad rámec SoD
		Opravy podpěr, vysekávání spár			
		Odstranění pařezů, demontáž dlažby			
Pá	15.09.2023	Oprava první vrstvy PKO			
So	16.09.2023	Druhá vrstva PKO lávky			
Ne	17.09.2023	Vrtání otvorů pro kotvení zábradlí			
Po	18.09.2023	Oprava druhé vrstvy PKO			
		Bourání lože dlažby a příprava pro nový schod LB			
Út	19.09.2023	Nátěr rámečků zábradlí			
		Bourání lože dlažby a příprava pro nový schod PB			
St	20.09.2023	Nátěr rámečků zábradlí			
		Mytí zdiva tlakovou vodou, příprava na betonáž schodu LB			
		Příprava na betonáž schodu LB			
Čt	21.09.2023	Nátěr rámečků zábradlí			
		Příprava na betonáž schodu PB			
		Příprava na betonáž schodu PB			
Pá	22.09.2023	Dokončování příprav na betonáž schodů			
		Dokončování příprav na betonáž schodů			
Ne	24.09.2023	Nátěr rámečků zábradlí			

V období 31.7. - 2.8. byla zvýšená hladina o 4 cm, není důvod k pozastavení prací. V období 21.8. - 24.8. není ve stavebním deníku záznam o nevhodných podmínkách k provádění. 20.8. probíhalo pískování lávky, 24.8. proběhl KD. Smluvní termín je stanoven kalendářními dny, tzn. včetně svátků. Celkem 69 dní, uznány 4 dny pozastavené stavby vlivem nevhodných klimatických podmínek.

65 dní realizace

Po	25.09.2023	Dokončování příprav na betonáž schodů, spárování zdva				
	25.09.2023	Konec dle SoD (60 dní od 28.07.2023)				
Út	26.09.2023	Betonáž nových schodů				
		Betonáž nových schodů				
St	27.09.2023	Vrchní nátěr PKO lávky				
		Dokončení spárování LB podpěra čelo ke korytu, omytí PB podpěra tlakovou vodou				
Čt	28.09.2023	Státní svátek				
Pá	29.09.2023	Zaspárování čela PB podpěra, odbednění betonovaných schodů, demontáž lešení, sanace betonů				
		odbednění betonovaných schodů, provedení kamenného záhozu LB				
Po	02.10.2023	Osazení lávky				
		Dokončení spárování PB podpěra, spárování LB podpěra				
Út	03.10.2023	Spárování LB podpěra				
St	04.10.2023	Dokončení spárování LB podpěra				
		Zpětné navaření uříznutých částí trubkového zábradlí				
		Odtřhové zkoušky - na rampách nevycházejí				
	04.10.2023	Nevyhovující odtřhové zkoušky - práce pozastaveny od 5.10.2023				
Čt	05.10.2023	Domluven nový postup zkoušek				
St	11.10.2023	Nové odtřhové zkoušky				
Út	24.10.2023	Předložena PD na nové rampy				
Po	30.10.2023	Obnovení prací				
		Bourní rampy a odvoz suti LB				
Út	31.10.2023	Dokončení bourní rampy LB				
St	01.11.2023	Bourní rampy a odvoz suti PB				
		Demontáž trubkového zábradlí oba běhy				
		Odstraňování nátěru z trubkového zábradlí				
Čt	02.11.2023	Sanace betonů, ostraňování nátěrů trubkového zábradlí				
Pá	03.11.2023	Sanace betonů, dokončení odstranění nátěrů trubkové zábradlí				
		Oprava zábradlí, bourání betonů napojení rampa - chodník LB				
Út	07.11.2023	Sanace betonů PB				
		Příprava na novou rampu PB				
St	08.11.2023	Sanace betonů PB a LB				
		Odvoz suti, likvidace spadlé křoví LB				
Čt	09.11.2023	Nízké teploty, nelze sanovat				
		Na VP nejsou volné kapacity				
Út	14.11.2023	Spřažující trny nových ramp oba běhy				
St	15.11.2023	Bednění rampa LB, kvůli dešti práce ukončeny po svačině				
	17.11.2023	Státní svátek				
Po	20.11.2023	Bednění rampa LB				
Út	21.11.2023	Dokončení bednění rampa LB, záhájeno bednění PB	43 dní	5 dní nevyhovující klim.podmínky	zápočet 38 dní do realizace dle SoD a dodatku	Uznány 4 dny pozastavené stavby vlivem nevhodných klimatických podmínek. Nedostačující kapacity zhotovitele nejsou důvodem pro pozastavení prací.
St	22.11.2023	Dokončení bednění rampa PB, výztuž obě rampy				39 dní realizace
Čt	23.11.2023	Betonáž ramp				
Pá	24.11.2023	Odbednění ramp, osazování ohrub schodiště				
So-Ne	25.-26.11.2023	Nevhodné klimatické podmínky (sněžení)				
Po	27.11.2023	Odvoz bednění, štěrkové lože dlažby LB				
Út	28.11.2023	Štěrkové lože dlažby PB, kladení dlažby LB				
St	29.11.2023	Dokončení dlažba				
So	02.12.2023	Nevhodné klimatické podmínky (sněžení, -6 až -2)				
Ne	03.12.2023	Nevhodné klimatické podmínky (-10 až -4)				
Po	04.12.2023	Montáž mostovky				
		Úprava zábradlí				
Út	05.12.2023	Montáž mostovky				
		Úprava zábradlí				
		Nátěr trubkové zábradlí				
Čt	07.12.2023	Kotvení mostovky				
					10 dní kdy se realizovaly práce z SoD	

Pá	08.12.2023	Nátěr trubkové zábradlí				
So	09.12.2023	Nátěr trubkové zábradlí				
		Osazení zábradlí lávky				
Po	11.12.2023	Nátěr trubkové zábradlí				
	11.12.2023	Osazení trubkového zábradlí zpět				
	12.12.2023	Dokončení prací před zimní přestávkou				
	12.12.2023	Lávka je způsobilá k užívání po dobu zimní přestávky				
	14.12.2023	Vlepeční helikální výztuže do podpěr	1 den	zápočet 1 den do realizace dle SoD a dodatku		1 den realizace
	12.06.2024	Odsouhlasen postup oprav schodu, projednání užívání lávky po dobu oprav na Odd. silničního a dopravního úřadu				
Út	25.06.2024	Dnešního obnoveny práce po zimní přestávce po projednání způsobu provozu lávky při opravách na Odd. silničního správního a dopravního úřadu s p.Báčou.	3 dny	zápočet 3 dny do realizace dle SoD a dodatku	Dle zápisu z KD ze dne 12.12.2023 bylo stanoveno, že práce budou obnoveny na základě písemné výzvy objednatele, která bude zaslaná v předstihu až budou vhodné klimatické podmínky. Výzva byla zhotoviteli zaslána 30.5.2024 s požadavkem na zahájení prací 10.6.2024. Celkem realizace 18 dní.	18 dní realizace
St	26.06.2024	Bourání schodu PB, úprava kompozitů mostovky				
	27.06.2024	Bednění a betonáž opravovaného schodu				
	28.06.2024	Demontáž bednění, začištění nového schodu - dílo připraveno k předání zhotovitel na základě neuskutečnění přejímacího řízení a neuzavření dodatku č.1 pozastavuje stavbu				
celkem =				98 dní realizace	celkem =	123 dní realizace