

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 27.4.2016		ZM 16 04 03 01
Název:	Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum v r. 2015	

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015 a

schvaluje

roční Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015.

Stanovisko RM:

Rada města projednala Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015 a svým usnesením č. RM 16 07 36 01 ze dne 5. 4. 2016 doporučila zastupitelstvu města schválit roční Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015.

Cena:	xxx
Návrh postupu:	RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:

Dle platné metodiky ROP SZ byla odborem rozvoje vypracována Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum, ve které je zhodnocen postup realizace IPRM v roce 2015. Dne 24.03.2016 byla tato zpráva doporučena Řídícím výborem IPRM k předložení do orgánů města ke schválení. Následně bude odevzdána na Úřad regionální rady regionu soudržnosti SZ v Ústí nad Labem, stanovený termín je do konce dubna 2016. Přílohy monitorovací zprávy jsou z důvodu velkého objemu předkládány na CD.

Zpracoval:	Mgr. Petr Kužel	OR	
Předkladatel:	Ing. Valdemar Grešík	NAM	
Počet příloh:			

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v r. 2015

Informace o IPRM Číslo IPRM: SZ/05 Úřední název: 9 Číslo hlavní oblasti podpory: 1.1 Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: 26.6.2008 Datum schválení IPRM RO: 6.9.2008		Název IPRM: Název hl. OP: Název hlavní oblasti podpory: Monitorované období (datum od – do): 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015		IPRM Děčín - zóna Centrum Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 Podpora rozvojových polí regionu	
Informace o předkladateli: Úřední název: Statutární město Děčín IČ: 261238 WWW: www.mrmdc.cz		Adresa předkladatele: Ulice: Mírové náměstí č. p.: 1175/5 Obec: Děčín PSČ: 405 38		Statutární zástupce: Titul před: Mgr. Jméno: Marie Příjmení: Blázková Titul za:	
Manažer IPRM Titul před: Ing. Jméno: Valdemar Příjmení: Grašik Titul za: člen RM		Mírové náměstí Ulice: Mírové náměstí č. p.: 1175/5 Obec: Děčín PSČ: 40538		Telefon E-mail: 412 593 335 marie.blazkova@mrmdc.cz	
Globalní/Hlavní cíl IPRM: Revitalizace vzdělávací, sportovní a kulturní infrastruktury a veřejných prostranství městských částí Děčín I a Děčín II za účelem jejich zatraktivnění a oživení funkcí.					
Stručný popis IPRM: Integrace záměrů z doporučení EU a ČR. Děčín jako statutární město se hlásí k potřebě aktivně využívat a implementovat priority hospodářské a sociální soudržnosti při rozvoji městského prostředí a proto vytvořil tento integrovaný plán. Na základě provedené socioekonomické analýzy města a navazující SWOT analýzy došlo k výběru zón, které je předním IPRM při zvažování výsledků socioekonomické analýzy, analýzy strategických dokumentů a priorit města a výstupů SWOT analýzy byla dle vybraných kritérií Metodiky MMR zvolena jako zóna potenciálu budoucího rozvoje lokality zahrnující městskou část Děčín I – Děčín a Děčín II – Nové Město, tzv. zóna „Centrum“.					
Výjimečnost zóny „Centrum“ spočívá v logickém splynutí snah města o zvyšování kvality života občanů v lokalitě, která je přirozeným centrem koncentrace institucí, subjektů a ploch intenzivně se podílejících na vytváření atraktivního a příjemného prostředí pro život. Tato lokalita představuje ve srovnání se zbývajícími 33 místními částmi zónu s vysokým potenciálem generování kvality života občanů prostřednictvím různých forem veřejných služeb. Snahy o zvyšování kvality života je možno právě v této lokalitě zásadně ovlivnit prostřednictvím potřebné koncentrace veřejných služeb zajišťujících kulturní a možností volnočasových aktivit v podobě kulturní nabídky a relaxace v městských parcích.					
Specifické cíle IPRM: Specifické cíle					
1 Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání		Popis Obsahovou náplní cíle je zajištění rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol i vybudování nových prostor doplněných o moderní audiovizuální techniku. To umožní výuku nových netradičních předmětů, vzniknou tak i moderní učebny pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace. Moderní vybavení učeben má pozitivní dopad na zlepšení pozornosti žáků, čímž dojde k posílení paněří a tím i delšímu zapamatování učiva. Součástí cíle je také tvorba nových kapacit pro podporu dostupnosti informačních zdrojů a dat v podobě audiovizuálních materiálů, které by byly veřejně dostupné prostřednictvím Městské knihovny Děčín.			
2 Zvýšení atraktivnosti exponovaných lokalit města		Obsahem záměru je rekonstrukce veřejných prostor v podobě komunikací, chodníků, revitalizace, obnovy a výsadba městské zeleně. Cílem IPRM je zlepšit vzhled i funkčnost vysoce exponovaných míst jak občanů, tak návštěvníků města v zeleně poslouží pro vytvoření příznivého dojmu v lokalitě s vysokou četností pohybu obyvatele v rámci odpadkových ploch parků.			
3 Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit		Důležitým atributem atraktivního města je mj. také bohatá a dostupná nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou veřejnost. Přínosem záměru je využití stávajících kapacit sportovišť v zóně „Centrum“ za účelem jejich obnovy a tím zkvalitnění provozování sportu.			
4 Zvyšování kvality výkonu veřejné správy		Součástí cíle IPRM je podpora generování příznivých podmínek pro fungování veřejné správy. Přínos realizace cíle spočívá v zabránění přehlcení magistrátu nepotřebnou dokumentací a spisy a zajištění kontinuálního systému jejich evidence pro archivaci a skartaci. Negativní dopady pro cílové skupiny obyvatelstva vyplývající z realizace cílů představuje krátkodobě omezení pohybu osob nebo dopravy v rekonstruovaných lokalitách.			

Plánovaná opatření/aktivita IPRM			Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP	
Číslo opatření	Název opatření	Název souvisejícího OP		
1.1	Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti	ROP Severozápad	1. Regenerace a rozvoj měst	
1.2	Rekonstrukce sociální infrastruktury	ROP Severozápad	1. Regenerace a rozvoj měst	
2.2	Přehodnotné využití kulturní památky města	ROP Severozápad	1. Regenerace a rozvoj měst	
3.1	Revitalizace sportovišť školských zařízení	ROP Severozápad	1. Regenerace a rozvoj měst	
4.1	Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín	ROP Severozápad	1. Regenerace a rozvoj měst	
5.1	Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb	OP Lidské zdroje a zaměstn.	3. Sociální integrace a rovné příležitosti	
6.1	Zlepšení environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města	OP Životní prostředí	6. Zlepšování stavu přírody a krajiny	

Monitorovací indikátory – plnění za monitorované období (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)							
Skupina I – oblast podpory 1.1 ROP SZ							
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (průběžná)	Typ indikátoru	Poznámka
51/15/41	Počet podpořených projektů na ostatní města	počet	0	12	12	Výstup	Sportoviště - 0,661507; Bazén - 0,453; Učebny - 0,05; Atlanik - 0,4742; Park - 7,3450; Nádvoří zámku - 0,34; Tyršova ul. - 0,34; Prostor za Domovem - 0,35; Zázeň zámku - 0,31.
65/01/01	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech	ha	0	10,323707	10,323707	Výsledek	
65/11/00 07/42/70	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet zapojených partnerů	m2 počet	0 0	12 713,3 2	12 713,3 2	Výsledek Výsledek	ÚP_OHK

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)						
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (průběžná)	Typ indikátoru
				</		

Skupina III – ostatní operační programy – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)							
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (průběžná)	Typ indikátoru	Poznámka
15/01/15	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS	počet %	0	2	0	Výstup	změna - žádost o vyřazení
15/21/05	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	počet %	0	3	0	Výsledek	změna - žádost o vyřazení
45.12.04	Počet podpořených projektů	počet projektů	0	1	1	Výstup	projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb
07/45/00	Počet podpořených organizací – celkem	počet	0	1	0	Výstup	změna - žádost o vyřazení

Upozornění: údaje o finančním objemu, zdrojích financování a finančního a časového harmonogramu musí být v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě o realizaci IPRM či jejím aktuálním dodatkem!

Předpokládaný celkový finanční objem IPRM:	
Celková výdaje	741 670 159,67
Celková způsobilá výdaje	639 755 031,32

pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)
pozn: jedná se o způsobilé + nezpůsobilé výdaje za skupinu I. (pouze za ROP SZ), odpovídá řádku 112
pozn: odpovídá součtu let v ř. 109

Zdroje financování IPRM:	
Příspěvek Společensví	508 369 128,80
Ostatní zdroje (Reg. rada + vlastní zdroje žadatele)	131 365 902,52
IPRM celkem = EU + ostatní zdroje	639 755 031,32

pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)

Pozn.: musí odpovídat řádku č.80 (CZV)

Finanční plán IPRM	
Měna: CZK	

Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ		Rok										Způsobilé výdaje celkem	Dotace RR celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
Číslo a název opatření		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	11 314 307,49	56 742 525,14	46 132 835,85	89 548 405,44	0,00	0,00	203 738 074,92	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	8 419 742,67	43 716 759,14	39 212 911,32	75 193 928,24	0,00	0,00	x		166 543 339,37		25 088 881,15
1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943 159,70	23 981 034,92	48 924 194,62	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 591,90	41 193 973,19	x		41 595 565,09		10 108 952,37
2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	20 241 767,61	0,00	43 389 944,37	614 618,86	22 941 689,05	87 188 019,89	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	17 205 502,46	0,00	36 881 452,69	522 425,86	19 510 720,64	x		74 120 101,65		9 187 650,80
2.2 Přiměřené využití kulturní památky města	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	106 977 681,94	0,00	50 347 064,00	0,00	0,00	157 324 745,94	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	98 954 355,78	0,00	46 571 034,20	0,00	0,00	x		145 525 389,88		22 820 874,93
3.1 Revitalizace sportovišť školních zařízení	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	7 870 376,78	68 391 582,39	15 983 145,85	6 432 529,82	0,00	0,00	98 677 638,84	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	7 280 098,51	45 283 628,67	9 599 888,11	5 950 090,08	0,00	0,00	x		88 103 705,37		30 330 593,10
4.1 Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	41 916 992,40	0,00	1 885 387,91	0,00	0,00	43 802 380,31	x			
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	33 727 250,42	0,00	1 597 466,74	0,00	0,00	x		35 324 717,16		4 380 466,30
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	19 184 684,27	294 270 549,48	62 115 983,70	191 703 311,54	25 557 778,36	46 922 723,97	639 755 031,32	x			
Dotace RR celkem	x	0,00	0,00	15 699 841,18	238 887 486,47	48 802 799,43	166 183 969,85	914 017,76	60 704 693,83	x		531 202 819,62		x
Nezpůsobilé výdaje celkem														101 915 128,35
Skupina I - celkové výdaje IPRM					x									741 670 159,67

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ		Rok										Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
Opatření č. 2		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Nezpůsobilé výdaje celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Skupina II celkem					x							0	
Skupina III – ostatní operační programy												Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
Opatření č. 5.1		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Opatření č. 6.1		0,00	0,00	0,00	210 682,00	255 556,00	280 902,00	19 555,20	0,00	766 725,20		0	
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	0,00	210 682,00	255 556,00	280 902,00	19 555,20	0,00	766 725,20		x	
Nezpůsobilé výdaje celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Skupina III celkem					x							36 997 170,00	

svleče modře podbarvena pole - součtová

Popisná část

POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ	
(Včetně výřtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídicím orgánem za monitorované období)	
Přechod monitorovací zpráva č. 8, která byla dokončena dne 29. 4. 2015 na Úřad nad Labem, popisovala stav projektů k 31. 12. 2014. Tato monitorovací zpráva byla schválena RV IPRM dne 27. 3. 2015, následně ze strany Rady města Děčín dne 7. 4. 2015, dne 23. 4. 2015 Zastupitelstvem města Děčín usnesením č. ZM 15 04 03 01 a posledním schvalovacím byl Výbor reg. rady dne 8. 6. 2015. Následující předkládaná monitorovací zpráva, tato, popisuje období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.	
Monitorovací indikatory - Skupina I – došlo k navýšení Cílové hodnoty indikátoru kódu 65/01/01 z hodnoty 10,203707 ha na hodnotu 10,323707 ha, jedná se o navýšení o 0,12 ha. Stejnou hodnotu má nyní i Dosažená hodnota (průběžná) tohoto indikátoru. Ke změně hodnot došlo u posledních realizovaných projektů - "Revitalizace prostoru při ulici Týřšova v Děčíně I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" o 0,04 ha. Důvodem změny hodnot bylo přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů. Písemné údaje jsou uvedeny v Ibl, v Příloze č. 6 RMZ. Tímto žádáme o schválení navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru.	
Monitorovací indikatory - Skupina I – došlo k navýšení Dosažené hodnoty (průběžné) indikátoru kódu 66/1/1/00 na 12 713,3 m ² , která se rovná nastavené cílové hodnotě tohoto indikátoru. Přesné údaje jsou uvedeny v Ibl, v Příloze č. 6 RMZ. Tímto žádáme o realizování partnerství s ÚP je Přílohou č. 8 RMZ.	
Monitorovací indikatory - Skupina I – došlo k navýšení Dosažené hodnoty (průběžné) indikátoru kódu 07/42/20 z 0 na 2, která se rovná nastavené cílové hodnotě tohoto indikátoru. Prohlášení o realizování partnerství s OHK je Přílohou č. 7 RMZ. Prohlášení o realizování partnerství s ÚP je Přílohou č. 8 RMZ.	
Týká se projektů financovaných z jiných OP v rámci IPRM.	
Indikátor 15/01/115 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy) a indikátor 15/21/05 Snížení administrativního zatížení se vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitní síť v rámci opatření 8.1 - Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě IPRM. Projekt měl být financován z OP, priority 2- Zavedení ICT v územní veřejné správě. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2013 město Děčín žádalo o vyřazení projektu „Metropolitní síť“ pod čarou z IPRM. Tato Monitorovací zpráva byla usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 13/87/2014 ze dne 10. 6. 2014 schválena. Tímto tedy žádáme o vyřazení indikátorů kód 15/01/115 a kód 15/21/05 ze Skupiny III – ostatní operační programy.	
Indikátor 48.12.04 Počet podpořených projektů se vztahuje k aktivitám 5.1.1 Specifická Vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb. Tento projekt byl financován z OP LZZ (výzva 66), období realizace 5/2011 – 5/2013. Dosažená hodnota (průběžná) se změnila z nuly na 1.	
Indikátor 07/45/00 Počet podpořených projektů – celkem se vztahuje k projektům OPVK, ale ty obsahem IPRM nikdy nebyly. Tímto žádáme o vyřazení indikátoru kód 07/45/00 ze Skupiny III – ostatní operační programy.	
Vzhledem k ukončené realizaci všech projektů IPRM Žádáme o úpravu Finančního plánu IPRM takto:	
Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 52 451 610,14 Kč na 48 924 194,02 Kč, to je o 3 527 415,52 Kč. Důvodem je skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru za Domovem pro seniory, Kamenická ul.", po ukončení jeho realizace.	
Žádáme o snížení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 44 592 368,27 Kč na 41 585 565,09 Kč, to je o 3 006 803,18 Kč. Důvodem je skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru za Domovem pro seniory, Kamenická ul.",	
Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 93 121 787,38 Kč na 87 188 019,69 Kč, to je o 5 933 767,69 Kč. Důvodem jsou skutečné rozpočty projektů "Revitalizace nádvori zámeckého zámku", "Revitalizace prostoru při ulici Týřšova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu".	
Žádáme o snížení Dotace RR Celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 79 153 519,08 Kč na 74 120 101,65 Kč, to je o 5 033 417,43 Kč. Důvodem jsou skutečné rozpočty projektů "Revitalizace nádvori zámeckého zámku", "Revitalizace prostoru při ulici Týřšova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu".	
Došlo ke snížení Způsobilých výdajů celkem v r. 2015 o 9 471 183,21 Kč (skutečně vynaložené náklady) a ke snížení Dotace RR Celkem v r. 2015 o 8 040 220,61 Kč.	
Tím pádem došlo ke snížení částky Způsobilých výdajů celkem o 9 471 183,21 Kč a ke snížení částky Dotace RR Celkem o 8 040 220,61 Kč.	
V roce 2015 došlo k navýšení Nepřispěbých výdajů celkem o 9 247 514,70 Kč.	
Skupina I - celkové výdaje IPRM jsou tedy 741 670 159,67 Kč. Celkové snížení je o 223 668,61 Kč.	
Poslední část dotace u projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" ve výši 6 098 922,14 Kč bude městu uhrazena až v r. 2016.	
Poslední část dotace u projektu "Revitalizace prostoru při ulici Týřšova v Děčíně I" ve výši 7 602 292,12 Kč bude městu uhrazena až v r. 2016. V roce 2015 byla proplacena část dotace ve výši 10 284,99 Kč.	
Poslední část dotace u projektu "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" ve výši 7 043 693,74 Kč bude městu uhrazena až v r. 2016. V roce 2015 byla proplacena část dotace ve výši 41 139,99 Kč.	
V roce 2015 probíhala realizace pouze těchto projektů:	
1) Opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury	
A 1.2.1 Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	
A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	
2) Opatření 2.1 - Obnova veřejných ploch a zeleně	
A 2.1.2 Revitalizace prostoru při ulici Týřšova v Děčíně I	
A 2.1.3 Revitalizace zázemí zámeckého areálu	
A 2.1.4 Revitalizace nádvori dětského zámku	
Procesní věci jsou uvedeny v jednotlivých MZ dílčích projektů.	

ZHODNOCENÍ DOSAŽENÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Průběh příprav dílčích aktivit/projektů probíhal bez závažnějších komplikací.	
DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM Informace o realizaci TOP zahrnutých do IPRM: 1) Opatření 5.1. Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb - projekt byl podán v r. 2011 do výzvy č. 65 OP LZZ v částce 819 552,- Kč, notace byla schválena, realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2011. Bonifikace byla využita. V r. 2013 došlo ke snížení CZV na 280 902,- Kč z důvodu krácení přímých nákladů ze strany poskytovatele - neučení některých vykazovaných v pracovních výkazech. Projekt skončil ke dni 31. 5. 2013. Poslední MZ byla podána v červenci 2013. Dotace na tento projekt byla ve 100% výši bez spoluúčasti žadatele. Projekt je uzavřen a vyúčtován. Poslední finanční prostředky Centrum sociálních služeb obdrželo ve výši 68 353,12 Kč dne 27. 3. 2014. Rozpočet projektu byl 766 725,20 Kč CZV.	
Publicita IPRM (Příloha č. 5 RMZ): Informovanost veřejnosti je zajišťována na webových stránkách města (www.mmdecin.cz), v odkazu Integrovaný plán rozvoje, na webových stránkách města v aktualizacích - tiskové zprávy a v sekci PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN (http://mmdecin.cz/obcan/mesto/projekty-mesta-decin) a prostřednictvím Zpravodaje - 14ti denník, který je zdarma distribuován do všech domácností ve městě, dále v tisku např. Děčínském deníku apod. Informace o kaniari zasedání zastupitelstva města a návrh programu jeho jednání jsou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek města, sekce Zprávy z radnice a na úřední desce magistrátu města (elektronické).	
Ve "Zpravodaji" byly v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 1): • Zpravodaj 3/2015 ze dne 14.2.2015, str. 4 – Rekonstrukce domova pro seniory jde do další etapy • Zpravodaj 6/2015 ze dne 28.3.2015; str. 3 – Město žádá o dotaci na úpravu okolí zámecké sýpky • Zpravodaj 10/2015 ze dne 23.5.2015 str. 3 – Veřejné prostranství na Tyršově ulici se bude rekonstruovat str. 3 – Okolí vysokokolejských kolejí se obklesne do nového • Zpravodaj 13/2015 ze dne 3.7.2015, str. 14 – Zámecká nádvoří prochází proměnou • Zpravodaj 16/2015 ze dne 12.9.2015, str. 1 – Nádvoří zámku se otevře návštěvníkům • Zpravodaj 27/2015 ze dne 21.11.2015, str. 1 – Rekonstrukce Domova pro seniory je dokončena	
Články na internetových stránkách města Děčín v roce 2015 (www.mmdecin.cz) (Příloha č. 5 RMZ / 2): • 11. 2. 2015, Rekonstrukce Domova pro seniory jde do další etapy • 28.2.2015, Tři nejlepší stavby Ústeckého kraje je děčínská knihovna • 27.3.2015, Úpozdění pro návštěvníky děčínského zámku • 30.3.2015, Zámecké nádvoří se obklesne do nového • 20.4.2015, Zámek představí novou publikaci o zámku • 31.7.2015, Návští bude na týden uzavřeno • 10.8.2015, Dopravní omezení v ulici Tyršova – zjednosměrnění • 22.9.2015, Dělní úspěš v soudním sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže • 16.11.2015, Rekonstrukce Domova pro seniory je dokončena • 1.12.2015, Marie Blažková: zavázali jsme se k opravám majetku města	
Dále byl tento IPRM v roce 2015 prezentován na veřejných jednáních zastupitelstva města a to: 1. zasedání ZM ze dne 28.1.2015 ZM 15 01 07 01 – změny v Řídicím výboru integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum. 4. zasedání ZM ze dne 23.4.2015 ZM 15 04 03 01 – schválení Monitorovací zprávy o postupu realizace integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum. 7. zasedání ZM dne 24.9.2015 ZM 15 07 05 10 – zastupitelstvo města projednálo návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum. 10. zasedání ZM dne 10.12.2015 ZM 15 07 05 10 – zastupitelstvo města projednálo návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum.	
Přílohou jsou Výpisy z usnesení těchto zasedání Zastupitelstva města Děčín (Příloha č. 5 RMZ / 3): V "Děčínském deníku" byly v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 4): • 3.1.2015, Rok 2015: Sílnice za stovky milionů, nové nádvoří nebo proměněná Tyršova ulice • 16.2.2015, Dělní – Domov nabídnou seniorům důstojnější zázemí • 22.3.2015, Vysokokolejská kolej se docká důstojnějšího okolí • 1.6.2015 – Vlastní květiny nebo zelenina? Pro seniory z Kamenické brzy žádný problém. • 22.9.2015 – Dělní nechystali v tendru na opravy domova seniorů, rozhodl soud • 11.11.2015 – Důstojnější stáří: Domov pro seniory je po rekonstrukci. • 16.11.2015 – Co týden dár: Otevření nových stájí na Libverdě i opravený Domov seniorů. • 13.12.2015 – Opravené nádvoří zámku hostilo vánoční tříhy • 15.12.2015 – Hlasujte, foto: Tyršova ulice v Děčíně prošla obnovou. Jak se vám teď líbí?	

"Principu" byly v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 5): • Princip 10/2015 ze dne 12.3.2015. Úspěch budovy děčinské knihovny • Princip 12/2015 ze dne 26.3.2015. Zámecké nádvoří se promění • Princip 12/2015 ze dne 26.3.2015. Město žádá o dotaci na úpravu okolí zámecké sýpky • Princip 15/2015 ze dne 16.4.2015. Zámecké nádvoří se obnovuje • Princip 20/2015 ze dne 21.5.2015. Okolí zástavky v Týřově ulici se bude rekonstruovat • Princip 21/2015 ze dne 26.5.2015. Domov pro seniory opět ožijí • Princip 21/2015 ze dne 26.5.2015. Poděkování za Jižní zahrady • Princip 21/2015 ze dne 26.5.2015. Zastávka na Týřově bude do listopadu mimo provoz • Princip 22/2015 ze dne 4.6.2015. Co se stává a bude stavět? • Princip 29/2015 ze dne 20.8.2015. Týřova ulice je jednosměrnou • Princip 29/2015 ze dne 20.8.2015. Obnova nádvorní zámku vrcholil • Princip 30/2015 ze dne 3.9.2015. Nové nádvorní zámku Děčín hostilo slavnosti medu a vína • Princip 41/2015 ze dne 19.11.2015. Rekonstrukce Domova pro seniory je dokončena • Princip 43/2015 ze dne 3.12.2015. Akce připravené v minulém období (např. projekty IPRM, hrazeno z dotace), schváleno jejich dofinancování a realizace: Rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici – dokončení. Zahájení a dokončená úprava okolí kolem domova pro seniory. Revitalizace prostoru před Bílou v DC I. Rekonstrukce nádvoří – zámek, Prostor kolem zámecké sýpky. V "PRÁVU (SEVEROZÁPADNÍ ČECHY)" byly v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 6): • 13.11.2015. Senioři v Děčíně mají moderní bydlení V "MF DNES (SEVERNÍ ČECHY)" byly v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 6): • 12.11.2015. Děčín vylepší domov důchodců. Nové jsou pokoje, kuchyně i park • 16.12.2015. Týřova ulice v Děčíně hotova, alespoň tedy se uleví řidičům Na www.parlamentnilisty.cz v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 6): • 12.2.2015 – Děčín: Rekonstrukce Domova pro seniory jde do další etapy • 11.11.2015 – Děčín: Rekonstrukce Domova pro seniory je dokončena Na www.zamekdecin.cz v r. 2015 uveřejněny články (Příloha č. 5 RMZ / 6): • 8.7.2015. Zámecké nádvoří prochází proměnou ROP – Regionální operační program – Severozápad (Příloha č. 5 RMZ / 7) • IPRM - Budova magistrátu B2 - centrální archiv a správní agendy • IPRM - Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání • IPRM - Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí • IPRM - Zámek Děčín - kulturně společenské centrum • IPRM - Plavecký areál - rozšíření kapacity • IPRM - Revitalizace objektu Atlanik (knihovna /multimediální centrum) • IPRM - Revitalizace parku na Marjánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad • IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 • IPRM - Revitalizace nádvorní děčinského zámku • IPRM - Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 • IPRM - Revitalizace prostoru při ulici Týřova v Děčíně I • IPRM - Revitalizace zázemí zámeckého areálu	Revitalizace prostoru před Bílou v
---	---

Publicita IPRM probíhá také formou aktualizace následných na chodbě odboru rozvoje (Příloha č. 5 RMZ / 8), na které jsou prezentovány projekty IPRM Děčín – zóna Centrum, průběh jejich realizace (fotodokumentace).			
V případě realizace aktivit A 1.1.1. Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání a A 3.1.1. Revitalizace sportoviště ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí jsou informace o projektech umístěny také na chodbách nástěnkách dotčených škol, o projektech byli informováni rodiče dětí na schůzkách OSRPS a na zasedáních Školní rady. O probíhající realizaci projektů byli také informováni žáci základních škol, lež studenti 3. a 4. ročníku Gymnázia Děčín, kde odbor rozvoje každoročně vede přednášky na téma strategického rozvoje města Děčín.			
Partneri jednotlivých projektů prezentují projekty v souladu s uzavřenými Smlouvami o partnerství na svých webových stránkách - viz. monitorovací zprávy jednotlivých projektů.			
Zasedání RV IPRM proběhlo v r. 2015 celkem 2x: - dne 08.01.2015 – schválení změny členů Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum - dne 27.03.2015 – schválení roční monitorovací zprávy za rok 2014			
Partneri IPRM (OHK Děčín a ÚP Děčín a) se podíleli na realizaci IPRM v souladu s uzavřenými Dohodami o spolupráci v rámci ROP Severozápad - viz. Prohlášení o realizovaném partnerství - Příloha č. 7 a 8 RMZ.			
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM			
Předpokládaná období realizace:	od:	1.1.2015 do:	31.12.2015
Popis dalších aktivit IPRM			
V průběhu dalšího monitorovacího období dojde v průběhu prvního pololetí 2016 ke schválení monitorovací zprávy o průběhu realizace IPRM za r. 2015.			
Data dojde ke schválení poslední monitorovací zprávy a proplacení poslední ZOP projektu "Revitalizace prostoru při ul. Tyšova v Děčíně I".			
PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM			
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů			
Komplikaci byly vícepráce při realizaci všech projektů - nárust výdajů a někdy i posun časového harmonogramu realizace.			
Popis opatření na odstranění těchto problémů			
U všech realizovaných projektů město informovalo ÚRR o vzniklých změnách v souladu s metodikou ROP SZ, konzultovalo případné nejasnosti a zasílalo Oznámení o změnách projektu.			
NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím změny, jež byly v průběhu monitorovacího období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.)			
Nepodstatné změny IPRM v monitorovacím období ANO/NE:			
Popis nepodstatných změn v monitorovacím období			
Stav řešení nepodstatné změny			
PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím změny, jež byly v průběhu monitorovacího období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.)			
Podstatné změny IPRM v monitorovacím období ANO/NE:			
Popis podstatných změn v monitorovacím období			
Stav řešení podstatné změny			
Změnový dotazek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE):			
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:			
Změnový dotazek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE):			
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:			
ANO			
ANO			
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA			
Popis vlivu IPRM na rovné příležitosti			
Problematika rovných příležitostí byla řešena především v souvislosti s výpisáním výběrových řízení na zhotovitele staveb.			
Popis vlivu IPRM na udržitelný rozvoj			
Princip udržitelného rozvoje je řešen u každého dílčího projektu samostatně. Protože součástí IPRM jsou investiční projekty, bylo nutné každý projekt předkládat v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Veškeré stavební práce jsou vykonávány tak, aby se zaměřily na omezení vzniku rizikových škodlivin (hluk, prach, znečištění, úroveň a likvidace odpadů ze stavebních úprav). Stavby neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému.			
POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM			
V monitorovacím období došlo k zapojení partnerů dílčích projektů IPRM - při jednáních pracovních skupin, RV IPRM, na kontrolních dnech stavby při realizaci projektů, publicitou projektů na jejich web stránkách a chodbách nástěnkách (u ZŠ). Partneri IPRM (OHK Děčín a ÚP Děčín) jsou informováni o průběhu realizace IPRM - viz. Přílohy č. 2 a 2 RMZ.			

D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že:
všechny informace v předložené monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neuplných údajů;
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezení nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby: *
Funkce v organizaci: předsedkyně
Místo a datum: 28.4.2016
Mgr. Marie Blažková
Podpis a razítko
Poznámky:

* Pokud monitorovací zprávu o realizaci IPRM popisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha monitorovací zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho

PŘÍLOHY ZPRÁVY		Příloženo (Ano/Ne):	
Příloha č.	Název přílohy:		
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)		NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)		NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)		NE
4	Usnesení zastupitelstva o schválení monitorovací zprávy: č. ZM 16 04 .. ze dne 27. 4. 2016 (není relevantní u ad-hoc zprávy vyžádané řídicím orgánem)		ANO
5	Publicita IPRM		ANO
6	Monitorovací indikátory - Skupina I		ANO
7	Prohlášení o realizovaném partnerství - OHK Děčín		ANO
8	Prohlášení o realizovaném partnerství - UP Děčín		ANO

Datum doručení RO:
Převzal - pověřený pracovník RO:
Místo, podpis, razítko
Datum:
Schválil - pověřený pracovník RO:
Místo, podpis, razítko