

# Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
1	Děčín I - Děčín	B3	Analýza rizik kontaminovaného území k odbahnění Zámeckého rybníka Děčín	Analýza rizik - Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	350	350	0	ne	zrealizováno
2	Děčín I - Děčín	H2	Hala Maroldova - oprava soc. zař.	Oprava sociálního zařízení - VIP, oprava vzduchotechniky.	140	140	0	ne	zrealizováno
3	Děčín I - Děčín	H2	PD na výměnu osvětlení - hala Maroldova	PD na výměnu osvětlení.	50	50	0	ne	zrealizováno
4	Děčín I - Děčín	H2	Hala Maroldova - opravy	Oprava havarijních stavů.	160	160	0	ne	zrealizováno
5	Děčín I - Děčín	H2	Společenský dům Střelnice	Výměna opony.	200	200	0	ne	zrealizováno
6	Děčín I - Děčín	H2	Společenský dům Střelnice	Výměna stolů a židlí.	200	200	0	ne	zrealizováno
7	Děčín I - Děčín	H2	Společenský dům Střelnice	Výměna oken v restauraci.	200	200	0	ne	zrealizováno
8	Děčín I - Děčín	H2	Společenský dům Střelnice	Výměna hlavních vchodových dveří.	400	400	0	ne	zrealizováno
9	Děčín I - Děčín	H2	PD - Zimní stadion	PD na výměnu osvětlení.	50	50	0	ne	zrealizováno
10	Děčín I - Děčín	H2	Zimní stadion	Oprava betonové patky ukončení nosníku, oprava soc. zařízení, oprava kompresoru.	150	150	0	ne	zrealizováno
11	Děčín I - Děčín	H2	Zimní stadion	Oprava nátěrů konstrukcí u pojezdových vrat.	250	250	0	ne	zrealizováno
12	Děčín I - Děčín	H2	Zimní stadion	Oprava havarijních stavů.	205	205	0	ne	zrealizováno
13	Děčín I - Děčín	H2	Zimní stadion	Zastřešení proluky u trestných lavic.	45	45	0	ne	zrealizováno
14	Děčín I - Děčín	H2	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	Rekonstrukce zázemí a šaten.	14 000	4 000	10 000	MŠMT ČR - Státní podpora sportu pro rok 2017	zrealizováno
15	Děčín I - Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - Wellness - rekonstrukce Relax klubu vč. nové sauny	Rekonstrukce.	700	700	0	ne	zrealizováno
16	Děčín I - Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla	Rekonstrukce.	450	450	0	ne	zrealizováno
17	Děčín I - Děčín	H5	Oprava MK Tyršova, Labská	Oprava povrchů zálivu MAD ul. Tyršova (nově dlažba), oprava asfaltových povrchů v ul. Labská - koordinace se správci inž. sítí.	762	762	0	ne	zrealizováno
18	Děčín I - Děčín	H5	Masarykovo náměstí u č.p. 190/17 - oprava plochy + odvodnění	Jedná se o stavební úpravy zamezující zatékání vody do přilehlých nemovitostí.	158	158	0	ne	zrealizováno
19	Děčín I - Děčín	H5	Oprava chodníků ul. Karla Čapka, Řetězová, Plavební	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy - nově otevřené zdravotnické zařízení.	723	723	0	ne	zrealizováno
20	Děčín I - Děčín	H5	Oprava MK Tyršova, Labská	Oprava povrchů zálivu MAD ul. Tyršova (nově dlažba), oprava asfaltových povrchů v ul. Labská - koordinace se správci inž. sítí.	762	762	0	ne	zrealizováno

# Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
21	Děčín I - Děčín	H5	Výměna zemního kabel. vedení pro DSS Promptus, ul. Krokova	Havarijní stav vedení, náhradní-přenosná DSS.	150	150	0	ne	zrealizováno
22	Děčín I - Děčín	C3	PD na propojovací komunikaci Labské stezky s hřištěm u bývalé polikliniky	Stezka pro pěší a cyklisty mezi Labskou stezkou podél Ploučnice (ve směru od žel.mostu ke kruhovému objezdu u IZS) a dětským hřištěm u býv.polikliniky (je zde vyšlapaná cesta).	75	75	0	ne	v realizaci
23	Děčín I - Děčín	G1	PD na snížení energetické náročnosti školní jídelny ul. Sládkova	Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn.	300	300	0	ne	v realizaci
24	Děčín I - Děčín	B3	Zpracování PD na odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	1 000	1 000	0	ne	v přípravě
25	Děčín I - Děčín	C3	Dokončení PD a IČ na cyklostezku Ploučnická - část za Kauflandem a aktualizace PD za plaveckým areálem	Rozšířit sít vnitroměstských cyklotras a navázat tímto úsekem na plánované vybudování cyklomostů přes Labe a Ploučnici.	100	100	0	IROP, SFDI	v přípravě
26	Děčín I - Děčín	C5	Přechod pro chodce v ul. 2. polské armády	Bezbariérové úpravy a vyřešení přechodu nebo místa pro přecházení ve Fügnerově ulici a navazující přechod v ul. Oblouková s vyřešením cyklistické dopravy (zadání PD v roce 2015 a následná realizace v roce 2017 za případné dotace ze SFDI).	2 200	330	1 870	SFDI	v přípravě
27	Děčín I - Děčín	D2	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	Cílem projektu je ve spolupráci s ŘVC ČR vybudovat přístaviště pro stání malých rekreačních plavidel. Statutární město Děčín zajistí stavbu pozemní infrastruktury, mezi kterou patří terénní úpravy v prostoru ve formě zpevněné plochy, lavičky a stojanu na kola a následný výkon některých činností správy dokončeného přístaviště.	100	100	0	ne	v přípravě
28	Děčín I - Děčín	H1	Park 2. polské armády	V rámci revitalizace je třeba ošetřit stromy, keře, zlegalizovat cestní síť, doplnit mobiliář.	300	300	0	ne	v přípravě
29	Děčín I - Děčín	H1	Park Duchcovská x Plavební	V rámci revitalizace je třeba ošetřit stromy, keře, záhony s trvalkami, zrekonstruovat cestní síť, vyměnit mobiliář.	300	300	0	ne	v přípravě
30	Děčín I - Děčín	H2	PD - Hala Maroldova	PD na opravu kanalizace.	50	50	0	ne	v přípravě
31	Děčín I - Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - výměna brodítek za nerezová	Zlepšení služeb pro návštěvníky Plaveckého areálu.	200	200	0	ne	v přípravě
32	Děčín I - Děčín	H5	Oprava MK Duchcovská	Oprava nerovnosti povrchu a závad krytu.	1400	1400	0	ne	v přípravě

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
33	Děčín I - Děčín	H5	Oprava Tyršova mostu	2. etapa opravy zábradlí na výtokové straně, součást cyklotrasy, s ohledem na provedený korozní průzkum je nutné postupně odstraňovat zjištěné závady.	1 000	1 000	0	ne	v přípravě
34	Děčín I - Děčín	H5	Oprava chodníku + schodiště ul. Kaštanová propojka Sládkova	Oprava povrchů (poškozené, špatně vyspádaná plocha), oprava schodiště - koordinace s vlastníkem domu (bude provádět izolaci), školní jídelna.	700	700	0	ne	v přípravě
35	Děčín I - Děčín	H5	Revitalizace Krokova ul.	Napojení průmyslové zóny.	13 730	13 730	0	ne	v přípravě
36	Děčín II - Nové Město	B3	Děčín, Stoličná hora - zajištění svahu nad Střelnici	Sanace skalního svahu nad objektem bývalé střelnice.	500	75	425	OPŽP	v přípravě
37	Děčín II - Nové Město	G1	Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: Spojovací chodba MŠ Liliová	Vybudování spojovací chodby mezi dvěma objekty MŠ Liliová.	200	200	0	ne	v přípravě
38	Děčín II - Nové Město	H2	Objekt Riegerova 454	Oprava fasády, izolace, zateplení.	400	400	0	ne	v přípravě
39	Děčín II - Nové Město	H5	Chodníková spojka ul. Dvořákova x Kamenická	Vybudování chodníku na vyšlapané stezce občany – zvýšení bezpečnosti chodců.	100	100	0	ne	v přípravě
40	Děčín II - Nové Město	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc 2 (2. část - podél garáží)	Rozšíření chybějící sítě VO.	1700	1700	0	ne	v přípravě
41	Děčín III - Staré Město	B3	Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata - rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín-Staré Město	Rekonstrukce chovných kotců z roku 2000 v areálu útulku.	736	0	736	ne/dar	zrealizováno
42	Děčín III - Staré Město	H2	PD - Zimní stadion č.p. 638, Děčín I	Oprava střešní krytiny a ocelových konstrukcí.	300	300	0	ne	v realizaci
43	Děčín IV - Podmokly	B3	PD - Stará farma (ZOO)	PD na vybudování objektu „staré farmy“ s chovem domácích zvířat (stáje, chlévy, seník, místnost) – objekt EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).	350	350	0	ne	zrealizováno
44	Děčín IV - Podmokly	C5	Vybudování bezbariérového přístupu do DDaM	Za pomoci dotace vybudování bezbariérového přístupu do DDaM na Teplické ulici.	2 713	1 426	1 388	MŠMT ČR	zrealizováno
45	Děčín IV - Podmokly	C6	Infocentrum - Hlavní nádraží ČD	Dotace na zajištění provozu infocentra.	157	157	0	ne	zrealizováno
46	Děčín IV - Podmokly	H1	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války	Rekonstrukce památníku, Divišova ul.	615	123	492	MO ČR	zrealizováno
47	Děčín IV - Podmokly	H5	Přechod pro chodce ul. Hankova, Dc. 4.	Nasvětlení přechodu pro chodce, úprava chodníkových ploch.	233	233	0	ne	zrealizováno

# Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje vého cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
48	Děčín IV - Podmokly	B3	ZOO - zasílřování expozice opic	Oprava expozice opic, horní části, výměna starých, zkorodovaných, nevzhledných mříží, které neodpovídají standardům EÁZA na chov opic, za ocelové sítě, propojení tří malých expozic v jednu, zlepšení welfare pro chovaná zvířata.	2 000	2 000	0	ne	v realizaci
49	Děčín IV - Podmokly	H2	Stadion Máchovka	Oprava oplocení, kabin a soc. zařízení, rekultivace hrací plochy, oprava víceúčelového povrchu.	300	300	0	ne	v realizaci
50	Děčín IV - Podmokly	B3	ZOO - „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy)	Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu ZOO.	5 500	5 300	200	ne/dar	v přípravě
51	Děčín IV - Podmokly	B3	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	Oprava a výměna oken v objektu.	1 440	700	740	MK ČR	v přípravě
52	Děčín IV - Podmokly	C5	Bezbariérová trasa č. 2 - další projektová příprava + realizace navazujících bezbariérových chodníků v Podmolech v rámci trasy č. 1	Ve spolupráci s OMH a skupinou Bezbariéry je připravována další bezbariérová trasa v rámci Národního programu mobility pro všechny. Zároveň je vyjednávána změna trasy č. 1 v Podmolech tak, aby byla trasa vedena přes Husovo náměstí a ulici Prokopa Holého, na které se nyní zpracovává PD.	500	500	0	ne	v přípravě
53	Děčín IV - Podmokly	H1	Obnova historické části Podmokel - etapa C	Řešeným územím etapy C je Husovo nám., část ulice Prokopa Holého a Tržní.	2 118	2 118	0	ne	v přípravě
54	Děčín IV - Podmokly	H1	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy	Návrh změn organizace dopravy v části Podmokel.	194	194	0	ne	v přípravě
55	Děčín IV - Podmokly	H2	Přestavba víceúčelového sálu (soutěž o návrh) - objekt bývalé městské knihovny, Raisova ul.	Soutěž o návrh - víceúčelový sál.	100	100	0	ne	v přípravě
56	Děčín IV - Podmokly	H2	Městské divadlo - instalace automatických požárních uzávěrů v odvětracích šachtách	Zkvalitnění tech. stavu divadla.	150	150	0	ne	v přípravě
57	Děčín IV - Podmokly	H1	Studie na revitalizaci prostoru výtahu a okolí spodní části via ferraty	Revitalizace prostoru výtahu a okolí spodní části via ferraty.	200	200	0	ne	v přípravě
58	Děčín IV - Podmokly	H5	Oprava plochy u MK Labské nábřeží, požární zbrojnice	Úpravy vjezdu, odvodnění.	300	300	0	ne	v přípravě
59	Děčín V - Rozbělesy	H2	Stadion Ústecká	Oprava osvětlení, zastřešení tribun.	110	110	0	ne	v realizaci
60	Děčín V - Rozbělesy	H5	Prodloužení MK Ovocná	Výbudování nového napojení.	1 500	1 500	0	ne	v realizaci
61	Děčín VI - Letná	H5	Oprava chodníků Slezská	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy.	250	250	0	ne	zrealizováno
62	Děčín VI - Letná	H5	Oprava schodiště + chodník Vilsnická Želenická	Oprava schodiště + chodník.	50	50	0	ne	zrealizováno

# Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
63	Děčín VI - Letná	H5	Velkoplošná oprava chodníků Dělnická, VO a nasvícený přechod	Rekonstrukce MK Dělnická, výměna sloupů VO, bezpečnostní prvky.	840	840	0	ne	zrealizováno
64	Děčín VI - Letná	H1	Lesopark U Kaple	Parková plocha zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobiliář a dětské hřiště - pouze prořez.	300	300	0	ne	zrealizováno
65	Děčín VI - Letná	G1	ZŠ Školní - výměna oken	Výměna původních oken za plastová - pavilon "B".	1 500	1 500	0	ne	v realizaci
66	Děčín VI - Letná	G1	Školní družina Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	Celková výměna elektrorozvodů ŠD Klostermannova.	600	600	0	ne	v realizaci
67	Děčín VI - Letná	E5	PD - Optimalizace kapacit Azylového domu	PD ke kvalitnější zázemí pro službu noclehárny pro muže s návazností vytvoření Azylového ubytování pro ženy.	200	10	190	IROP (ITI)	v přípravě
68	Děčín VI - Letná	E5	Optimalizace kapacit Azylového domu	Zkvalitnění zázemí pro službu noclehárny pro muže s návazností vytvoření Azylového ubytování pro ženy.	7 000	7 000	6 300	IROP (ITI)	v přípravě
69	Děčín VI - Letná	H5	Rekonstrukce MK Štursova	Dokončení konečné povrchové úpravy – bezprašné.	800	800	0	ne	v přípravě
70	Děčín VIII - Dolní Oldřichov	G1	Pokračování realizace projektu: ZŠ Vojanova – oprava kanalizace	Oprava kanalizace (2. etapa) včetně přípojky. Vypouštěná voda z bazénu neodtéká, drží se ve strojovně. Kanalizace se hroutí.	2 000	2 000	0	ne	zrealizováno
71	Děčín IX - Bynov	C5	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 na p.p.č. 1207/1, 1207/4, 1207/06, 761/128, 761/130, k.ú. Bynov	Přechod pro chodce se po rekonstrukci stane bezbariérovým a přehlednějším.	802	121	681	SFDI	zrealizováno
72	Děčín IX - Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce podlahy v tělocvičně	Celková rekonstrukce podlahy včetně hydroizolace v severní tělocvičně.	1 500	1 500	0	ne	zrealizováno
73	Děčín IX - Bynov	G1	Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: úprava školního hřiště a přilehlých prostor ZŠ Na Pěšině	Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem.	150	150	0	ne	zrealizováno
74	Děčín IX - Bynov	G1	PD na snížení energetické náročnosti ZŠ Na Pěšině	Rekonstrukce objektu.	400	400	0	ne	zrealizováno
75	Děčín IX - Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště	Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem.	6 500	5 800	700 (rezervní fond školy)	ne	v přípravě
76	Děčín IX - Bynov	H5	Oprava chodníků Na Pěšině	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy - přilehlé školské zařízení, bytová zástavba.	700	700	0	ne	v přípravě

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
77	Děčín XII - Vilsnice	B3	Obnova kaskády vodních nádrží - Chmelník	Obnova stávajících drobných retenčních nádrží v lokalitě vrchu Chmelník.	150	150	0	ne	v realizaci
78	Děčín XII - Vilsnice	B3	Oprava cesty Chmelník	Rekonstrukce lesní cesty Chmelník.	5 790	1 158	4 632	MZe ČR	v přípravě
79	Děčín XIV - Dolní Žleb	C1	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	Dodávka nového plavidla pro přívoz v Dolním Žlebu.	3 459	3 459	0	ne	zrealizováno
80	Děčín XIV - Dolní Žleb	H5	PD - Obnova komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	Zadání zpracování projektové dokumentace - dle schválené varianty na realizaci obnovy komunikace v roce 2016 za pomoci dotace z MD.	17 113	2 500	14 613	MD ČR	zrealizováno
81	Děčín XV - Prostřední Žleb	H4	Oprava kanalizace Labské nábr., Prostřední Žleb	Oprava kanalizace.	650	650	0	ne	v přípravě
82	Děčín XVIII - Maxičky	B3	Oprava hrází a odbahnění rybníků v areálu Maxičky	Analýza rizik, PD a vlastní realizace - oprava a odbahnění.	31 200	31 200	0	ne	v přípravě
83	Děčín XXI - Horní Oldřichov	H4	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Horní Oldřichov	Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní vody z lokality ul. Jelení. Je propadlá a nefunkční dochází k vyplavování okolních rodinných domů a vytékání na místní komunikaci.	800	800	0	ne	zrealizováno
84	Děčín XXI - Horní Oldřichov	H4	Inženýrská činnost pro projekt Odkanalizování části města Děčín, Horní Oldřichov	Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.	113	113	0	ne	v realizaci
85	Děčín XXI - Horní Oldřichov	B3	Podklady pro žádost o dotaci - terénní úpravy pozemku v Horním Oldřichově - bývalá skládka TS	Provedení terénních úprav na p.p.č. 862/2, 863/9, st.p.č. 607, k.ú. Horní Oldřichov.	100	100	0	ne	v přípravě
86	Děčín XXI - Horní Oldřichov	H4	PD + inženýrská činnost - kanalizace v Horním Oldřichově	PD + inženýrská činnost - zahájení výstavby kanalizace v Horním Oldřichově v r. 2017 /2018 (splašková, dešťová, úpravy povrchů komunikací).	250	250	0	ne	v přípravě
87	Děčín XXIV - Krásný Studenec	G1	MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a tří stěn	Oprava střešního pláště a zateplení tří stěn objektu.	1 420	1 420	0	ne	zrealizováno
88	Děčín XXIV - Krásný Studenec	D2	Singltreku - lokalita Klobouk - studie	Vybudování singltreku - trailu pro terénní cyklistiku různých obtížností.	130	130	0	ne	v přípravě
89	Děčín XXVII - Březiny	G1	ZŠ Kosmonautů - přístavba nářadovny tělocvičny	Přístavba nářadovny na uložení sportovního nářadí a vybavení.	450	350	100	ne	zrealizováno
90	Děčín XXVII - Březiny	H1	Revitalizace panelového sídliště Březiny - realizace	Realizace revitalizace panelového sídliště v Březinách etapa č. I.	18 800	18 800	0	ne	zrealizováno
91	Děčín XXVIII - Folknáře	H1	Hřbitov Folknáře	2. a 3. etapa opravy povrchů komunikace.	793	793	0	ne	zrealizováno
92	Děčín XXVIII - Folknáře	H1	Hřbitov Folknáře	Oprava schodiště, kanal. poklopů, čištění kanalizace.	150	150	0	ne	zrealizováno
93	Děčín XXXI - Křešice	H5	Oprava chodníku Družinová	Výšková úprava tělesa.	100	100	0	ne	zrealizováno
94	Děčín XXXI - Křešice	E5	PD na rekonstrukci budovy bývalého bowlingu v Křešicích	Vybudování samostatného domu se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí.	2 500	750	1 750	MPSV	v přípravě

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
95	Děčín XXXII - Boletice n/L	E4	Studie - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L	Studie - Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střešky a mansard budovy. Podklad pro dotaci, následně bude zhotovena PD.	12	12	0	ne	zrealizováno
96	Děčín XXXII - Boletice n/L	H4	Oprava propadlé dešťové kanalizace ul. V sídlišti, Děčín XXXII	Jedná se o propadlou dešťovou kanalizaci pod místní komunikací V sídlišti, Děčín XXXII, v úseku cca 34m.	1 000	1 000	0	ne	zrealizováno
97	Děčín XXXII - Boletice n/L	H5	Oprava chodníku Sportovní	Oprava nerovnosti povrchu, závad ve schůdnosti.	400	400	0	ne	zrealizováno
98	Děčín XXXII - Boletice n/L	H5	Oprava chodníku ul. Tovární	Oprava havarijního stavu chodníku.	406	406	0	ne	zrealizováno
99	Děčín XXXII - Boletice n/L	G1	Bezbariérovost MŠ Děčín XXXII, Májová 372 + okolní plochy (chodníky)	Výstavba bezbariérového přístupu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, vybavení třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.	1 760	1 760	0	ne	v realizaci
100	Děčín XXXII - Boletice n/L	B3	Odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav, Boletice n. L.	Zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	100 000	25 000	75 000	OPŽP 1.3	v přípravě
101	Děčín XXXII - Boletice n/L	E4	Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice - PD + realizace	Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střešky a mansard budovy. Nejdříve byla zhotovena Studie - podklad pro dotaci, následně bude zhotovena PD.	6 500	1 625	4 875	MPSV	v přípravě
102	Děčín XXXII - Boletice n/L	G1	ZŠ Míru - rekonstrukce střešky - stará budova	Celková oprava střešní konstrukce "staré" budovy.	500	500	0	ne	v přípravě
103	Děčín XXXII - Boletice n/L	G1	ZŠ Míru - snížení energetické náročnosti - stará budova	Celková výměna oken, dveří, oprava obvodového pláště, odvlhčení spodní stavby.	5 000	5 000	0	ne	v přípravě
104	Děčín XXXII - Boletice n/L	H2	Boletice n/L - výchovný ústav	Hydrotechnické posouzení.	158	158	0	ne	v přípravě
105	Děčín XXXII - Boletice n/L	H5	Oprava chodníků Čsl. partyzánů x Verneřická	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy.	700	700	0	ne	v přípravě
106	Děčín XXXII - Boletice n/L	H5	Velkoplošná oprava MK Janáčkova, Boletice	Oprava poškozených povrchů - dokončení konečné povrchové úpravy – bezprašné.	600	600	0	ne	v přípravě
107	Děčín XXXIII - Nebočady	H5	Velkoplošná oprava MK Nebočady, Všeraz, Šmordov.	Oprava povrchů.	600	600	0	ne	v přípravě
108	Děčín XXXIV - Chlum	B3	Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	Sanace skalního svahu na Chlumu.	3 500	350	3 150	OPŽP	v realizaci
109	Děčín XXXIV - Chlum	H5	Oprava MK Bechlejovice - Chlum	Havarijní stav komunikace, krajnice, svahů.	800	800	0	ne	v realizaci
110	Děčín XXXV - Lesná	H2	Lesná - odstranění trafostanice	Odstranění trafostanice.	100	100	0	ne	zrealizováno
111	Děčín XXXV - Lesná	H5	Rekonstrukce mostu DC-018P Lesná u Dc	Oprava havarijního stavu, mostní provizorium – nájem, jediná přístupová komunikace pro obyvatele.	882	882	0	ne	zrealizováno

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
112	Děčín XXXV - Lesná	H5	Rekonstrukce mostu DC-019P Lesná u Dc	Oprava havarijního stavu mostu, most provizorně podepřen, omezená tonáž, jediná přístupová cesta na přilehlé polnosti, propojka směr Verneřice.	1580	1202	30	Člověk v tísni	zrealizováno
113	celoplošné	A3	Veletř Škola Děčín 2016 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	15	15	0	ne	zrealizováno
114	celoplošné	C3	Dokončení Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně - dofinancování v roce 2016	Vytvoření strategického dokumentu rozvoje cyklistické infrastruktury ve městě Děčín.	112	112	0	ne	zrealizováno
115	celoplošné	D1	Marketing	Dotisk letáků, plánu města; výroba mapy Děčína a okolí; vybrané veletřhy CR; videoprezentace, inzerce, reklama, Časopis pro turisty, turistický pas.	1 200	1 200	0	ne	zrealizováno
116	celoplošné	D2	Provoz osobní lodní dopravy	Dotace na zajištění provozu výletní lodi.	400	400	0	ne	Vyhledávaná turistická atrakce provozovaná opakovaně, navázaná spolupráce (vzájemná propagace)
117	celoplošné	D3	Propagace Městských slavností Děčín 2016, případně dalších akcí ve městě	Zaměřeno děčínské i mimoděčínské návštěvníky, turisty ze SRN: výlep plakátů,	100	100	0	ne	zrealizováno
118	celoplošné	E1	Modernizace vozového parku MP	Výměna 3 služebních vozidel.	650	650	0	ne	zrealizováno
119	celoplošné	E4	Veletř sociálních služeb	Prezentace organizací v sociální oblasti za účelem větší informovanosti o službách pro rodiny v Děčíně.	49	15	34	Fond Ústeckého kraje	zrealizováno
120	celoplošné	E4	Navýšení dotací na podporu sociálních služeb a aktivit v sociální oblasti	Navýšení částky pro podporu organizací v řádném dotačním řízení.	657	657	0	ne	zrealizováno
121	celoplošné	E5	Týden (nejen) pro seniory	2. ročník akce pro seniory ve městě.	63	19	44	Fond Ústeckého kraje	zrealizováno
122	celoplošné	F1	Projekt "Rodina je tady doma"	Příprava a zahájení projektu, publicita města směrem k rodinám o místech v Děčíně vhodných pro ně.	0	0	0	ne	zrealizováno
123	celoplošné	F2	Navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2016	Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu.	230	230	0	ne	zrealizováno
124	celoplošné	F2	Udržení a rozšíření tradice Masopustu	Rozšíření stávající akce Masopust ze ZOO na Zámek Děčín a na Husovo nám.	20	20	0	ne	zrealizováno

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotiční titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
125	celoplošné	F2	Mezinárodní hudební festival 17. ročník Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pirna	Organizační zajištění soutěže big bandů ve SD Střelnice a přehlídka na volné scéně v Děčíně, slavnostní vyhlášení vítězů a koncert.	1 300	300	1 000	Fond budoucnosti, MŠMT ČR, MK ČR, Visegrádský fond, Ústecký kraj	zrealizováno
126	celoplošné	F2	Městské slavnosti Děčín	Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory (slavnostní průvod, ohňostroj, vystoupení hudebních skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, adrenalin challenge, historické trhy na zámku, odpoledne nejen pro seniory, dětský den, mezinárodní floristická soutěž, sochařské sympozium v Zámeckém parku atd.	2 300	1 300	1 000	Ústecký kraj, sponzoři a partneři slavností, pronájem stánků, Obec přátelská rodině	zrealizováno
127	celoplošné	F2	Ostatní kulturní činnost	Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: zahajovací ples, pietní akt k 71. výročí konce 2. světové války, pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, Vánoční Děčín, vedení městské kroniky, dotace náměci SD Střelnice.	1 080	1 080	0	ne	zrealizováno
128	celoplošné	F2	Obnova kulturních památek	Péče o kulturní památky vedené na kapitole odboru OŠK, vychází se z odborných vyjádření orgánu státní památkové péče.	500	500	0	ne	zrealizováno
129	celoplošné	H1	Běžná údržba hřbitovů - smlouva + ostatní zeleň	Sečení travnatého porostu, hrabání listí, řez živých plotů, pleť, odstranění náletů, řez průjezdných a průchozích profilů, úklid zpevněných ploch, úklid odpadků, péče o letničky včetně materiálu, zimní údržba cest, příprava nádob s odpadem k odvozu.	3 050	3050	0	ne	zrealizováno
130	celoplošné	H1	Běžná údržba zeleně (smlouva)	Péče o travnaté plochy, o živé ploty, o volněrostoucí keře, o stromy, o náhradní výsadby stromů a keřů, o liniovou zeleň, o letničky, dvouletky a trvalky, závlivka, přihnojování.	15 100	15 100	0	ne	zrealizováno
131	celoplošné	H1	Běžná údržba zeleně-stromů (mimo smlouvu)	Výchovné, zdravotní, redukční a bezpečnostní řезы stromů, kácení stromů, kácení havarijních stromů, inventarizace stromů, posudky stromů, výsadba náhradních výsadeb za pokácené stromy.	2 900	2 900	0	ne	zrealizováno

# Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
132	celoplošné	H1	Hřbitovy Škrabky, Folknáře, Boletice n/L	Opravy havárií, drobná údržba.	547	547	0	ne	zrealizováno
133	celoplošné	H1	Vodní hospodářství	Opravy propadlých vpustí, kamerové prohlídky, čištění kanalizací, dopravní značení, PD, čištění koryt, hrází, údržba.	1 042	1 042	0	ne	zrealizováno
134	celoplošné	H3	Metropolitní síť města - etapa 2 - část Labské nábřeží	Položení chrániček MAN v souběhu s akcí ČEZu.	1 500	1 500	0	ne	zrealizováno
135	celoplošné	H5	Běžná údržba majetku	Běžná údržba místních komunikací, mostů, opěrných zdí, odvodňovacích prvků, příslušenství místních komunikací; odstranění havarijních situací; bodové a letmé výspravy AB vozovek, opravy AB vozovek tryskovou metodou; bodové opravy chodníků.	10 508	10 508	0	ne	zrealizováno
136	celoplošné	I2	Systém pravidelného šetření spokojenosti zaměstnanců	Systém provádění pravidelného šetření, tvorba opatření, vyhodnocování.	100	100	0	ne	zrealizováno
137	celoplošné	C5	Mapování bariérovosti zařízení občanské vybavenosti, lékařských ordinací, sportovišť	Zmapovat zařízení občanské vybavenosti v Děčíně ve vztahu k jejich bariérovosti, aktivita proběhne v rámci činnosti KS OZP (=Koordinační skupina pro osoby se zdravotním postižením).	0	0	0	ne	v realizaci
138	celoplošné	C6	Jednání o nevyužitých objektech a pozemcích ČD a SŽDC na území města	Nastavení systému spolupráce při nabízení nevyužitých pozemků ve vlastnictví Českých drah a Správy železničních a dopravních cest na území města Děčín.	0	0	0	ne	probíhají jednání
139	celoplošné	G1	Inkluze do škol	Projekt síťuje všechny ZŠ ve městě a systémově se snaží vyřešit vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření prostřednictvím nových kapacit na ZŠ (školní psycholog, koordinátor inkluze), vznikem školních poradenských center a DVPP pro pedagogický personál.	5 027	250	3 582	OPVVV	v realizaci
140	celoplošné	H5	Dláždění zastávek MAD - katastr města	Zesílení konstrukčních vrstev u zastávek.	20 000	20 000	0	ne	v realizaci
141	celoplošné	E1	Modernizace kamerového systému MP	Kompletní rekonstrukce 2 ks kamerových bodů.	600	600	0	ne	v přípravě
142	celoplošné	E2	Koncepce dostupného sociálního bydlení Ústecko-chomutovské aglomerace	Zpracování koncepce v rámci ITI ve spolupráci s dalšími statutárními městy.	200	10	190	MPSV (ITI)	v přípravě
143	celoplošné	E3	Prostupné zaměstnávání ve Středisku městských služeb	Pokračování úspěšného projektu z předchozích let.	20 000	1 000	19 000	MPSV (ITI)	v přípravě
<b>CELKEM</b>					<b>385 284</b>	<b>237 420</b>	<b>152 022</b>		

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		

### Použité zkratky:

MD ČR	Ministerstvo dopravy
MSMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MO ČR	Ministerstvo obrany
OPLZZ	Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
ITI	Regionální operační program NUTS II Severozápad
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
OPZP	Integrovaná strategie Ustecko-chomutovské aglomerace
OPZ	Operační program zaměstnanost
RVC ČR	Ředitelství vodních cest ČR
IZS	Integrovaný záchranný systém
VO	Veřejné osvětlení
TS	Technické služby
OŠK	Odbor školství a kultury magistrátu města
ÚP	Územní plán
ČD	České dráhy
SZDC	Správa železniční dopravní cesty
MK	Místní komunikace
PD	Projektová dokumentace
SP	Stavební povolení
DSS	Dopravní světelná signalizace
MAN	Telekomunikační metropolitní síť
EAZA	Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
DVPP	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DDaM	Dům dětí a mládeže
SD	Společenský dům
CR	Cestovní ruch
k.ú.	Katastrální území
MAD	Městská autobusová doprava
MP	Městská policie
ZŠ	Základní škola
VÚ	Výchovný ústav
DDS	Dětský domov se školou
SVP	Středisko výchovné péče
SS	Střední škola
MŠ	Mateřská škola

## Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2016 (schváleno v ZM dne 27.04.2017 - č. usnesení ZM 17 04 07 05)  
zpracované v I/Q 2017

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle SPRM	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v roce 2016			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
SJ			Školní jídelna						
ŠD			Školní družina						
DOZP			Domov pro osoby se zdravotním postižením						