

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
1	Děčín I-Děčín	A4	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	Realizace rozvojové zóny.	2 000	2 000	0	ne	2019	2027	studie využitelnosti území	8	ANO/4	v přípravě
2	Děčín I-Děčín	B2	Odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	64 000	64 000	0	ne	2023	2025	PD	14	NE	v přípravě
3	Děčín I-Děčín	B2	Stavidla náhonu do Zámeckého rybníka Děčín - el. pohon	Výměna stavidel mechanických za stavidla s elektronickým pohonem z důvodu snazší manipulace.	1 200	1 200	0	ne	2023	2025	studie	14	NE	v přípravě
4	Děčín I-Děčín	C1	Monitoring volných parkovacích míst - ZOO	Technické zajištění monitoringu volných parkovacích míst u ZOO.	200	200	0	ne	2023	2024	konzultováno s dodavatelem	9	ANO/14, 45, 50	v přípravě
5	Děčín I-Děčín	C2	Cyklostezka Ploučnice - realizace výstavby chybějící části v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	30 000	4 500	25 500	IROP	2023	2025	Část pod plaveckým areálem – PD, včetně SP, část pod Kauflandem - zpracovávání PD.	9	ANO/11	v přípravě
6	Děčín I-Děčín	C2	PD na Lávkou přes Labe a Ploučnici	Zpracování PD v souladu se závěry architektonicko-konstrukční soutěže o návrh, propojení obou břehů lávkou přes Labe a Ploučnici, včetně napojení (sjezdů) na oba břehy.	2 408	2 408	0	ne	2020	2023	Probíhá zpracování PD.	9	ANO/11	v realizaci
7	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - restaurování Glorietu	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu.	3 800	3 800	0	ne	2020	2022	zrealizováno	11	ANO/26	zrealizováno
8	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - PD Růžová zahrada	PD obnovy Růžové zahrady.	500	500	0	ne	2021	2022	zrealizováno	11	ANO/26	zrealizováno
9	Děčín I-Děčín	E2	Akce PaR 2019 - revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Obnova dětského hřiště.	874	874	0	ne	2019	2022	PD - realizace	3	ANO/27	zrealizováno
10	Děčín I-Děčín	E2	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýrská stěna	Nové osvětlení dominant města.	12 584	12 584	0	ne	2021	2023-2025	PD + UR	11	ANO/26	v přípravě
11	Děčín I-Děčín	E2	Plavecký areál Děčín - oprava dlažby u bazénů a ve společných šatnách	Výměna již dožilé dlažby.	4 500	4 500	0	ne	2023	2024	PD	12	ANO/26	v přípravě
13	Děčín I-Děčín	F1	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP a I. NP	Výměna plynových kotlů, opravy suterénu, opravy soc. zařízení v I. NP, venkovní úpravy vstupu do MŠ.	2 750	2 750	0	ne	VI/2022	IX/2022	PD	11, 12	ANO/32	v realizaci
12	Děčín I-Děčín	F1	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova, Děčín I - II. etapa	Stavební úpravy, modernizace elektro, osvětlení, VZT, ZTI, akustické úpravy.	7 000	7 000	0	ne	VI/2023	IX/2024	PD	11, 12	ANO/32	v přípravě
14	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - založení liliových luk	150	150	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
15	Děčín I-Děčín	G1	Výsadba trvalkového záhonu na kruhovém objezdu Masarykovo nám.	Založení trvalkového záhonu.	24	24	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
16	Děčín I-Děčín	G1	Oprava vozovky a parkovacích ploch ul. Ve Vilách	Velkoplošná oprava povrchů, odvodnění.	3 400	3 400	0	ne	2021	2023	PD	8	ANO/42	v přípravě
17	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem	Vytvoření místa k setkávání a pohybu osob, odstranění trávníku, nahrazení zpevněnými povrchy, náhrada dřevěnou palubou a kamennou dlažbou, doplnění mobiliáře, výsadba stromů.	1 070	1 070	0	ne	2020	2024	studie	15	ANO/27, 37, 38	v přípravě
18	Děčín I-Děčín	G1	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	Práce zahrnují opravu obrubníků a opravu poškozené plochy zeleně sousedící s vozovkou komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně I. Jedná se o obslužné slepé rameno místní komunikace, které slouží pro obsluhu přilehlých objektů, parkování vozidel a pohyb chodců.	300	300	0	ne	2023	2023	záměr	15	ANO/38	v přípravě
19	Děčín I-Děčín	G2	Společenský dům Sřelnice č.p.691	Výměna okenních otvorů a oprava fasády.	4 000	4 000	0	ne	2021	2022	zrealizováno	12	ANO/39	zrealizováno
20	Děčín I-Děčín	G2	PD - Společenský dům Sřelnice	Řešení akustiky, výmalba celé budovy, odvlhčení suterénu, EPS.	406	406	0	ne	2022	2022	zrealizováno	12	ANO/39	zrealizováno
21	Děčín I-Děčín	G2, B	Plavecký areál Děčín - opatření pro úsporu energií v - PD a realizace	Práce na úspoře energií.	1 000	1 000	0	ne	2022	2023	xxx	12	ANO/7	v přípravě
22	Děčín I-Děčín	G4	Oprava chodníku Komenského náměstí	Velkoplošná oprava chodníku v koordinaci s T-Mobile ČR.	2 370	2 370	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno
23	Děčín I-Děčín	G4	Velkoplošná oprava chodníků ul. Hájkova	Velkoplošná oprava chodníků v koordinaci s T-Mobile ČR.	250	250	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno
24	Děčín I-Děčín	G4	Údržba Tyršova mostu ošetření ocelové konstrukce dle zpracovaného technologického postupu, výměna dilatačního závěru	Ošetření ocelové konstrukce, včetně nátěru, bude probíhat po etapách.	4 000	4 000	0	ne	2022	2023	v přípravě + nové VŘ	9	ANO/41	v přípravě
25	Děčín I-Děčín	G4	Oprava chodníku 17. listopadu	Velkoplošná oprava chodníku.	2 000	2 000	0	ne	2024	2026	PD	9	ANO/43	v přípravě
26	Děčín I-Děčín	G4	Oprava mostu DC-035P ul. 17.listopadu - Krokova 2024	Oprava mostu.	2 500	2 500	0	ne	2024	2025	xxx	9	ANO/41	v přípravě
27	Děčín I-Děčín	G4	Oprava lávky DC-014P Řetězová lávka	Oprava brány, mostovky, konstrukce, spodní stavby.	2 400	2 400	0	ne	2023	2024	PD + SP	9	ANO/41	v přípravě
28	Děčín I-Děčín	G4	Oprava MK ul. Řetězová (koordinace GasNet, SVS a.s.) 2022-2023	Oprava komunikace.	500	500	0	ne	2022	2024	xxx	9	ANO/42	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
29	Děčín I-Děčín	G4	Oprava MK ul. Dobrovského (koordinace GasNet) 2023-2024	Oprava komunikace.	600	600	0	ne	2023	2024	xxx	9	ANO/42	v přípravě
30	Děčín I-Děčín	G6	Metropolitní síť - gymnázium-magistrát	Uložení HDPE trubek a optických vláken.	1 000	1 000	0	ne	2021	2023	Probíhá zpracování PD.	4, 9	ANO/44	v realizaci
31	Děčín II-Nové Město	C1	Garážový dům, parc. č. 1250/35, ul. Kamenická, Děčín II	Jedná se o vybudování novostavby garážového domu. Předmětem akce je zpracování prováděcí dokumentace stavby a vlastní realizace.	51 000	51 000	0	ne	2024	2024	dokumentace ke stav. povolení, platné stavební povolení	8	ANO/10	v přípravě
32	Děčín II-Nové Město	C2	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Lilová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Lilová.	936	468	468	MŠMT	VI/2024	IX/2025	Schválen záměr na Úřadu vlády, před podáním žádosti na MŠMT.	3, 4	ANO/12	v přípravě
33	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - PD	PD na vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování. (vypracování PD)	1 600	1 600	0	ne	2022	2025	v realizaci	10	ANO/22	v realizaci
34	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu.	35 000	7 000	28 000	IROP	2023	2024	záměr	1, 3	NE	v přípravě
35	Děčín II-Nové Město	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I (ZŠ Vrchlického - odborné učebny)	Učebna fyzika+chemie, vybavení kabinetu, odborná učebna ICT, min. úpravy pro zajištění bezbariérovosti.	13 081	1 963	11 118	ITI / IROP	2023	2023	Zpracovaná PD	4	ANO/33	v přípravě
36	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - bezbariérovost (bude řešeno v rámci projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I)	Komplexní bezbariérovost ZŠ Vrchlického.	0	0	0	ne	2023	2023	Zpracovaná PD	4	ANO/32	v přípravě
37	Děčín II-Nové Město	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II (ZŠ Kamenická - učebna ICT včetně bezbariérového soc. zařízení)	Přestavba multifunkční učebny ICT v ZŠ Kamenická.	11 444	1 144	10 300	ITI / IROP	2024	2024	Zpracovaná PD	4	ANO/33	v přípravě
38	Děčín II-Nové Město	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II (ZŠ Kamenická - bezbariérovost)	Komplexní bezbariérovost ZŠ Kamenická (výťah, propojení obou budov).	15 000	10 000	5 000	ITI / IROP	2024	2024	PD v přípravě	4	ANO/32	v přípravě
39	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - přístavba tělocvičny	Přístavba tělocvičny v objektu ZŠ Kamenická.	32 000	32 000	0	ne	I/2023	XII/2023	studie - zpracována v r. 2006	4	ANO/32	v přípravě
40	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - snížení energetické náročnosti ŠD vila	Zateplení, fasáda ŠD vila- snížení energetické náročnosti.	2 500	2 500	0	ne	I/2023	XII/2023	xxx	12	ANO/32	v přípravě
41	Děčín II-Nové Město	G1	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Jedná se o obnovení části cesty v lesoparku pod Kvádrberkem. Cesta - vpravo vedle rybníčku při cestě lesoparkem nahoru. Oprava laviček na horní části lesoparku v místě vyústění na Lužickou ulici.	2 279	2 279	0	ne	2020	2023	vŘ	9	ANO/37	v přípravě
42	Děčín II-Nové Město	G1	Sídlíště Kamenická	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť.	200	200	0	ne	III/2021	2024	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
43	Děčín II-Nové Město	G1	Lesopark Kvádrberk	Ošetření stromů, ošetření infopanelů naučné stezky, vyčištění rybníků a odvodňovacích zařízení, ošetření mobiliáře, ošetření dětského hřiště, oprava cest, výsadba keřů a trvalek.	600	600	0	ne	III/2021	2024	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
44	Děčín II-Nové Město	G1	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	vybudování hřiště pro bezpečné vžití psů a pejskařů, překážky, lavičky	500	500	0	ne	2022	2024	schváleno RM	9	ANO/27	v přípravě
45	Děčín II-Nové Město	E2	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	Vybudování hřiště dle zpracovaného projektu.	726	726	0	ne	2021	2023	v realizaci	3	ANO/27	v realizaci
46	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Tylova - oprava zpevněných ploch a udržovací práce na objektu MŠ	Oprava přístupových a výstavba nových cest po rekonstrukci zahrady v areálu MŠ, oprava fasády, přístřešků a klempířských prvků - I. etapa.	1 050	1 050	0	ne	III/2022	VIII/2022	Uvedení stavu do souladu s požadavky ČŠI a KHS. I. etapa - oprava zpevněných ploch (2020), II. etapa - oprava fasády (2021-2022), celkové náklady stavby 1.750 tis. Kč.	9	ANO/32	zrealizováno
47	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - výměna ZTI a oprava soc. zařízení	Celková výměna vodovodních, kanalizačních a tepelných rozvodů, včetně radiátorů.	6 200	6 200	0	ne	VI/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
48	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	Výměna již nevyhovující VZT v kuchyni a v jídelně objektu ZŠ Kamenická.	7 000	7 000	0	ne	VII/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
49	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	Instalace malého nákladního výtahu v kuchyni ZŠ - požadavek BOZP.	900	900	0	ne	VII/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
50	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD "krček" - snížení energetické náročnosti	Zateplení střechy a obvodového pláště budovy.	900	900	0	ne	VI/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	v přípravě
51	Děčín II-Nové Město	G4	PD oprava schodišť sídlíště Dvořákova	Zpracování PD na opravy 4 ks schodiště v havarijním stavu.	400	400	0	ne	2019	2022	PD	9	ANO/43	zrealizováno
52	Děčín II-Nové Město	G4	Velkoplošná oprava MK, chodníku a veřejného osvětlení Škroupova ul. 2023/2024 (SVS, a.s.)	Oprava komunikace a reko VO.	6 200	6 200	0	ne	2023	2026	PD	9	ANO/42	v realizaci
53	Děčín II-Nové Město	G4	Realizace - Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká, Děčín II + VO	Úpravy chodníků vč. nového nasvětlení.	1 500	1 500	0	ne	2017	2023	ÚR	3, 9	ANO/43	v přípravě
54	Děčín II-Nové Město	G4	Zpracování studie + PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídlíště Dvořákova)	Vybudování parkovacích ploch.	800	800	0	ne	2023	2024	xxx	9	ANO/42	v přípravě
55	Děčín II-Nové Město	G4	Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická + VO	Dížděný závliv, úprava vozovky, chodníky pro přechod točny.	5 000	5 000	0	ne	2024	2025	PD, ÚR na VO	9	ANO/42	v přípravě
56	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava chodníku ul. Hluboká	Oprava komunikace.	1 702	1 702	0	ne	2020	2024	PD	9	ANO/43	v přípravě
57	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK Brožíkova 2023/2024 (SVS, a.s.)	Oprava komunikace.	4 000	4 000	0	ne	2023	2025	PD	9	ANO/42	v přípravě
58	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK ul. Purkyňova x U Nemocnice 2023-2024 (SVS a.s., GasNet)	Oprava komunikace.	11 500	11 500	0	ne	2023	2024	PD	9	ANO/42	v přípravě
59	Děčín II-Nové Město	G4	Rekonstrukce MK Purkyňova vč. odvodnění 2024-2025 (SVS a.s., GasNet)	Oprava komunikace a řešení odvodnění.	5 700	5 700	0	ne	2024	2025	PD	9	ANO/42	v přípravě
60	Děčín II-Nové Město	G4	Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" + rozšíření sítě VO 2023/2025	Rekonstrukce komunikace a VO.	10 000	10 000	0	ne	2023	2026	xxx	9	ANO/42	v přípravě
61	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK ul. Sukova 2023-2025	Oprava komunikace, řešení odvodnění, statické zajištění svahu-opěrné zdi.	8 000	8 000	0	ne	2023	2025	xxx	9	ANO/42	v přípravě
62	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava chodníku ul. Záhořova, U Dvora, Folknářská, Benešovská, Liberecká (koordinace ČEZ Distribuce) 2023-2024	Opravy chodníků.	500	500	0	ne	2023	2024	xxx	9	ANO/43	v přípravě
63	Děčín III-Staré Město	G1	Sídlíště Staré Město	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, víceúčelových hřišť, mobiliáře.	500	500	0	ne	III/2021	2024	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
64	Děčín III-Staré Město	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II (ZŠ a MŠ Březová – rekonstrukce a vybavení pracoven pro výuku cizích jazyků)	Technické vybavení učebny ZŠ, včetně IT techniky + rozvody, elektroinstalace a kabeláž.	8 500	1 275	7 225	ITI / IROP	2024	2024	Zpracovaná dokumentace	4	ANO/33	v přípravě
65	Děčín III-Staré Město	G1	Založení záhonů v ulici Jezdecká	založení záhonu pro výsadbu rostlin v ulici Jezdecká 326-328 - výsadba trvalek, mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm, mulčovací kůra tl. do 10 cm, trvalky á 30 ks/druh, odstranění stožárů, dlažďená plocha, bez obrubníků, dlažba 50x50xcm - max. velikost 8 m², bez mobiliáře, úprava okolí zpevněné plochy a přístupového chodníku.	79	79	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
66	Děčín III-Staré Město	G4	Místo pro přecházení Litoměřická x Roudnická, stavba chodníku k železničnímu přechodu	Výstavba místa pro přecházení (osvětlení, stavební úpravy).	4 745	4 745	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno
67	Děčín III-Staré Město	G4	Rekonstrukce MK ul. Zelená	V současné době nesourodé-nezpevněné povrchy. Chybí odvodnění.	3 195	3 195	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/42	zrealizováno
68	Děčín III-Staré Město	G4	Oprava MK Oblouková	Velkoplošná oprava.	1 000	1 000	0	ne	2021	2023	PD	9	ANO/42	v realizaci
69	Děčín III-Staré Město	G4	Demolice mostu DC-044P "Promptus" ul. Mostní, propojka ul. Krokova x Březová 2023/2024 (ČEZ Distribuce)	Odstranění uzavřeného havarijního mostu.	1 300	1 300	0	ne	2023	2024	PD	9	ANO/41	v přípravě
70	Děčín III-Staré Město	G4	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu 2022-2024	Oprava komunikace.	5 000	5 000	0	ne	2022	2024	PD	9	ANO/42	v přípravě
71	Děčín IV- Podmokly	E2	ZOO - zadláždění náměstí před správní budovou	Zadláždění náměstí.	1 700	1 700	0	ne	2024	2024	PD	3, 9	ANO/26	v přípravě
72	Děčín IV- Podmokly	E2	Pastýřská stěna - venkovní posilovna	Výstavba přírodní posilovny v lesoparku Pastýřská stěna.	300	300	0	ne	2024	2024	xxx	3, 9	ANO/27	v přípravě
73	Děčín IV- Podmokly	B3, E2	ZOO - Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stáji pro zvířata - objekt EVVO.	5 140	5 140	0	ne	2024	2024	PD + SP do r. 2022	3, 9	ANO/26	v přípravě
74	Děčín IV- Podmokly	E2	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Nové lavice a event. informativní cedule k turistické (lesní) cestě.	100	100	0	ne	2021	2022	zrealizováno	3	ANO/27	zrealizováno
75	Děčín IV- Podmokly	E2	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Vybudování dětského hřiště v prostoru vytipovaného pozemku.	400	400	0	ne	2021	2022	zrealizováno	3	ANO/27	zrealizováno
76	Děčín IV- Podmokly	F1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova.	7 000	3 500	3 500	MŠMT	2024	2024	Zpracovaná PD	4	ANO/32	v přípravě
77	Děčín IV- Podmokly	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I (ZŠ a MŠ Máchovo nám. - IT učebna)	Obnova informačních technologií, vznik mobilní IT učebny v ZŠ a MŠ Máchovo nám.	25 120	3 768	21 352	ITI / IROP	2023	2023	Zpracovaná PD	4, 9	ANO/33	v přípravě
78	Děčín IV- Podmokly	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I (ZŠ a MŠ Máchovo - odborné učebny)	Fyzikálně-chemická učebna a přírodovědná učebna ZŠ Máchovo nám. (součástí komplexního projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I)	0	0	0	ITI/IROP	2023	2023	Zpracovaná PD	4, 9	ANO/33	v přípravě
79	Děčín IV- Podmokly	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady s herními prvky ZŠ a MŠ Máchovo nám.	Vybudování venkovního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů a komunitní aktivity.	0	0	0	IROP/ITI	2023	2023	PD	3, 9	ANO/32	v přípravě
80	Děčín IV- Podmokly	G1	Výsadba trvalkového záhonu v ulici Čsl. mládeže	Založení trvalkového záhonu.	40	40	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
81	Děčín IV- Podmokly	G1	Návrh zeleně a mobiliáře v parku u ulice Práce	Zhodnocení stávající zeleně, návrh kácení, návrh péstební opatření dřevin, návrh mobiliáře, návrh výsadeb.	1 124	1 124	0	ne	2021	2024	PD	15	ANO/27, 38	v přípravě
82	Děčín IV- Podmokly	G4	Rekonstrukce - Galerie Na Výšinách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšinách a oprava svahů nad komunikací.	50 000	50 000	0	ne	2022	2024	PD + SP	9	ANO/42	v realizaci
83	Děčín IV- Podmokly	G1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa D	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastníků inž. sítí a to částečně v souladu s územní studií Podmokel. (část ul. Teplická, ul. Thomayerova)	1 670	1 670	0	ne	X/2018	XII/2023	DUR	9	ANO/37	v realizaci
84	Děčín IV- Podmokly	G1	PD + realizace - obnova historické části Podmokel - etapa B (část ul. Prokopa Holého ul. Thomayerova)	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legií až po Podmokelskou ul. včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legií (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí), která bude zpracovaná v souladu s územní studií „Obnova historické části Podmokel“	1 864	1 864	0	ne	2021	2023	zpracování PD	9	ANO/37	v realizaci
85	Děčín IV- Podmokly	G1	Kruhový objezd Labské nábeží (mototechna) - výsadba trvalek	Pro kruhový objezd na Labském nábeží byla vypracována nabídka na výsadbu trvalek, výsadbou dojde ke zvýšení estetického efektu v místě a ke zvýšení biodiverzity ve městě.	180	180	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
86	Děčín IV- Podmokly	G1	Kruhový objezd u hypermarketu Tesco	Odplevelení, založení záhonu, výsadba trvalek, cibulovin, okrasných trav, štěr.	172	172	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
87	Děčín IV- Podmokly	G1	Zeleň hřbitov Škrabky	Ošetření stromů, keřů.	194	194	0	ne	III/2021	2024	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
88	Děčín IV- Podmokly	G1	Obnova historické části Podmokel (etapa C)	Revitalizace veřejného prostranství	3 060	3 060	0	ne	2022	2023	v přípravě	9	ANO/37	v přípravě
89	Děčín IV- Podmokly	G1	PD + realizace - obnova historické části Podmokel - etapa A	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území před nádražím / Grandem včetně navazujících ulic.	2 000	2 000	0	ne	2022	2025	zadání pro zpracování dopravní části	9	ANO/37	v přípravě
90	Děčín IV- Podmokly	G1	Revitalizace Labského nábeží vč. zázemí Via Ferraty	Revitalizace území na základě výsledků architektonické soutěže (úsek cca 750m - od kruhového objezdu „U Mototechny“ v kontextu s plánovanou lávkou přes Labe a Ploučnici, po úroveň u Hladového kamene, včetně zázemí Via Ferraty - ve všech výškových úrovních (spodní úsek podél Labe i horní část, kde se nachází komunikace a chodníky).	1 800	1 800	0	ne	2021	2025	příprava podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže o návrh	3, 9	ANO/37	v přípravě
91	Děčín IV- Podmokly	G2, E2	Kino Sněžník - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	Zkvalitnění návštěvy kina.	1 000	1 000	0	ne	2022	2024	PD+SP	3	NE	v realizaci
92	Děčín IV- Podmokly	G4	PD+realizace místa pro přecházení Labské nábeží	Chybějící místo pro přecházení u Via ferraty	900	900	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
93	Děčín IV- Podmokly	G4	Rekonstrukce lávky DC-016L tenisové kurty	Havarijní stav lávky. Lávka uzavřena. Celková rekonstrukce.	2 700	2 700	0	ne	2022	2023	nové VŘ	9	ANO/41	v realizaci
94	Děčín IV- Podmokly	G4	Rekonstrukce MK ul. Resslerova	Koordinovaná stavba s vlastníky inženýrských sítí. V současné době provizorní povrchy.	10 000	10 000	0	ne	2022	2023	VŘ dokončeno, před zahájením stavby	9	ANO/42	v realizaci
95	Děčín IV- Podmokly	G4	Mírové náměstí x Ruská - úprava přechodu pro chodce	Bezbariérové úpravy Mírového náměstí	1 500	1 500	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/43	v realizaci
96	Děčín VI- Letná	F1	MŠ Klostermannova - zateplení střešního pláště a oprava fasády	Oprava havarijního stavu střech tří pavilonů MŠ a opravy fasády objektů MŠ.	3 000	3 000	0	ne	VI/2022	XII/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
97	Děčín VI- Letná	F1	ZŠ Na Stráni - výměna střešního pláště ableskosvodné soustavy	Výměna střešní krytiny, oprava části krovu, komínů, výměna bleskosvodné soustavy.	8 000	8 000	0	ne	IV/2023	XII/2023	VŘ	12	ANO/32	v přípravě
98	Děčín VI- Letná	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I (ZŠ Na Stráni - odborné učebny)	Školní přírodovědná učebna, vč. bezbariérového zajištění školy	7 324	1 099	6 225	ITI / IROP	2023	2023	Zpracovaná PD	4	ANO/33	v přípravě
99	Děčín VI- Letná	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I (ZŠ Na Stráni - bezbariérovost ZŠ)	Komplexní bezbariérovost ZŠ Na Stráni.	0	0	0	ITI/IROP	2023	2023	Zpracovaná PD	4	ANO/32	v přípravě
100	Děčín VI- Letná	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Školní - odborné učebny)	Vybavení učebny fyziky, chemie a přírodovědy vč. kabinetů a jazykové učebny, vč. bezbariérového zajištění školy	25 000	3 750	21 250	ITI / IROP	2025	2025	příprava na PD	4	ANO/33	v přípravě
101	Děčín VI- Letná	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost ZŠ)	Komplexní bezbariérovost ZŠ Školní.	0	0	0	ITI/IROP	2025	2025	příprava na PD	4	ANO/32	v přípravě
102	Děčín VI- Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Klostermannova	Komplexní bezbariérovost MŠ Klostermannova.	1 000	1 000	0	ne	I/2023	XII/2023	studie	4	ANO/32	v přípravě
103	Děčín VI- Letná	G1	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	Revitalizace zeleně v sídlišti Želenice - dolní část.	199	199	0	ne	2021	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
104	Děčín VI- Letná	G1	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	Napojení parkových cestiček ze směru od sídliště Želenice a průchod přes park směrem k ulici Jiřího z Poděbrad.	495	495	0	ne	2020	2022	zrealizováno	15	ANO/37, 38	zrealizováno
105	Děčín VI- Letná	G1	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Úprava porostu, úprava vstupu, vyřezání objektů, ukazatelů, nástěnek	500	500	0	ne	2022	2024	schváleno RM	15	ANO/27, 38	v přípravě
106	Děčín VI- Letná	G1	Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina	Ideová studie navrhuje demolici a terénní úpravy, kácení stromů a odstranění keřů, péstební opatření, cestní síť, rekonstrukci odvodňovacího příkopu, výsadbu dřevin, založení trávníku, stavbu bikrosové dráhy, stavbu víceúčelového hřiště, stavbu pétanque hřiště, dětské hřiště pro děti staršího školního věku, hřiště pro nejmenší, lanové centrum, parkoviště a mobiliář.	1 400	1 400	0	ne	2019	2024	ideová studie	15	ANO/27, 38	v přípravě
107	Děčín VI- Letná	G4	Rekonstrukce MK Kozinova 2022-2023	Rekonstrukce komunikace.	10 000	10 000	0	ne	2022	2024	xxx	9	ANO/42	v přípravě
108	Děčín VI- Letná	G4	Oprava chodníku podél školy v Želenicích - Školní ul.	Velkoplošná oprava chodníku.	500	500	0	ne	2021	2024	v přípravě	9	ANO/43	v přípravě
109	Děčín VI- Letná	G4	MK Štursova	Nezpevněná MK - koordinace se SVS a.s.	1 500	1 500	0	ne	2022	2023	SP, VŘ	9	ANO/42	v přípravě
110	Děčín VI- Letná	G4	PD - úprava sítě VO ul. Slovanská, Popovická	Rekonstrukce sítě VO, koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	140	140	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/37	v přípravě
111	Děčín VI- Letná	G4	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	Zvýšení parkovacích ploch na sídlišti.	2 250	2 250	0	ne	2022	2022	v realizaci	9	ANO/42	zrealizováno
112	Děčín VI- Letná	G4	Rekonstrukce MK Kozinova 2022-2023	Rekonstrukce komunikace.	10000	10000	0	ne	2022	2024	xxx	9	ANO/42	v přípravě
113	Děčín VI- Letná	G4	PD - nové solární VO chodník mezi ul. Školní, Krásnostudenecká	Rozšíření sítě VO - nová technologie dodávky energie	54	54	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/37	v realizaci
114	Děčín VII- Chrochvice	G4	Úprava sítě VO - Děčín VII- Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	Úprava sítě VO - Děčín VII- Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	450	450	0	ne	2022	2022	zrealizováno	12	ANO/37	zrealizováno
115	Děčín VII- Chrochvice	G4	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	ČEZ Distribuce, a.s. bude realizovat od 31.07.2022.	2 000	2 000	0	ne	2022	2022	zrealizováno	12	ANO/37	zrealizováno
116	Děčín VII- Chrochvice	G4	PD-oprava MK ul. Jiskrova	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a.s.	200	200	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/42	v přípravě
117	Děčín VII- Chrochvice	G4	PD-oprava MK ul. Mokrá	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a.s.	200	200	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/42	v přípravě
118	Děčín VIII- Dolní Oldřichov	F1	ZŠ Vojanova - výměna fasádních výplní v pavilonu C	Dokončení výměny původních nevyhovujících oken a dveří, vč. výměny MIV v pavilonu C.	1 100	1 100	0	ne	VII/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
119	Děčín VIII- Dolní Oldřichov	F1	Bezbariérovost II. stupeň ZŠ Vojanova.	Bezbariérovost II. stupeň ZŠ Vojanova.	0	0	0	ITI/IROP	2025	2025	příprava na PD	4	ANO/32	v přípravě
120	Děčín VIII- Dolní Oldřichov	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Vojanova - odborné učebny)	Vybavení matematické učebny + venkovní multifunkční učebna, vč. bezbariérového zajištění školy	20 000	3 000	17 000	ITI / IROP	2025	2025	příprava na PD	9	ANO/33	v přípravě
121	Děčín VIII- Dolní Oldřichov	G4	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	ČEZ Distribuce, a.s. zahájila práce již v r. 2021.	1 600	1 600	0	ne	2022	2022	zrealizováno	12	ANO/37	zrealizováno
122	Děčín IX- Bynov	F1	MŠ Na Pěšině - oprava soc. zařízení, šaten a výměna ZTI - I. etapa	Oprava dvou sociálních zařízení a šaten, vč. zázemí zaměstnanců a přípravných kuchyněk.	2 400	2 400	0	ne	VI/2022	IX/2022	PD	4	ANO/32	zrealizováno
123	Děčín IX- Bynov	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II (ZŠ a MŠ Na Pěšině - odborné učebny)	Rekonstrukce a vybavení učebny fyziky a chemie.	6 544	982	5 562	ITI / IROP	2024	2024	Zpracovaná technická dokumentace vč. rozpočtu	9	ANO/33	v přípravě
124	Děčín IX- Bynov	G1	Výsadba cibulovin v ulici Teplická	Založení záhonu s cibulovinami.	23	23	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
125	Děčín IX- Bynov	G1	PD - 1. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 1. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	757	757	0	ne	2019	2023	zpracování PD	9	ANO/37	v realizaci
126	Děčín IX- Bynov	G1	PD - 2. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 2. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	2 000	2 000	0	ne	2022	2023	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD.	9	ANO/37	v realizaci
127	Děčín IX- Bynov	G1	Sídliště Bynov	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, mobiliáře.	300	300	0	ne	III/2021	2024	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
128	Děčín IX- Bynov	G4	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Úprava nezpevněné cesty Bynov ze sídliště k TESCO.	400	400	0	ne	2021	2023	v přípravě, VŘ	9	ANO/43	v realizaci
129	Děčín IX- Bynov	G4	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem x U Korkárny, Děčín	Havarijní stav opěrné zdi pod vozovkou.	2 350	2 350	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/42	v realizaci
130	Děčín IX- Bynov	G4	Odstranění lávky "DUKLA" DC-049L	Odstranění lávky v havarijním stavu bez náhrady.	220	220	0	ne	2021	2022	zrealizováno	9	ANO/41	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
131	Děčín X-Bělá	G1	Studie prostoru a návrh zeleně kolem kostela Sv. Františka Xaverského, Děčín - Bělá	Vypracování studie prostoru a návrhu zeleně v okolí kostela sv. Františka Xaverského, Děčín-Bělá na pozemcích p.č. 1134/10, 1136/2, 1136/1, 394 a část pozemku 1134/13 - studie prostoru-situace-půdorysné rozvržení prvků, studie prostoru-vizualizace-min. 2 pohledy znázorňující navrženou podobu prostoru, osazovací plán s tabulkou rostlin, průvodní zpráva, výkaz výměr.	42	42	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/37, 38	zrealizováno
132	Děčín X-Bělá	G1	Úprava plochy kolem Tereziňského rybníka	ošetření a kácení stromů na břehu rybníka, vyčištění prostoru kolem rybníka od odpadků a nánosů biologického materiálu.	59	59	0	ne	2022	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
133	Děčín X-Bělá	G4	PD - úprava sítě VO ul. Saská, Družstevní, Na Nivách	Rekonstrukce sítě VO, koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	218	218	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/37	v realizaci
134	Děčín X-Bělá	G4	Oprava propustku DC-044L Družstevní	Havarijní stav propustku - celková rekonstrukce.	1 600	1 600	0	ne	2022	2023	v přípravě	9	ANO/42	v přípravě
135	Děčín XIV-Dolní Žleb	G1	Zeleň hřbitov Dolní Žleb	Ošetření zanedbaných částí hřbitova, vyřezání náletů.	0	0	0	ne	III/2021	2022	zrealizováno SMS	15	ANO/38	zrealizováno
136	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	11 000	11 000	0	ne	2022	2025	xxx	9	ANO/42	v realizaci
137	Děčín XV-Prostřední Žleb	G4	Rekonstrukce mostu ul. Revimí DC-021L	Celková rekonstrukce mostu + opěrné zdi nad tratí SŽDC.	6 661	6 661	0	ne	2022	2023	PD	9	ANO/41	v přípravě
138	Děčín XVIII-Maxičky	G4	Propustek přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	HAVARIJNÍ STAV PROPUSTKU na hlavní přístupové komunikaci - POVODŇOVÉ ŠKODY.	2 000	2 000	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/42	v realizaci
139	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B2	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	Výsadba sazenic lesních dřevin.	100	100	0	ne	2021	2022	realizováno	15	ANO/6	zrealizováno
140	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B2	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	Zajištění svahu proti sesuvu.	609	609	0	ne	2019	2022	Zajištění svahu železobetonovou opěrnou zdí ve tvaru písmene „L“ na základové desce.	9	NE	zrealizováno
141	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	10 898	10 898	0	ne	2020	2023	v realizaci	3	ANO/40	v realizaci
142	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	PD splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	813	813	0	ne	2022	2022	dokončeno	3	ANO/40	zrealizováno
143	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	48 800	48 800	0	ne	2022	2023	v realizaci	3	ANO/40	v realizaci
144	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	PD splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací. Aktualizace PD	708	708	0	ne	2022	2023	v realizaci	3	ANO/40	v realizaci
145	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dc.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	10 004	10 004	0	ne	2017	2023	v realizaci	3, 9	ANO/37	v realizaci
146	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - H. Oldřichov III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	5 818	5 818	0	ne	2017	2023	v realizaci	3, 9	ANO/37	v realizaci
147	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Most DC 023L Jelení 48	HAVARIJNÍ STAV - DŮLEŽITÁ SPOJNICE - POVODŇOVÉ ŠKODY.	2 500	2 500	0	ne	2022	2023	VŘ	9	ANO/41	v přípravě
148	Děčín XXII-Václavov	G4	MK Větrná	Oprava.	1 700	1 700	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/42	v realizaci
149	Děčín XXIII-Popovice	B2	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít ...	Vybudování nové tůně pro lesní zvířata a ptactvo.	350	350	0	ne	2021	2022	realizováno	15	NE	zrealizováno
150	Děčín XXIII-Popovice	G1	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěši	Na Popovickém vrchu a v okolí obnova cest a studánek.	498	498	0	ne	2021	2022	zrealizováno	3	ANO/37	zrealizováno
151	Děčín XXIV-Krásný Studenec	E2	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trails	Vybudování nové trail (stezky pro cyklisty).	325	325	0	ne	2021	2023	v realizaci	3	ANO/27	v realizaci
152	Děčín XXIV-Krásný Studenec	F1	MŠ Kr. Studenec - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nezpevněných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	550	550	0	ne	I/2023	XII/2023	PD	9, 15	ANO/32	v přípravě
153	Děčín XXIV-Krásný Studenec	G1	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	Obnova turistické cesty v Krásném Studenci.	57	57	0	ne	2021	2022	zrealizováno	3	ANO/37	zrealizováno
154	Děčín XXIV-Krásný Studenec	G4	Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec	HAVARIJNÍ STAV - JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - POVODŇOVÉ ŠKODY.	2 500	2 500	0	ne	2022	2023	VŘ	9	ANO/41	v realizaci
155	Děčín XXVI-Bechlevovice	G4	Oprava mostu DC-034 P Bechlevovice 2023	Oprava mostu.	1 200	1 200	0	ne	2023	2024	PD	9	ANO/41	v přípravě
156	Děčín XXVII-Březiny	E2	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	Vytvoření plochy pro cvičení v Březinách u školního hřiště.	500	500	0	ne	2021	2022	zrealizováno	3	ANO/27	zrealizováno
157	Děčín XXVII-Březiny	F1	DDM Březiny - rekonstrukce komunikace a prostor před objektem	Oprava venkovních dožitých ploch.	1 500	1 500	0	ne	2022	2023	PD	9	ANO/32	v realizaci
158	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení učebnového pavilonu a TV	Opatření proti nevyhovujícím dobám dozvuku a požadavku na osvětlení.	5 000	5 000	0	ne	VII/2023	IX/2023	PD	3	ANO/32	v přípravě
159	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - dokončení výměny fasádních výplní	Dokončení výměny původních nevyhovujících oken a dveří, vč. výměny MIV.	2 150	2 150	0	ne	VII/2022	IX/2022	PD	12	ANO/32	zrealizováno
160	Děčín XXVII-Březiny	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Kosmonautů - multifunkční učebna přírodovědy)	Multifunkční učebna přírodovědy pro ZŠ i MŠ Kosmonautů, vč. bezbariérového zajištění školy	10 000	1 500	8 500	ITI / IROP	2025	2025	příprava na PD	4	ANO/33	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
161	Děčín XXVII-Březiny	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Kosmonautů - bezbariérovost ZŠ a MŠ)	Komplexní bezbariérovost ZŠ a MŠ Kosmonautů.	0	0	0	ITI/IROP	2025	2025	příprava na PD	4	ANO/32	v přípravě
162	Děčín XXVII-Březiny	G1	Akce PaR 2018 - Chceme se toulat v Březinách	Cesty v okolí Březin.	501	501	0	ne	2018	2022	zrealizováno	3	ANO/37, 38	zrealizováno
163	Děčín XXVII-Březiny	G1	Želeň hřbitov Březiny	Ošetření stromů, keřů.	200	200	0	ne	III/2021	2024	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
164	Děčín XXVII-Březiny	G1	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	úprava pozemku, umístění mobiliáře	500	500	0	ne	2019	2023	příprava nájemní smlouvy	15	ANO/27, 38	v přípravě
165	Děčín XXVII-Březiny	G4	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí vč. VO, Březiny	Chybějící přístup ze sídliště k sportovnímu areálu. Výstavba schodiště, chodníku, VO.	1 922	1 922	0	ne	2021	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno
166	Děčín XXVII-Březiny	G4	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	V r. 2021 v koordinaci s ČEZ zčásti zrealizováno (uloženy zemní prvky, zřízeny pouzdra pro nové sloupy). NUTNÉ.	2 500	2 500	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/37	zrealizováno
167	Děčín XXVII-Březiny	G4	Oprava komunikace k č.p. 103, Březiny	Havarijní stav komunikace.	1 203	1 203	0	ne	2020	2024	PD + SP	9	ANO/42	v přípravě
168	Děčín XXVII-Březiny	G4	Oprava schodiště Březiny	Nutná celková oprava.	635	635	0	ne	2020	2023	PD + SP	9	ANO/43	v přípravě
169	Děčín XXVII-Březiny	G4	Oprava autobusového závalu na točně v Březinách	Dlážďení závalu, oprava výstupního chodníku.	1 500	1 500	0	ne	2022	2023	xxx	9	ANO/43	v přípravě
170	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD - Velká Veleň - odvodnění, komunikace	Velkoplošná oprava MK, úprava potoka.	100	100	0	ne	2020	2023	v realizaci	9	ANO/42	v realizaci
171	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD na opravy MK Velká Veleň	Chybějící zařízení pro záchyt povrchové vody z výše položených pozemků, oprava povrchu MK. Záchyt vody v krajině - vegetační dlažba.	200	200	0	bude prověřeno na MŽP	2022	2023	v přípravě	6	ANO/42	v přípravě
172	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	Oprava mostu DC-039P Velká Veleň 2023	Oprava mostu.	1 500	1 500	0	ne	2023	2024	PD	9	ANO/41	v přípravě
173	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	D4	Domov se zvláštním režimem - Křešice (DZR)	Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem.	141 200	91 596	49 604	MPSV	2021	2023	v realizaci	3	ANO/22	v realizaci
174	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	F1	MŠ Dlouhá - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	Snížení energetické náročnosti budovy, oprava nevyhovující zpevněné plochy u objektu MŠ.	4 000	4 000	0	ne	VI/2022	XII/2022	PD	12	ANO/32	v realizaci
175	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Klíperova, U Školy, Potoční a Lužní) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2018	2023	v realizaci	12	ANO/37	v realizaci
176	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Vítězství, Družinova, U Školy, Klíperova) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2018	2023	v realizaci	9	ANO/37	v realizaci
177	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	Oprava MK Ke Trati, DC 31	Nesourodý povrch, nepevněný, odvodnění.	921	921	0	ne	2020	2023	PD	9	ANO/42	v přípravě
178	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	PD k Odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav, Boletice n. L.	Zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	2 000	2 000	0	ne	2023	2023	Odborný posudek příčin výskytu záplav vč. návrhu opatření.	11	NE	v přípravě
179	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	Boletice n. L. - odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav	Realizace - zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	100 000	25 000	75 000	OPŽP 1.4	2023	2025	Odborný posudek příčin výskytu záplav vč. návrhu opatření.	11	NE	v přípravě
180	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L - PD	Demolice stávající budovy a novostavba objektu DOZP (včetně zahrady)	2 000	2 000	0	ne	2022	2024	před podpisem SoD	3	ANO/22	v přípravě
181	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	Realizace demolice a výstavba nového objektu DOZP Boletice	Odstranění stávajícího objektu DOZP, výstavba nového objektu.	35 000	35 000	0	ne	2023	2024	příprava PD	3	ANO/22	v přípravě
182	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - snížení energetické náročnosti	Realizace zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ.	65 000	65 000	0	ne	I/2023	XII/2025	PD	12	ANO/32	v přípravě
183	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ K. H. Borovského 336 - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	Snížení energetické náročnosti budovy, modernizace soc. zařízení.	13 000	13 000	0	ne	IV/2023	XII/2023	PD	12	ANO/32	v přípravě
184	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Revitalizace zeleně park ul. Jabloňová.	362	362	0	ne	2021	2022	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
185	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Sídliště Boletice a Křešice	Ošetření stromů, keřů, dětského hřiště, cesty v parcích.	300	300	0	ne	III/2021	2024	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
186	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel. Rada města usnesením č. RM 21 20 36 04 schválila uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů.	10 230	10 230	0	ne	2022	2023	VŘ	9	ANO/42	v realizaci
187	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava mostu DC-031P ul. Kamenná x Trocnovská	Havarijní stav mostu. Celková rekonstrukce.	1 535	1 535	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/41	zrealizováno
188	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Roháčova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, koordinace s SVS, a.s., Innogy, ČEZ.	100	100	0	ne	2022	2023	Koordinace se správci sítí, v realizaci.	9	ANO/42	v realizaci
189	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	Most ve velmi špatném stavu, snížená únosnost.	100	100	0	ne	2021	2023	v realizaci	9	ANO/41	v realizaci
190	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - rekonstrukce mostu DC-035P ul.	Most ve velmi špatném stavu, malý průtočný profil, při zvýšení hladiny vodního toku se vozovka zatápí.	120	120	0	ne	2021	2023	v realizaci	9	ANO/41	v realizaci
191	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Sukova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, zpevnění svahu pro potřeby parkování.	121	121	0	ne	2022	2023	Probíhá zpracování PD	9	ANO/42	v realizaci
192	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské škole	Výstavba propojovacího chodníku mezi ul. Májová x Hrdinů.	1 265	1 265	0	ne	2022	2023	v realizaci	9	ANO/43	v realizaci
193	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Rekonstrukce MK ul. Roháčova 2023/2025 Bude vyvoláno jednání ze strany OKD (SVS, a.s., ČEZ Distribuce, VO) z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí.	Rekonstrukce komunikace.	12 000	12 000	0	ne	2023	2025	PD	9	ANO/42	v přípravě
194	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava mostu DC-027P ul. Kamenná 2025	Oprava mostu.	4 500	4 500	0	ne	2023	2026	PD	9	ANO/41	v přípravě
195	Děčín XXXIII-Nebočady	G4	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	Chybějící chodník od ul. Vítězství. Výstavba zvýší bezpečnost chodců. Požadavek občanů.	925	925	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/43	zrealizováno
196	Děčín XXXIII-Nebočady	G4	Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady	Havarijní stav povrchů, koordinace s SVS a.s.	2 600	2 600	0	ne	2024	2026	PD	9	ANO/42	v přípravě
197	Děčín XXXIII-Nebočady	G4	Velkoplošná oprava MK Okružní 2024/2025 (SVS, a.s.)	Výměna havarijních povrchů.	1 000	1 000	0	ne	2024	2025	PD	9	ANO/42	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
198	celoplošné	A3	Veletrh Škola Děčín 2022 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	30	30	0	ne	každoroční akce konaná většinou v říjnu	každoroční akce konaná většinou v říjnu	Prezentace škol a činnosti zaměstnavatelů pro uplatitelnost na trhu práce. Každoroční opakovaná akce. Projednáno s OHK a řediteli škol.	4, 8	ANO/3	zrealizováno
199	celoplošné	B2	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	Vytvoření nových nádrží vel. v průměru 10 m na přírodních vodotečích.	200	200	0	ne	2021	2022	realizováno	6	NE	zrealizováno
200	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	4 200	4 200	0	ne	2021	2024	PD	15	NE	v realizaci
201	celoplošné	B2	Děčín - protipovodňová opatření LB Labe	Zvýšení ochrany na Q50 na Labi. Město Děčín v projektu vystupuje jako partner. Žadatelem o dotaci bude Povodí Labe.	43 000	6 450	36 550	OPŽP	2021	2024	Investorem je Povodí Labe, st.p.	11	NE	v přípravě
202	celoplošné	C2	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Osazení cykloboxů pro návštěvníky města v blízkosti nádraží.	200	200	0	ne	2021	2022	v přípravě	3	ANO/11	zrealizováno
203	celoplošné	C2	Bezbariérová trasa č. II	Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k VZP v Myslbekově ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu chodníků, přechodů a pěších tras. Projekt byl v roce 2020 schválen Úřadem vlády a byl doporučen k financování na SFDI. Z důvodu plánování výstavby lávky přes Labe, jejíž začátek začíná v ul. Práce, tato akce je prozatím pozastavena.	4 520	678	3 842	SFDI	2024	2025	Investiční záměr Úřadem vlády doporučen k financování, nyní lze podat žádost o dotaci na SFDI.	4, 9	NE	v přípravě
204	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - elektrobusy	Pořízení elektrobusů.	250 000	37 500	212 500	IROP	2024	2025	záměr	9	NE	v přípravě
205	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - dobíjecí stanice	Pořízení dobíjecí stanice.	33 000	5 000	28 000	IROP	2024	2024	záměr	9	NE	v přípravě
206	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - obnova odbavovacího systému	Obnova odbavovacího systému.	20 000	3 000	17 000	IROP	2024	2024	záměr	9	ANO/13, 14	v přípravě
207	celoplošné	D1	Asistenti prevence kriminality v Děčíně II	Prevence kriminality ve městě.	1 370	69	1 302	ITI / OPZ	2020	2022	zrealizováno	11	ANO/15	zrealizováno
208	celoplošné	D1	Modernizace radiové sítě	Výměna ručních a vozidlových radiostanic, základnové radiostanice, převaděče.	1 500	1 500	0	ne	2022	2024	v realizaci	9, 11	NE	v realizaci
209	celoplošné	D1	Modernizace kamer MKDS, úprava pracoviště obsluhy MKDS	Výměna zastaralých a poruchových kamerových jednotek, modernizace vybavení dohledového pracoviště.	3 000	3 000	0	ne	2021	2024	v realizaci	9, 11	NE	v realizaci
210	celoplošné	D1	Instalace kamer do vozidel MP	Vybavení všech vozidel MP přední, zadní, vnitřní kamerou vč. záznamového zařízení s automatickým zálohováním.	500	500	0	ne	2022	2024	záměr	9, 11	NE	v přípravě
211	celoplošné	D2	Sociální bydlení v Děčíně	Rekonstrukce nebytového domu v ul. Fügnerova a vznik 11 sociálních bytů.	32 000	13 154	18 846	ITI / IROP	2023	2024	Zpracovaná PD	1	NE	v přípravě
212	celoplošné	D3	Prostupné zaměstnání v SMS II	Podpora znevýhodněných osob pro zlepšení šance na uplatnění na volném trhu práce.	3 000	150	2 850	ITI / OPZ	2020	2022	zrealizováno	3	ANO/21	zrealizováno
213	celoplošné	D4	Týden (nejen) pro seniory	7. ročník akce pro seniory ve městě.	80	80	0	ne	2022	2022	v přípravě	3	NE	zrealizováno
214	celoplošné	D4	Potravinová banka	Potravinová pomoc pro osoby v krizi.	180	180	0	ne	2022	doba neurčitá	v realizaci	2, 8	NE	v realizaci
215	celoplošné	D4	Bezbariérové přístupy a rozšíření odpočinkových míst ve městě - obecně	Bezbariérové přístupy ve městě. Lavičky, pohybové využití všech věkových kategorií.	0	0	0	ne	2021	doba neurčitá	záměr	9	NE	v přípravě
216	celoplošné	E2	Zlepšování infrastruktury pro cyklisty	Instalace tří cyklohubů - Dolní Žleb u přívozu, odpočinkové místo pro cyklisty za starým mostem na cyklostezce a u městské knihovny.	100	100	0	ne	2022	2022	zrealizováno	9	ANO/27	zrealizováno
217	celoplošné	E2	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	Osazení laviček podél Ploučnice na vhodná místa	180	180	0	ne	2021	2022	zrealizováno	9	ANO/27	zrealizováno
218	celoplošné	E2	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	Vybudování přístupu k řece.	100	100	0	ne	2022	2023	v přípravě	9	ANO/27	v přípravě
219	celoplošné	E2	Revitalizace okolí přístaviště pod turistickým informačním centrem knihovna	MTC ve spolupráci s OKD se snaží zlepšit prostory, které jsou často navštěvovány nejen turisty, ale také občany města. Cílem je vytvořit pro všechny příjemné prostředí, ve které je možné strávit čas čekání na odjezd lodi, odpočinout si během cykloturistiky a podobně.	500	500	0	ne	2021	2023	v přípravě	9	ANO/27	v přípravě
220	celoplošné	E2	Sportovní hala	Vybudování sportovní víceúčelové haly.	50 000	50 000	0	ne	2019	2025	záměr, odkoupeny pozemky	3, 9	NE	v přípravě
221	celoplošné	E3	Časopis pro turisty v jazykových mutacích AJ, NJ	Česká verze časopisu byla vydána na začátku roku 2022, probíhá příprava vydání v dalších jazykových mutacích.	150	150	0	ne	2021	2022	zrealizováno	9	ANO/30	zrealizováno
222	celoplošné	E3	Vydání publikace Děčín a okolí - obrazový průvodce: v mutaci NJ	V 04/2021 byla po dlouhé době vydána obrazová publikace o městě Děčín a jeho okolí v českém jazyce. Tato reprezentativní kniha si zaslouží mít i cizojazyčnou mutaci, kterou lze využít v rámci propagace zahraničních návštěvníků města.	300	300	0	ne	2021	2022	zrealizováno	12	ANO/30	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
223	celoplošné	F2	Škola pro všechny II (Inkluze III)	Projekt navazuje na již dva úspěšné projekty: Inkluze do škol a Škola pro všechny. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny ZŠ a MŠ zřizované Statutárním městem Děčín, vyjma ZŠ a MŠ Želenice. Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech zúčastněných škol a pomoci školám nastolovat plně inkluzivní prostředí. Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a zároveň intenzivní sdílení dobré praxe mezi všemi zainteresovanými partnery. Nově jsou do projektu zařazeni školní asistenti působící jak na ZŠ, tak i v MŠ. Cílem projektu je snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.	13 500	675	12 825	OP VVV	IX/2020	VIII/2022	zrealizováno	4	NE	zrealizováno
224	celoplošné	F2	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín II	Jedná se o projekt, ve kterém město Děčín vystupuje jako partner. Žadatelem a příjemcem dotace je MAS Labské skály. Projekt navazuje na MAP I, prohlubuje strategické řízení školských zařízení na území ORP a implementuje aktivity spolupráce organizací v území dle akčního plánu MAP I.	126	0	126	OP VVV	2018	I/2022	zrealizováno	4	NE	zrealizováno
225	celoplošné	G1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči.	100	100	0	ne	2021	2023	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
226	celoplošné	H1	Dopravní telematika Telmax	Jedná se o získání dat z DPMD.	0	0	0	ne	2021	2022	Bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce na tomto projektu s Portabo (Krajskou datovou platformou), data se zpracovávají přímo v DPMD. Jsou připraveny odjezdové tabule.	11	ANO/14, 50	zrealizováno
227	celoplošné	H1	Děčínská karta - rozšíření na knihovnu	Rozšíření využití Děčínské karty v městské knihovně.	100	100	0	ne	2021	2023	Objednáno potřebné vybavení.	11	ANO/48	v realizaci
228	celoplošné	H1	Platební brána	Zjištění závazků z 305 druhů plateb - platebních kapitol (variabilních symbolů) pomocí čísla občanky nebo čísla pasu a možnost ihned pomocí své platební karty, Apple Pay nebo Google Pay své závazky zaplatit.	120	120	0	ne	2021	2022	Platební brána je funkční.	11	ANO/48	zrealizováno
229	celoplošné	H1	EFQM (model Excellence – měření výkonnosti úřadu)	Trvalé zlepšování výkonnosti organizace uplatňované prostřednictvím pravidelného sebehodnocení a následné realizace činností zlepšování.	0	0	0	ne	2022	2023	Probíhá vyhodnocování zprávy od hodnotitelů a odstraňování slabých míst úřadu.	8	ANO/48	v realizaci
230	celoplošné	H1	Procesní řízení	Návaznost na projekt Úřad otevřený veřejnosti.	0	0	0	ne	2023	2024	Probíhá příprava na zavedení procesního řízení.	8	NE	v přípravě
231	celoplošné	H1	Vizualizace strategií	Grafické znázornění strategií.	1 000	150	850	IROP	2023	2023	konzultováno s dodavatelem	9	ANO/48	v přípravě
232	celoplošné	H1	Portál občana	Vytvoření portálu občana.	2 000	300	1 700	IROP	2023	2024	konzultováno s dodavatelem	9	ANO/48	v přípravě
233	celoplošné	H1	Opendata – napojení agend města na portál otevřených dat	Ekonomické a další agendy města automatické napojené na export dat na portál otevřených dat https://opendata.mmdecin.cz	1 000	150	850	IROP	2023	2024	konzultováno s dodavatelem	9	ANO/50	v přípravě
234	celoplošné	H2	Systém RFID pro evidenci DKP	Zjednodušení evidence majetku města.	100	100	0	ne	2021	2024	Probíhá ověření technologie.	8	NE	v přípravě
235	celoplošné	H2	Pasport majetku	Cílem je "zmapovat" opravdu reálný stav našeho majetku, a to včetně prodejů, budoucích prodejů, archivů prodejů, pronájmů, využití našeho majetku, věcných břemen či možností vydržení pozemku.	100	100	0	ne	2021	2023	Probíhá II.fáze.	9	NE	v realizaci
236	celoplošné	H2	Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu	Sledování trendu vývoje spokojenosti zaměstnanců magistrátu prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti.	169	169	0	ne	2022	2022	Již průběžně dlouhodobě realizováno.	8	ANO/49	zrealizováno
237	celoplošné	H2	Automatizace některých agend	Výběr agend k automatizaci a její provedení.	200	30	170	IROP	2022	2023	v přípravě	9	NE	v přípravě
238	celoplošné	H2	Bezpečnost komunikační infrastruktury	Analýza současného stavu IT infrastruktury a popis návrhu řešení.	500	75	425	IROP	2022	2023	Příprava na vyhlášení dotační výzvy.	9	NE	v přípravě
239	celoplošné	H2	Kybernetická bezpečnost	Zajištění kybernetické bezpečnosti, plánu obnovy při napadení ransomware a další.	10 000	1 500	8 500	IROP	2022	2024	Příprava na vyhlášení dotační výzvy.	9, 11	NE	v přípravě
CELKEM 2022					1 664 618	1 022 679	641 940							

Vysvětlivky / použité zkratky:

AJ	Anglický jazyk
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
ČSI	Česká školní inspekce
DC	Děčín
DDM	Dům dětí a mládeže
DKP	Drobný majetek
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPMD	Dopravní podnik města Děčín

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne 27.04.2023 - č. usnesení ZM 23 04 04 03)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů							
DUR			Dokumentace pro územní řízení											
DZR			Domov se zvláštním režimem											
EPS			Elektrická požární signalizace											
HDPE			Vysokohustotní polyetylen											
ICT			Informační a komunikační technologie											
IROP			Integrovaný regionální operační program (2014-2020)											
IT			Informační technologie											
ITI			Integrovaná územní investice											
ITS			Inteligentní dopravní systém											
KHS			Krajská hygienická stanice											
k.ú.			Katastrální úřad											
LA			litý asfalt											
MAD			Městská autobusová doprava											
MAP			Místní akční plán vzdělávání											
MAS			Místní akční skupina											
MIV			Meziokenní izolační vložky											
MK			Místní komunikace											
MK ČR			Ministerstvo kultury											
MKDS			Městský kamerový dohlížecí systém											
MP			Městská policie											
MPSV			Ministerstvo práce a sociálních věcí											
MS			Mateřská škola											
MŽP			Ministerstvo životního prostředí											
NJ			Německý jazyk											
NP			Nadzemní podlaží											
OP VVV			Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání											
OPZ			Operační program zaměstnanost											
OPZP			Operační program životní prostředí											
OSIT			Odbor strategií a informačních technologií											
PaR			Participativní rozpočet											
PD			Projektová dokumentace											
PP			Podzemní podlaží											
p.p.č. / p.č.			Pozemková parcela číslo											
reko			Rekonstrukce											
RFID			Identifikace na rádiové frekvenci											
SFDI			Státní fond dopravní infrastruktury											
SFŽP			Státní fond životního prostředí											
SMS			Středisko městských služeb											
soc.			Sociální											
SO ORP			Správní obvod obce s rozšířenou působností											
SP			Stavební povolení											
SVS, a.s.			Severočeská vodárenská společnost, a.s.											
SZDC			Správa železniční dopravní cesty											
SD			Školní družina											
ŠJ			Školní jídelna											
TV			Tělesná výchova											
TUV			Teplá užitková voda											
UK			Ústecký kraj											
ul.			Ulice											
UR			Územní rozhodnutí											
VO			Veřejné osvětlení											
VR			Výběrové řízení											
VZT			Vzduchotechnika											
ZOO			Zoologická zahrada											
ZS			Základní škola											
ZTI			Zdravotně technická instalace											

Seznam všech cílů OSN:

1.	Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
2.	Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
3.	Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
4.	Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
5.	Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
6.	Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7.	Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
8.	Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
9.	Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
10.	Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
11.	Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12.	Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13.	Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládnání jejích dopadů
14.	Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

