

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)												zrealizováno
Zpracovaný ke dni 31.12.2023												v realizaci
												v přípravě
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
1	Děčín I-Děčín	A4	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	Realizace rozvojové zóny.	5 000	5 000	0	2019	2027	studie využitelnosti území	ANO/4	v přípravě
2	Děčín I-Děčín	B2	Odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	90 000	90 000	0	2023	2029	PD	NE	v přípravě
3	Děčín I-Děčín	B2	Stavidla náhonu do Zámeckého rybníka Děčín - el. pohon	Výměna stavidel mechanických za stavidla s elektronickým pohonem z důvodu snazší manipulace.	1 200	1 200	0	2023	2025	studie	NE	v přípravě
4	Děčín I-Děčín	C2	PD - Lávka přes Labe a Ploučnici	Zpracování PD v souladu se závěry architektonicko-konstrukční soutěže o návrh, propojení obou břehů lávkou přes Labe a Ploučnici, včetně napojení (sjezdů) na oba břehy.	2 408	2 408	0	2020	2023	xxx	ANO/11	zrealizováno
5	Děčín I-Děčín	C2	Cyklostezka Ploučnice - realizace výstavby chybějící části v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	30 000	4 500	25 500	2023	2025	PD	ANO/11	v realizaci
6	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - PD Růžová zahrada	PD obnovy Růžové zahrady.	500	500	0	2021	2023	xxx	ANO/26	zrealizováno
7	Děčín I-Děčín	E2	Plavecký areál Děčín - oprava dlažby u bazénů a ve společných šatnách	Výměna již dožilé dlažby.	5 500	5 500	0	2023	2023	xxx	ANO/26	zrealizováno
8	Děčín I-Děčín	E2	Pohádková kašna, Masarykovo náměstí	Statické zajištění kašny a restaurování středového sloupu, včetně opravy nádrže.	20 000	19 042	958	2022	2023	xxx	ANO/26	zrealizováno
9	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny	Restaurování Dlouhé jízdy včetně předpolí, restaurování Růžové zahrady, sochařské výzdoby a sala terreny.	3 237	3 237	0	2023	2025	v realizaci	ANO/26	v realizaci
10	Děčín I-Děčín	E2	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Nové osvětlení dominant města.	15 000	15 000	0	2021	2025	PD + US	ANO/26	v přípravě
11	Děčín I-Děčín	G1	Oprava zábradlí na Šibeničním vrchu	Oprava zábradlí na Šibeničním vrchu v Děčíně - vyřezání náletů, odkopání terénu, odstranění pařezů, odvoz výkopku, oprava zábradlí s výměnou spodní a části svislých trubek,, obetonování patek, odřezání zábradlí, nátěry, oprava zábradlí na přístupové cestě od Lobské ul., část nové betonové sloupky, nátěry.	357	357	0	2023	2024	Příprava výběrového řízení	ANO/37	v přípravě
12	Děčín I-Děčín	G2, B	Plavecký areál Děčín - opatření pro úsporu energií v - PD a realizace	Práce na úspoře energií.	1 000	500	500	2022	2024	v přípravě	ANO/7	v přípravě
13	Děčín I-Děčín	G4	Oprava lávky DC-005P u Růžové zahrady	Nutná výměna dožilé dřevěné mostovky, PKO konstrukce.	180	180	0	2023	2023	xxx	ANO/41	zrealizováno
14	Děčín I-Děčín	G4	Oprava chodníku Komenského náměstí u Evropské obchodní akademie	Havarijní stav chodníku.	2 400	2 400	0	2023	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
15	Děčín I-Děčín	G6	Metropolitní síť - gymnázium-magistrát	Uložení HDPE trubek a optických vláken.	1 000	1 000	0	2021	2023	Od gymnázia po školní jídelnu Sládkova uložena chránička	ANO/44	zrealizováno
16	Děčín I-Děčín	G4	Údržba Tyršova mostu ošetření ocelové konstrukce dle zpracovaného technologického postupu, výměna dilatačního závěru	Ošetření ocelové konstrukce, včetně nátěru, bude probíhat po etapách.	4 000	4 000	0	2022	2024	v přípravě + nové VŘ	ANO/41	v přípravě
17	Děčín I-Děčín	G5	Plavecký areál Děčín - využití odpadní vody	Vytápění odpadní vodou: Zimní stadion a ZŠ Březová.	4 000	2 000	2 000	2022	2024	v realizaci	NE	v realizaci
18	Děčín II-Nové Město	C1	Zpracování studie + PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídliště Dvořákova)	Studie a projektová dokumentace na parkovací plochu.	800	800	0	2023	2025	záměr schválen v RM	NE	v přípravě
19	Děčín II-Nové Město	C1	Zpracování studie + PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. Hrnčířská	Studie a projektová dokumentace na parkovací plochu.	800	800	0	2023	2025	záměr schválen v RM	NE	v přípravě
20	Děčín II-Nové Město	C1	Garážový dům, p. č. 1250/35, ul. Kamenická, Děčín II	Jedná se o vybudování novostavby garážového domu. Předmětem akce je zpracování prováděcí dokumentace stavby a vlastní realizace.	51 000	51 000	0	2023	2025	dokumentace ke stav. povolení, platné stavební povolení	ANO/10	v přípravě
21	Děčín II-Nové Město	C2	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	936	468	468	2023	IX/2025	Schválen záměr na Úřadu vlády, před podáním žádosti na MŠMT.	ANO/12	v přípravě
22	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - PD	PD na vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování.	1 600	1 600	0	2022	2025	v realizaci	ANO/22	v přípravě
23	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu.	83 000	15 000	68 000	2023	2025	příprava PD	NE	v přípravě
24	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD "krček" - snížení energetické náročnosti	Zateplení střechy a obvodového pláště budovy.	900	900	0	VI/2023	2024	PD	ANO/32	v realizaci
25	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD Kamenická 1058/48 - snížení energetické náročnosti	Zateplení střechy a obvodového pláště budovy.	3 500	3 500	0	VI/2023	2024	PD	ANO/32	v realizaci
26	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - přestavba školního sklepa na školní šatny	Úpravou bývalé uhelný dojde s rozšíření šatnových prostor školy.	500	500	0	2023	2024	v realizaci	ANO/32	v realizaci

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)												
Zpracovaný ke dni 31.12.2023												
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
27	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Tylova - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu včetně přeložení vnitřních rozvodů el.	1 600	1 600	0	2023	2024	Stavebně technické posouzení, bude zadána PD	ANO/32	v přípravě
28	Děčín II-Nové Město	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II (ZŠ Kamenická - bezbariérovost)	Komplexní bezbariérovost ZŠ Kamenická (výťah, propojení obou budov).	15 000	10 000	5 000	2023	2026	PD v přípravě	ANO/32	v přípravě
29	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	1 500	1 500	0	I/2024	XII/2024	PD	ANO/32	v přípravě
30	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti - zpracování PD	Zpracování projektové dokumentace na zateplení střechy a obvodového pláště budov MŠ.	300	300	0	I/2024	XII/2024	komplexní PD v přípravě	ANO/32	v přípravě
31	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti	Realizace zateplení střechy a obvodového pláště budov MŠ.	17 000	8 500	8 500	I/2024	XII/2024	komplexní PD v přípravě - řešeno s celkovou rekonstrukcí včetně obnovy střešního pláště	ANO/32	v přípravě
32	Děčín II-Nové Město	G1, C2	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Jedná se o obnovení části cesty v lesoparku pod Kvádrberkem. Cesta - vpravo vedle rybníčku při cestě lesoparkem nahoru. Oprava laviček na horní části lesoparku v místě vyústění na Lužickou ulici.	2 279	2 279	0	2020	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
33	Děčín II-Nové Město	G1	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	Vybudování hřiště pro bezpečné vyžití psů a pejskařů, překážky, lavičky.	500	500	0	2022	2024	schváleno Radou města Děčín	ANO/37	v přípravě
34	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava chodníku ul. Příkrá	Havarijní stav chodníku - koordinace CETIN.	480	480	0	2023	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
35	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava chodníku ul. Kamenická	Havarijní stav chodníku.	421	421	0	2023	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
36	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava schodiště ul. Dvořákova	Havarijní stav.	150	150	0	2023	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
37	Děčín II-Nové Město	G4	PD + realizace, výměna sloupů a kabel. vedení, ul. Škroupova, Děčín II (koordinace s opravou chodníku)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupky.	850	850	0	2023	2024	Zpracovává se PD, ÚR na VO.	ANO/42	v přípravě
38	Děčín II-Nové Město	G4, C2	Realizace - Úpravy chodníků a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká, Děčín II + VO	Úpravy chodníků vč. nového nasvětlení.	1 500	1 500	0	2023	2024	ÚR	ANO/43	v přípravě
39	Děčín II-Nové Město	G4, C2	Velkoplošná oprava vozovky a chodníku ul. Škroupova (SVS, a.s.)	Oprava místní komunikace v koordinaci.	2 500	2 500	0	2023	2024	PD	ANO/42	v přípravě
40	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - snížení energetické náročnosti v ZŠ	Zateplení budovy ZŠ.	60 000	30 000	30 000	I/2024	XII/2025	PD	ANO/32	v přípravě
41	Děčín III-Staré Město	G4	Oprava lávky DC-006P u Promtusu	Nevyhovující stav mostovky, nutná PKO konstrukce, nové záchytné zařízení. Jedná se o lávku na trase cyklostezky Staré Město - Březiny, výměna mostovky - nově kompozitní rošt s oboustranným plným krytem (viz. mostovka lávky ul. Oblouková u zimního stadionu), PKO ocelové konstrukce.	680	680	0	2023	2024	v přípravě	ANO/41	v realizaci
42	Děčín IV-Podmokly	B3, E2	ZOO - Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stáji pro zvířata - objekt EVVO.	5 140	5 140	0	2023	2024	PD + SP do r. 2022	ANO/26	v přípravě
43	Děčín IV-Podmokly	C1	Parkování u ZOO	Jedná se o rozšíření parkovacích míst u ZOO, jejich monitorování a zobrazování aktuálního stavu na ulici Teplická.	800	800	0	2023	2024	Příprava PD.	NE	v realizaci
44	Děčín IV-Podmokly	C1	Zpracování studie využitelnosti p.p.č. 2889/75 a 2889/77 k.ú. Podmokly (ul. Školní)	Studie využitelnosti - parkovací plocha.	800	800	0	2023	2025	záměr schválen v RM	NE	v přípravě
45	Děčín IV-Podmokly	E2	ZOO - pavilon pro pumy	Novostavba pavilonu pro pumy - (ubikace - zasílovaný výběh).	12 500	12 500	0	2022	2023	xxx	ANO/26	zrealizováno
46	Děčín IV-Podmokly	E2	Kino Sněžník - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	Zkvalitnění návštěvy kina.	1 000	1 000	0	2022	2023	xxx	ANO/27	zrealizováno
47	Děčín IV-Podmokly	F1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova.	7 000	3 500	3 500	2023	2024	Zpracovaná PD	ANO/32	v realizaci
48	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ Máchovo nám. - výměna střešního pláště a úprava bleskosvodné soustavy	Výměna střešní krytiny, oprava části krovu, komínů, výměna bleskosvodné soustavy.	7 000	7 000	0	VI/2023	2024	PD	ANO/32	v realizaci
49	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - rekonstrukce elektroinstalace v objektu	Částečná výměna elektroinstalace v DDM Teplická.	2 500	2 500	0	2023	2024	posouzení	ANO/32	v přípravě
50	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - zateplení a oprava fasády včetně rekonstrukce komunikace a půdního prostoru.	Oprava a zateplení pláště budovy, reko. komunikace a únikových cest, dokončení rekonstrukce.	14 000	7 000	7 000	2023	2024	PD + SP	ANO/32	v přípravě
51	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - rekonstrukce sklepních prostor, bezbariérovost ZŠ Bezručova	Rekonstrukce sklepních prostor na učebny zájmového vzdělávání v ZŠ Bezručova.	2 500	2 500	0	I/2024	XII/2024	v přípravě	ANO/32	v přípravě
52	Děčín IV-Podmokly	G1	Obnova historické části Podmokel (etapa C)	Revitalizace veřejného prostranství.	3 060	3 060	0	2022	2024	v přípravě	ANO/37	v realizaci
53	Děčín IV-Podmokly	G1	PD - obnova historické části Podmokel - etapa A	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území před nádražím / Grandem včetně navazujících ulic.	2 000	2 000	0	2022	2025	zadání pro zpracování dopravní části	ANO/37	v přípravě
54	Děčín IV-Podmokly	G1	Zeleň hřbitov Škrabky	Ošetření stromů, keřů.	42	42	0	III/2021	2024	v realizaci	ANO/38	v realizaci
55	Děčín IV-Podmokly	G1, C1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa D	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastních inženýrských sítí a to částečně v souladu s územní studií Podmokel. (část ul. Teplická, ul. Thomayerova).	1 670	1 670	0	X/2018	2024	DUR	ANO/37	v realizaci

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)												zrealizováno
Zpracovaný ke dni 31.12.2023												v realizaci
												v přípravě
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
56	Děčín IV-Podmokly	G1, C1	PD + realizace - obnova historické části Podmokel - etapa B (část ul. Prokopa Holého ul. Thomayerova)	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legií až po Podmokelskou ul. včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legií (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí), která bude zpracovaná v souladu s územní studií „Obnova historické části Podmokel“.	1 864	1 864	0	2021	2024	zpracování PD	ANO/37	v realizaci
57	Děčín IV-Podmokly	G2, E2	Kino Sněžník - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří	Zabezpečení prostoru kina.	500	500	0	2023	2024	v přípravě	NE	v přípravě
58	Děčín IV-Podmokly	G4	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	Nová stavba související s Rekonstrukcí Galerie na Výšinách.	2 500	2 500	0	2023	2024	PD + SP	ANO/42	v přípravě
59	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce - Galerie Na Výšinách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšinách a oprava svahů nad komunikací.	20 000	20 000	0	2023	2024	PD + SP	ANO/42	v přípravě
60	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce lávky DC-016L tenisové kurty	Havarijní stav lávky. Lávka uzavřena. Celková rekonstrukce.	2 700	2 700	0	2022	2023	xxx	ANO/41	zrealizováno
61	Děčín IV-Podmokly	G4, C1	Rekonstrukce MK ul. Resslerova	Koordinovaná stavba s vlastníky inženýrských sítí. V současné době provizorní povrchy.	10 000	10 000	0	2022	2023	xxx	ANO/42	zrealizováno
62	Děčín IV-Podmokly	G4, C2	Bezbariérové úpravy Mírového náměstí	Bezbariérové úpravy Mírového náměstí.	1 500	1 500	0	2022	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
63	Děčín IV-Podmokly	G6	Metropolitní síť - Magistrát A1	Uložení HDPE před budovou A1, ul. Divišova ke křižovatce Prokopa Holého.	350	350	0	2023	2024	SP k dispozici, výběr dodavatele	ANO/44	v realizaci
64	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Stráni - výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy	Výměna střešní krytiny, oprava části krovu, komínů, výměna bleskosvodné soustavy.	8 000	8 000	0	IV/2023	XII/2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
65	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Školní - dokončení výměny fasádních výplní	Dokončení kompletní výměny původních oken a dveří, drobné stavební úpravy.	2 900	2 900	0	VI/2023	IX/2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
66	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Školní - úprava školního hřiště a přilehlých prostor - zpracování prováděcí dokumentace	Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem.	200	200	0	I/2023	2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
67	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Moskevská	Komplexní bezbariérovost MŠ Moskevská.	1 300	650	650	I/2024	XII/2024	studie	ANO/32	v přípravě
68	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Thunská 1303/4 - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu.	1 400	1 400	0	2023	2024	Bude zadáno stavebně technické posouzení	ANO/32	v přípravě
69	Děčín VI-Letná	G1	Akce PaR 2022- Revitalizace workoutového hřiště na Letné	Vybudování workoutového hřiště pro děti a dospělé.	500	500	0	2022	2024	v realizaci	ANO/37	v realizaci
70	Děčín VI-Letná	G1	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Úprava porostu, úprava vstupu, vyřezání objektů, ukazatelů, nástěnek.	500	500	0	2022	2024	v realizaci	ANO/37	v realizaci
71	Děčín VI-Letná	G4	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	Osvětlení asfaltového chodníku vedoucího k ZŠ v ul. Školní. Bylo vybudováno 6 ks solárního osvětlení s LED svítidly (stožár, LED svítidlo, solární panel, výložník na stožár, aku box, propojovací kabely). Součástí stavby je uložení rezervní chráničky pro možné propojení i kabelovým vedením).	700	700	0	2023	2023	xxx	ANO/42	zrealizováno
72	Děčín VI-Letná	G4	PD - nové solární VO chodník mezi ul. Školní, Krásnostudenecká	Rozšíření sítě VO - nová technologie dodávky energie.	54	54	0	2022	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
73	Děčín VI-Letná	G4	PD - úprava sítě VO ul. Slovanská, Popovická	Rekonstrukce sítě VO, koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	140	140	0	2022	2024	v realizaci	ANO/37	v realizaci
74	Děčín VI-Letná	G4	Výměna sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská	VO	5 900	5 900	0	2023	2024	PD	ANO/42	v realizaci
75	Děčín VI-Letná	G4	MK Štursova	Nezpevněná MK - koordinace se SVS a.s.	1 500	1 500	0	2022	2024	SP, VR - předáno na OMH	ANO/42	v přípravě
76	Děčín VII-Chrochvice	G4	PD - oprava MK ul. Jiskrova	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a.s.	200	200	0	2022	2023	xxx	ANO/42	zrealizováno
77	Děčín VII-Chrochvice	G4	PD - oprava MK ul. Mokrá	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a.s.	200	200	0	2022	2024	PD	ANO/42	v realizaci
78	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ Vojanova - dokončení výměny fasádních výplní	Výměna původních oken a dveří v pavilonu A, B.	3 700	3 700	0	VI/2023	IX/2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
79	Děčín XIII-Loubí	E2	MVN Loubí - odbahnění, oprava	Odbahnění a uložení odtěženého sedimentu, oprava technických prvků a dna nádrže.	4 000	3 715	285	2023	2024	v realizaci		v realizaci
80	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 1. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 1. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	757	757	0	2019	2024	zpracování PD	ANO/37	v realizaci
81	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 2. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 2. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	2 000	2 000	0	2022	2024	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD.	ANO/37	v realizaci
82	Děčín IX-Bynov	G4	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem x U Korkárny, Děčín	Havarijní stav opěrné zdi pod vozovkou.	2 350	2 350	0	2022	2023	xxx	ANO/42	zrealizováno
83	Děčín IX-Bynov	G4, C2	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Úprava nezpevněné cesty Bynov ze sídliště k TESCO.	400	400	0	2021	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
84	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	PD - úprava sítě VO ul. Saská, Družstevní, Na Nivách	Rekonstrukce sítě VO, koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	218	218	0	2022	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
85	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	Oprava MK Družstevní	Povodňové škody.	18 000	9 000	9 000	2023	2025	PD + SP	ANO/42	v realizaci
86	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	Oprava MK Na Nivách	Povodňové škody.	2 421	1 211	1 210	2023	2025	PD + SP	ANO/42	v realizaci
87	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	Oprava propustku DC-044L Družstevní	Havarijní stav propustku - celková rekonstrukce.	1 600	1 600	0	2022	2024	v přípravě	ANO/42	v přípravě
88	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4, C1	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	7 000	7 000	0	2023	2024	Příprava PD	ANO/42	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)												zrealizováno
Zpracovaný ke dni 31.12.2023												v realizaci
												v přípravě
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
89	Děčín XV-Prostřední Žleb	G4	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie opěrné zdi Žlebská	Celková rekonstrukce mostu + opěrné zdi nad tratí SŽDC.	6 661	6 661	0	2022	2024	PD	ANO/41	v přípravě
90	Děčín XVIII-Maxičky	G4	Propustek přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	HAVARIJNÍ STAV PROPUSTKY na hlavní přístupové komunikaci - POVODŇOVÉ ŠKODY.	2 000	2 000	0	2022	2023	xxx	ANO/42	zrealizováno
91	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B1	Městský sběrný dvůr v Dolním Oldřichově (pozemky p. p. č. 862/2, 863/9 k. ú. Horní Oldřichov)	Výstavba sběrného dvora v ul. Teplická, Děčín IV.	28 000	28 000	0	2023	2029	studie, náklady: 18 000 000 (var A) 28 000 000 (var B)	ANO/8	v přípravě
92	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B2	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	Zajištění svahu proti sesuvu.	609	609	0	2019	2023	Zajištění svahu železobetonovou opěrnou zdí ve tvaru písmene „L“ na základové desce.	NE	zrealizováno
93	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	10 898	10 898	0	2020	2023	xxx	ANO/40	zrealizováno
94	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	48 800	48 800	0	2022	2024	v realizaci	ANO/40	v realizaci
95	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	PD splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací. Aktualizace PD.	708	708	0	2022	2024	v realizaci	ANO/40	v přípravě
96	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	10 004	10 004	0	2017	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
97	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - H. Oldřichov III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	5 818	5 818	0	2017	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
98	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Most DC 023L Jelení 48	HAVARIJNÍ STAV - DŮLEŽITÁ SPOJNICE - POVODŇOVÉ ŠKODY.	5 000	5 000	0	2022	2024	projektuje se	ANO/41	v přípravě
99	Děčín XXII-Václavov	G4	MK Větrná	Oprava.	1 700	1 700	0	2022	2024	v realizaci	ANO/42	v realizaci
100	Děčín XXIV-Krásný Studenec	E2	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trails	Vybudování stoupacího trailu (stezky pro cyklisty).	325	325	0	2021	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
101	Děčín XXIV-Krásný Studenec	F1	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu.	1 400	1 400	0	2023	2024	Bude zadáno stavebně technické posouzení	ANO/32	v přípravě
102	Děčín XXIV-Krásný Studenec	G4	Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec	HAVARIJNÍ STAV - JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - POVODŇOVÉ ŠKODY.	2 500	2 500	0	2022	2023	xxx	ANO/41	zrealizováno
103	Děčín XXVII-Březiny	F1	DDM Březiny - rekonstrukce komunikace a prostor před objektem	Oprava venkovních dožitých ploch.	1 500	1 500	0	2023	2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
104	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	2 000	2 000	0	2023	XII/2025	PD	ANO/32	v přípravě
105	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava školního hřiště	Úprava hřiště ZŠ - vybudování doskočiště.	1 000	1 000	0	I/2024	XII/2024	PD	ANO/32	v přípravě
106	Děčín XXVII-Březiny	F1	DDM Březiny - rekonstrukce elektroinstalace v objektu	Celková elektroinstalace v DDM Březiny.	2 000	2 000	0	2023	2025	Revizní zpráva	ANO/32	v přípravě
107	Děčín XXVII-Březiny	F1	DDM Březiny - rekonstrukce vytápění	Celková výměna vytápění vč. radiátorů.	1 500	1 500	0	2023	2025	Příprava na PD	ANO/32	v přípravě
108	Děčín XXVII-Březiny	F1	DDM Březiny - zateplení a oprava fasády	Oprava a zateplení pláště budovy.	1 500	1 500	0	2023	2025	Příprava na PD	ANO/32	v přípravě
109	Děčín XXVII-Březiny	G1	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Úprava pozemku, umístění mobiliáře.	500	500	0	2019	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
110	Děčín XXVII-Březiny	G1	Zeleň hřbitov Březiny	Ošetření stromů, keřů.	42	42	0	III/2021	2024	v realizaci	ANO/38	v realizaci
111	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD - Velká Veleň - odvodnění, komunikace	Velkoplošná oprava MK, úprava potoka.	100	100	0	2020	2024	v přípravě	ANO/42	v přípravě
112	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD na opravy MK Velká Veleň	Chybějící zařízení pro záchyt povrchové vody z výše položených pozemků, oprava povrchu MK. Záchyt vody v krajině - vegetační dlažba.	200	200	0	2022	2024	v přípravě	ANO/42	v přípravě
113	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	D4	Domov se zvláštním režimem - Křešice (DZR)	Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem.	141 200	91 596	49 604	2021	2024	v realizaci	ANO/22	v realizaci
114	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Klicperova, U Školy, Potoční a Lužní) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	2018	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
115	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Vítězství, Družinova, U Školy, Klicperova) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	2018	2023	xxx	ANO/37	zrealizováno
116	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u bývalé Fruty	Přechod pro chodce.	600	600	0	2023	2024	Výběrové řízení	ANO/42	v realizaci
117	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	Boletice n. L. - odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav	Realizace - zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ č.p. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	100 000	25 000	75 000	2023	2025	Odborný posudek příčin výskytu záplav vč. návrhu opatření.	NE	v přípravě
118	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	PD k Odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav, Boletice n. L.	Zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ č.p. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	2 000	2 000	0	2023	2024	Odborný posudek příčin výskytu záplav vč. návrhu opatření.	NE	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)

Zpracovaný ke dni 31.12.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
119	Děčín XXXII-Boletice n/L	C1	Zpracování studie + PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	Studie a projektová dokumentace na parkovací plochu.	800	800	0	2023	2025	záměr schválen v RM	NE	v přípravě
120	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	Realizace demolice a výstavba nového objektu DOZP Boletice	Odstranění stávajícího objektu DOZP, výstavba nového objektu.	70 000	13 000	57 000	2023	2025	příprava PD	ANO/22	v přípravě
121	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	PD - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L	Demolice stávající budovy a novostavba objektu DOZP (včetně zahrady).	2 000	2 000	0	2022	2024	v realizaci	ANO/22	v realizaci
122	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ K. H. Borovského 336 - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	Snížení energetické náročnosti budovy, modernizace soc. zařízení.	13 000	13 000	0	IV/2023	XII/2023	xxx	ANO/32	zrealizováno
123	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru (Boletice) - úprava školního hřiště a přilehlých prostor	Oprava víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti a nebezpečí úrazu, vybudování nových sportovních sektorů, oprava skladu sport. náčiní.	22 000	22 000	0	I/2024	XII/2024	PD	ANO/32	v přípravě
124	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Roháčova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, koordinace s SVS, a.s., innogy, ČEZ.	100	100	0	2022	2024	Koordinace se správcí sítí, v realizaci.	ANO/42	v realizaci
125	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	Most ve velmi špatném stavu, snížená únosnost.	100	100	0	2021	2024	v realizaci	ANO/41	v realizaci
126	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - rekonstrukce mostu DC-035P ul.	Most ve velmi špatném stavu, malý průtočný profil, při zvýšení hladiny vodního toku se vozovka zatápí.	120	120	0	2021	2024	v realizaci	ANO/41	v realizaci
127	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4, C2	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	Výstavba propojovacího chodníku mezi ul. Májová x Hrdinů.	1 265	1 265	0	2022	2023	xxx	ANO/43	zrealizováno
128	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel. Rada města usnesením č. RM 21 20 36 04 schválila uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů.	10 230	10 230	0	2023	2024	VŘ	ANO/42	v přípravě
129	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Sukova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, zpevnění svahu pro potřeby parkování.	121	121	0	2022	2024	v přípravě	ANO/42	v přípravě
130	Děčín XXXV-Lesná u Děčína	G4	Oprava mostu DC-026P Lesní Mlýn	Havarijní stav mostu, nutná oprava spodní stavby - doplnění kamenných bloků v opěrách, doplnění kaveren.	180	180	0	2023	2023	xxx	ANO/41	zrealizováno
131	celoplošné	A3	Veletrh Škola Děčín 2023 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	22	22	0	X/2023	X/2023	xxx	ANO/3	zrealizováno
132	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	2 500	2 500	0	2021	2025	PD	NE	v realizaci
133	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	4 200	4 200	0	2021	2024	PD	NE	v realizaci
134	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	2 500	2 500	0	2021	2025	PD	NE	v realizaci
135	celoplošné	B2	Děčín - protipovodňová opatření LB Labe	Zvýšení ochrany na Q50 na Labi. Město Děčín v projektu vystupuje jako partner. Žadatelem o dotaci bude Povodí Labe.	43 000	6 450	36 550	2021	2024	Investorem je Povodí Labe, st.p.	NE	v přípravě
136	celoplošné	C2	Bezbariérová trasa č. II	Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k VZP v Myslbekově ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu chodníků, přechodů a pěších tras. Záměr byl v roce 2020 schválen Úřadem vlády a 1. úsek trasy (v ul. Práce) byl doporučen k financování na SFDI. Z důvodu plánování výstavby lávky přes Labe, jejíž začátek začíná v ul. Práce, je tato akce prozatím pozastavena.	4 520	678	3 842	2020	2026	Investiční záměr Úřadem vlády doporučen k financování, nyní lze podat žádost o dotaci na SFDI.	NE	v přípravě
137	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - elektrobusy	Pořízení elektrobusů.	250 000	37 500	212 500	2023	2025	příprava výběrového řízení	NE	v přípravě
138	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - dobíjecí stanice	Pořízení dobíjecí stanice.	33 000	5 000	28 000	2023	2025	záměr	NE	v přípravě
139	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - obnova odbavovacího systému	Obnova odbavovacího systému.	20 000	3 000	17 000	2023	2024	předběžná tržní konzultace	ANO/13	v přípravě
140	celoplošné	D1	Instalace kamer do vozidel MP	Vybavení všech vozidel MP přední, zadní, vnitřní kamerou vč. záznamového zařízení s automatickým zálohováním.	500	500	0	2022	2024	záměr	NE	v realizaci
141	celoplošné	D1	Modernizace radiové sítě	Výměna ručních a vozidlových radiostanic, základnové radiostanice, převaděče.	1 500	1 500	0	2022	2024	v realizaci	NE	v realizaci
142	celoplošné	D1	Modernizace kamer MKDS, úprava pracoviště obsluhy MKDS	Výměna zastaralých a poruchových kamerových jednotek, modernizace vybavení dohledového pracoviště.	3 000	3 000	0	2021	2024	v realizaci	NE	v realizaci
143	celoplošné	D2	Sociální bydlení v Děčíně	Rekonstrukce nebytového domu v ul. Fügnerova a vznik 11 sociálních bytů.	32 000	13 154	18 846	2023	2024	Zpracovaná PD	NE	v přípravě
144	celoplošné	D4	Týden (nejen) pro seniory	7. ročník akce pro seniory ve městě.	126	126	0	2023	2023	xxx	NE	zrealizováno, plánován další ročník
145	celoplošné	D4	Bezbariérové přístupy a rozšíření odpočinkových míst ve městě - obecně	Bezbariérové přístupy ve městě. Lavičky, pohybové využití všech věkových kategorií.	xxx	xxx	xxx	2021	2023	realizováno průběžně	NE	zrealizováno
146	celoplošné	D4	Potravinová banka	Potravinová pomoc pro osoby v krizi.	180	180	0	2022	doba neurčitá	v realizaci	NE	v realizaci

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)

Zpracovaný ke dni 31.12.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
147	celoplošné	E2	Revitalizace okolí přístaviště pod turistickým informačním centrem knihovna	MTC ve spolupráci s OKD se snaží zlepšit prostory, které jsou často navštěvovány nejen turisty, ale také občany města. Cílem je vytvořit pro všechny příjemné prostředí, ve kterém je možné strávit čas čekání na odjezd lodí, odpočinout si během cykloturistiky a podobně.	500	500	0	2021	2024	v přípravě	ANO/37	v přípravě
148	celoplošné	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I	Modernizace odborných učeben v ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Na Stráni. Realizací projektu dojde k vybudování učebny ICT a přírodní vědy v ZŠ Dr. M. Tyrše, učebny přírodních věd + kabinet, biologie + kabinet, x2 informatika + prostor pro 3D tiskárnu, cizí jazyky a venkovní zázemí v ZŠ Máchovo nám. a učebna fyziky v ZŠ Na Stráni. Zároveň bude zajištěna bezbariérovost škol (tam kde není) a posílení konektivity škol (tříd).	46 497	4 650	41 847	2023	2024	v realizaci	ANO/33	v realizaci
149	celoplošné	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II	Předmětem projektu je modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenická, ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině. Výstupem bude odborná učebna fyziky-chemie+kabinet v ZŠ Na Pěšině, 2x jazyková učebna v ZŠ Březová a multifunkční ICT učebna v ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbar. soc. zařízení a pořízení pásového schodolezu pro zajištění bezbar. pohybu po budově školy. Všechny tři školy budou mít zároveň posílení vnitřní konektivity školy.	28 600	25 703	2 897	2023	2024	v realizaci	ANO/33	v realizaci
150	celoplošné	G1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči.	100	100	0	2021	2024	v realizaci	ANO/38	v realizaci
151	celoplošné	H1	Děčínská karta - rozšíření na knihovnu	Rozšíření využití Děčínské karty v městské knihovně.	100	100	0	2021	2023	Objednáno potřebné vybavení.	ANO/48	zrealizováno
152	celoplošné	H1	Portál občana	Vytvoření portálu občana.	2 000	300	1 700	2023	2024	Postupné nasazování agend.	ANO/48	v realizaci
153	celoplošné	H1	Pocitové mapy	Aktualizace pocitových map z roku 2019.	3	3	0	2023	2024	Konzultováno s dodavatelem.	ANO/48	v přípravě
154	celoplošné	H1	Vizualizace strategií	Grafické znázornění strategií.	1 000	150	850	2023	2024	Konzultováno s dodavatelem.	ANO/48	v přípravě
155	celoplošné	H1	Opendata – napojení agend města na portál otevřených dat	Ekonomické a další agendy města automatické napojené na export dat na portál otevřených dat https://opendata.mmdecin.cz .	1 000	150	850	2023	2024	Konzultováno s dodavatelem.	ANO/50	v přípravě
156	celoplošné	H2	Pasport majetku	Cílem je "zmapovat" opravdu reálný stav našeho majetku, a to včetně prodejů, budoucích prodejů, archivů prodejů, pronájmů, využití našeho majetku, věcných břemen či možností vydržení pozemku.	100	100	0	2021	2023	xxx	NE	zrealizováno
157	celoplošné	H2	Kybernetická bezpečnost	Zajištění kybernetické bezpečnosti, plánu obnovy při napadení ransomware a další.	5 000	0	5 000	2022	2025	Proběhla analýza kybernetické bezpečnosti a phishingová kampaň	NE	v realizaci
158	celoplošné	H2	Systém RFID pro evidenci DKP	Zjednodušení evidence majetku města.	100	100	0	2021	2025	Probíhá ověření technologie.	ANO/49	v přípravě
159	celoplošné	H2	Automatizace některých agend	Výběr agend k automatizaci a její provedení.	200	200	0	2022	2024	Hledají se vhodné agendy.	ANO/49	v přípravě
					1 579 773	865 716	714 057					

Vysvětlivky / použité zkratky:

ČD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
DDM	Dům dětí a mládeže
DKP	Drobný majetek
DOŽP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DUR	Dokumentace pro územní řízení
DZR	Domov se zvláštním režimem
HDPE	Vysoko hustotní polyetylen
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
KHS	Krajská hygienická stanice
k.ú.	Katastrální území
MK	Místní komunikace
MK ČR	Ministerstvo kultury
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Mateřská škola
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
p.p.č. / p.č.	Pozemková parcela číslo
RFID	Identifikace na rádiové frekvenci
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2023 (schváleno v ZM dne 30.05.2024 - č. usnesení ZM 24 05 03 01)

Zpracovaný ke dni 31.12.2023

zrealizováno

v realizaci

v přípravě

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu (zrealizováno, v realizaci, v přípravě)
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů					
SFŽP		Státní fond životního prostředí										
SHP		Stavebně historický průzkum										
SMS		Středisko městských služeb										
soc.		Sociální										
SP		Stavební povolení										
SVS, a.s.		Severočeská vodárenská společnost, a.s.										
SZDC		Správa železniční dopravní cesty										
ŠD		Školní družina										
ŠJ		Školní jídelna										
TV		Tělesná výchova										
ul.		Ulice										
UR		Uzemní rozhodnutí										
VO		Veřejné osvětlení										
VR		Výběrové řízení										
VZT		Vzduchotechnika										
ZS		Základní škola										
ZTI		Zdravotně technická instalace										

Seznam všech cílů OSN:

1.	Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
2.	Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
3.	Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
4.	Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
5.	Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
6.	Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7.	Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
8.	Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
9.	Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
10.	Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
11.	Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12.	Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13.	Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládnání jejich dopadů
14.	Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
15.	Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
16.	Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
17.	Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování