

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2025 (schváleno v ZM dne 28.05.2026 - č. usnesení ZM 26 05 04 02)

Stav ke dni 31.12.2025, zpracovaný ke dni 15.03.2026

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelého rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
1	Děčín I-Děčín	A4	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	Realizace rozvojové zóny.	1 002	1 002	0	2019	2031	studie využitelnosti území	8	ANO/4	v přípravě
2	Děčín I-Děčín	B2	Obnova palisády nad turistickým chodníkem	Oprava zabezpečení nestabilního svahu nad tur. cestou pod Kvádrberkem. Kvůli dotaci bylo zařazeno Českou geologickou službou do Registru svahových deformací.	2 700	1 000	1 700	2024	2025	zrealizováno	3, 9	NE	zrealizováno
3	Děčín I-Děčín	B2	Odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	130 000	120 000	10 000	2024	2027	PD	9	NE	v přípravě
4	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - obnova Dlouhé jízdny	Restaurování Dlouhé jízdny, včetně předpolí.	49 000	9 000	40 000	2023	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/26	zrealizováno
5	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a sala terreny	Restaurování Růžové zahrady, Sala Terreny a kamenosochařských prvků.	55 000	15 000	40 000	2023	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/26	zrealizováno
6	Děčín I-Děčín	E2	PD - Zahradnický domek	Revitalizace zapsané kulturní památky.	1 100	1 100	0	2025	2026	PD ke stavebnímu povolení, bude podána žádost o dotaci předpoklad realizace 2027	3, 9	ANO/26	v přípravě
7	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - oprava mlátových cest	Oprava mlátových cest v areálu zámku.	500	500	0	2025	2030	realizováno po etapách, v r. 2026 bude pokračovat další etapa	3, 9	ANO/26	v realizaci
8	Děčín I-Děčín	F1	Zajištění vnitřní konektivity škol v Děčíně I	Zajištění zkvalitnění vnitřní konektivity na ZŠ Komenského, ZŠ Březová, ZŠ Na Stráni, ZŠ Dr. M. Tyrše.	31 679	4 752	26 927	2025	2027	PD	4, 9	ANO/32	v přípravě
9	Děčín I-Děčín	G1	Revitalizace Komenského náměstí	Zpracování studie na nestavební úpravami (návrhy studentů).	500	500	0	2025	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/37	zrealizováno
10	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem	Vytvoření místa k setkávání a pohybu osob, odstranění trávníku, nahrazení zpevněnými povrchy, náhrada dřevěnou palubou a kamennou dlažbou, doplnění mobiliáře, výsadba stromů.	1 070	1 070	0	2020	2027	studie	15	ANO/38	v přípravě
11	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	Zvýšení estetické hodnoty parku i nábřeží, podpora pobytovosti prostoru, podpora reprezentativnosti pomníku a zároveň otevření prostoru veřejnosti, návaznost na širší městskou zeleň (stávající i budoucí plánovanou).	1 000	1 000	0	2021	2027	studie	15	ANO/38	v přípravě
12	Děčín I-Děčín	G1	Oprava zábradlí na Šibeničním vrchu	Oprava zábradlí na Šibeničním vrchu v Děčíně - vyřezání náletů, odkopání terénu, odstranění pařezů, odvoz výkopku, oprava zábradlí s výměnou spodní a části svislých trubek,, obetonování patek, odřezání zábradlí, nátěry, oprava zábradlí na přístupové cestě od Lobské ul., část nové betonové sloupky, nátěry.	2 900	2 900	0	2023	2027	PP - Zápis č.11/2023 z Porady k projektům dne 14.11.2023 - 4. Šibeniční vrch - bude jednat pan náměstek Smíšek s panem Hroudou.	3, 9	ANO/37	v přípravě
13	Děčín I-Děčín	G1	Plán péče o park na Mariánské louce	Zpracování plánu péče o park na Mariánské louce.	500	500	0	2025	2027	Je třeba vytvořit Plán péče o park na Mariánské louce, nejdříve dřeviny zaměřit. Je třeba popsat cílový charakter louky a postupně zde provádět práce v souladu s vizí. Je třeba vytvořit cestní síť a napojení na Látku přes Labe.	15	ANO/38	v přípravě
14	Děčín I-Děčín	G1, C1	Rekonstrukce místní komunikace a zpevněných ploch Smetanovo nábřeží p.p.č. 163/1, 2342/3, 2880 a 2881, k.ú. Děčín	Práce zahrnují opravu obrubníků a opravu poškozené plochy zelené sousedící s vozovkou komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně I. Jedná se o obslužné slepé rameno místní komunikace, které slouží pro obsluhu přílehlých objektů, parkování vozidel a pohyb chodců. Komunikace v dotčené lokalitě je vybavena jednostranným chodníkem a odvodnění je do uličních vpustí kanalizace.	2 400	2 400	0	2024	2027	PD	3, 9	ANO/37	v přípravě
15	Děčín I-Děčín	G2, E1	Rekonstrukce starého zázemí sportovní haly Maroldova 1279/2, Děčín I vč. výměny VZT objektu	Rekonstrukce šaten a zázemí objektu sportovní haly.	41 744	21 744	20 000	2024	2026	v realizaci	3, 9	NE	v realizaci
16	Děčín I-Děčín	G4	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. S ohledem na stav mostovky je nutné zajistit opravu v roce 2024.	7 850	6 429	1 421	2024	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/41	zrealizováno
17	Děčín I-Děčín	G4	Oprava Tyršova mostu - výměna dilatačního závěru a statické podepření levobřežní opěry	Na základě provedených prohlídek je nutné zajistit výměnu dilatačního závěru nad přílihem a dále statické podepření, které zajistí těsnost dilatačních závěrů a omezí namáhání příčníků a tato opatření prodlouží životnost mostu.	8 876	650	8 226	2024	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/41	zrealizováno
18	Děčín I-Děčín	G4	Oprava Tyršova mostu - SO211, oprava revizní lávky pod středním polem (L i P běh)	Oprava revizní lávky pod středním polem.	3 125	125	3 000	2024	2026	VŘ na zhotovitele, dotace schválena	3, 9	ANO/41	v realizaci
19	Děčín I-Děčín	G4	Oprava MK ul. Dobrovského (koordinace GasNet, SVS) 2025-2026	Oprava komunikace.	600	600	0	2025	2026	v realizaci	3, 9	ANO/42	v realizaci
20	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova u Parolodi	Nutná rekonstrukce konstrukčních vrstev chodníku z důvodu havarijního stavu u sklepních prostor Parolodi.	300	300	0	2024	2027	příprava PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
21	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce schodiště Tyršova u Parolodi	Rekonstrukce schodiště.	660	660	0	2024	2027	VŘ	3, 9	ANO/42	v přípravě
22	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce chodníku ul. 17.listopadu I. etapa	Rekonstrukce chodníku.	210	210	0	2024	2027	PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
23	Děčín II-Nové Město	C1	Parkovací plochy p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	Příprava zpracování studie, projektové dokumentace na výstavbu parkovací plochy. (ul. B. Martinů - sídliště Kamenická).	800	800	0	2024	2026	příprava PD	3, 9	ANO/10	v realizaci
24	Děčín II-Nové Město	C1	Garážový dům, p.p. č. 1250/35 k.ú. Děčín, ul. Kamenická, Děčín II	Jedná se o vybudování novostavby garážového domu. Předmětem akce je zpracování prováděcí dokumentace stavby a vlastní realizace.	15 000	15 000	0	2023	2027	příprava PD	3, 9	ANO/10	v přípravě
25	Děčín II-Nové Město	C2	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	936	468	468	2024	2027	Schválen záměr na Úřadu vlády ČR v roce 2022, nutno zapracovat úpravy v PD a poté lze podat žádost o dotaci na MŠMT.	3, 4	ANO/12	v přípravě
26	Děčín II-Nové Město	C2	Rozšíření kapacity tělocvičny ZŠ Kamenická Děčín	Předmětem projektu je přístavba tělocvičny se šatnami s propojením ke stávající budově Základní školy Kamenická Děčín a rekonstrukce sociálního zázemí včetně nové bezbariérové části. Cílem projektu je modernizace vzdělávací infrastruktury a zajištění rovného přístupu žáků ke sportu i výuce.	28 850	4 327	24 523	2025	2028	zpracovaná dokumentace	4, 9	ANO/32	v přípravě
27	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu.	65 000	9 750	55 250	2024	2026	přiznaná dotace k čerpání v r. 2025	1, 3	NE	v realizaci
28	Děčín II-Nové Město	E2	PaR 2022 - Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře	Zřízení nového pítko/osvěžovníku v lokalitě lesopark Kvádrberk.	460	460	0	2022	2026	schváleno RM, zpracována PD	3	ANO/27	v přípravě
29	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - výměna podlahy školní jídelny	Výměna podlahy školní jídelny.	1 000	1 000	0	2025	2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2025 (schváleno v ZM dne 28.05.2026 - č. usnesení ZM 26 05 04 02)

Stav ke dni 31.12.2025, zpracovaný ke dni 15.03.2026

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
30	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Tylova - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu včetně přeložení vnitřních rozvodů el.	3 500	3 500	0	2024	VI/2026	zaslána žádost o realizaci VZ na odd. přípravy a realizace staveb	4, 9	ANO/32	v realizaci
31	Děčín II-Nové Město	F1	PD - Revitalizace objektů MŠ Liliová	PD - před dokončením - Zateplení, výměna oken, zateplení střešního pláště, rekuperace, ...	850	850	0	2024	2026	probíhá zpracování PD	4, 9	ANO/32	v realizaci
32	Děčín II-Nové Město	F1	Zajištění vnitřní konektivity škol v Děčíně II	Zajištění zkvalitnění vnitřní konektivity na ZŠ Kamenická, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Máchovo nám., ZŠ Školní.	33 674	5 051	28623	2025	2027	PD	4, 9	ANO/32	v přípravě
33	Děčín II-Nové Město	G1	Zeleň hřbitovů Folknáře	Ošetření stromů, keřů.	56	56	0	III/2021	2025	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
34	Děčín II-Nové Město	G1	Lesopark Kvádrberk	Ošetření stromů, ošetření infopanelů naučné stezky, vyčištění rybníků a odvodňovacích zařízení, ošetření mobiliáře, ošetření dětského hřiště, oprava cest, výsadba keřů a trvalek.	600	600	0	2021	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v realizaci
35	Děčín II-Nové Město	G1	Sídlíště Kamenická	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť.	200	200	0	2021	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
36	Děčín II-Nové Město	G4, C3	Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická + VO	Dlážděný závliv, úprava vozovky, chodníky pro přechod točny, nové VO.	9 000	8 000	1 000	2026	2027	PD, ÚR na VO	3, 9	ANO/42	v realizaci
37	Děčín II-Nové Město	G4, C2	Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká, Děčín II + VO	Úpravy chodníků vč. nového nasvětlení.	1 500	1 500	0	2024	2026	PD + ÚR	3, 9	ANO/43	v přípravě
38	Děčín III-Staré Město	G1	Oplocení hřiště v ul. Příčná a Jeronýmova v parku	Oplocení stávajících herních prvků z důvodu znečišťování ploch zvířaty.	275	275	0	2020	2027	Jeronýmova PD, cenová nabídka	3, 9	ANO/27	v přípravě
39	Děčín III-Staré Město	G1	Sídlíště Staré Město	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, víceúčelových hřišť, mobiliáře.	500	500	0	2021	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
40	Děčín II-Nové Město	G4	PD - rekonstrukce MK Lužická	PD pro rekonstrukci MK v koordinaci s SVS, a.s. a GasNet. Realizace rekonstrukce v r. 2026-2027.	800	800	0	2025	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
41	Děčín II-Nové Město	G4	Parkovací stání v ul. Liberecká	Rozšíření parkovacích ploch u zahrádek a dopravního hřiště.	900	900	0	2025	2027	PD + SP	3, 9	ANO/37	v realizaci
42	Děčín II-Nové Město	G4, C2	Velkoplošná oprava vozovky a chodníku ul. Škroupova (SVS, a.s.)	Oprava místní komunikace v koordinaci.	3 044	3 044	0	2023	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
43	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ Březová - stavební úpravy vstupní haly	Stavební úpravy, modernizace vstupní haly, výměna elektroinstalace, oprava povrchů.	1 900	1 900	0	VI/2025	IX/2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
44	Děčín III-Staré Město	F1	Zajištění vnitřní konektivity škol v Děčíně III	Zajištění zkvalitnění vnitřní konektivity na ZŠ Míru, ZŠ Vojanova a ZŠ Kosmonautů.	30 018	4 503	25 515	2025	2027	PD	4, 9	ANO/32	v přípravě
45	Děčín IV-Podmokly	B3, E2	ZOO - Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro zvířata - objekt EVVO.	5 140	5 140	0	2024	2026	PD + SP do 1/2025 - požádáno o prodloužení SP	3, 9	ANO/26	v přípravě
46	Děčín IV-Podmokly	C1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa D	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastních inženýrských sítí a to částečně v souladu s územní studií Podmokel. (část ul. Teplická, ul. Thomayerova).	120 000	120 000	0	X/2018	2026	PD + SP	3, 9	ANO/37	v realizaci
47	Děčín IV-Podmokly	C1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa B	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legii až po Podmokelskou ul. včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legii (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí), která bude zpracována v souladu s územní studií „Obnova historické části Podmokel“.	120 000	120 000	0	2021	2026	PD + SP	3, 9	ANO/37	v přípravě
48	Děčín IV-Podmokly	E2	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	Revitalizace vnitřních prostor objektu.	20 000	20 000	0	2024	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/30	zrealizováno
49	Děčín IV-Podmokly	E2	ZOO - oprava oplocení tapíra	Oprava oplocení a zkomfortnění pohledu do výběhu.	2 600	2 600	0	2024	2026	PD, hledají se finanční prostředky	3, 9	ANO/30	v přípravě
50	Děčín IV-Podmokly	F1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Předmětem projektu je vybudování výtahu a stavební úpravy sociálního zařízení ve všech patrech a zřízení 2 bezbariérových soc. zařízení.	7 000	3 500	3 500	2024	2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
51	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - rekonstrukce elektroinstalace v objektu, zateplení a oprava fasády včetně rekonstrukce komunikace a půdního prostoru	Částečná rekonstrukce elektroinstalace v objektu, zateplení a oprava fasády a rekonstrukce půdního prostoru.	28 600	21 838	6 762	2025	2026	PD, podaná žádost o dotaci	4, 9	ANO/32	v realizaci
52	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - bezbariérovost DDM Boletice	Komplexní bezbariérovost DDM Boletice.	20 000	10 000	10000	2024	2028	Podaná žádost o dotaci na PD, je součástí PD - DDM Boletice - zateplení a oprava fasády. Zpracována PD.	4, 9	ANO/32	v přípravě
53	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Březiny - Snížení energetické náročnosti objektu	Zateplení pláště, výměna vytápění, výměna střešní konstrukce.	34 000	27 800	6200	2024	2028	PD, podaná žádost o dotaci	4, 9	ANO/32	v přípravě
54	Děčín IV-Podmokly	G1	Zeleň hřbitovů Škrabky	Ošetření stromů, keřů.	150	150	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
55	Děčín IV-Podmokly	G1	Návrh zeleně a mobiliáře v parku u ulice Práce	Zhodnocení stávající zeleně, návrh kácení, návrh péstebního opatření dřevin, návrh mobiliáře, návrh výsadeb.	1 124	1 124	0	2021	2027	PD	15	ANO/27, 38	v realizaci
56	Děčín IV-Podmokly	G1	Dětské hřiště Na Valech	Obnova dětského hřiště.	523	523	0	2020	2027	cenová nabídka	3, 9	ANO/27	v přípravě
57	Děčín IV-Podmokly	G1	PD - Obnova historické části Podmokel - etapa A	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území před nádražím / Grandem včetně navazujících ulic.	5 000	5 000	0	2025	2030	dopravní studie	3, 9	ANO/37	v přípravě
58	Děčín IV-Podmokly	G1, C2	Revitalizace Labského nábreží vč. zázemí Via Ferraty	Revitalizace území na základě výsledků architektonické soutěže (úsek cca 750m - od kruhového objezdu „U Mototechny“ v kontextu s plánovanou lávkou přes Labe a Ploučnici, po úroveň u Hladového kamene, včetně zázemí Via Ferraty - ve všech výškových úrovních (spodní úsek podél Labe i horní část, kde se nachází komunikace a chodníky).	2 000	2 000	0	2021	2028	příprava podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže o návrh	3, 9	ANO/37	v přípravě
59	Děčín IV-Podmokly	G4, C2	Lávka Děčín - Podmokly, cyklistická trasa u železničního mostu přes Labe - PD 2024-2028	Stavba nové cyklolávky přes Labe.	128 673	86 173	42 500	2024	2026	PD	3, 9	ANO/41	v realizaci
60	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce a dešťová kanalizace- Galerie Na Výšinách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšinách a oprava svahů nad komunikací + nová stavba kanalizace související s Rekonstrukcí Galerie na Výšinách.	52 800	52 800	0	2025	2027	PD + SP	3, 9	ANO/42	v přípravě
61	Děčín VI-Letná	F1	Modernizace venkovního zázemí a sportoviště u ZŠ Školní Děčín VI	Projekt je zaměřen na modernizaci venkovního školního zázemí. Cílem je vytvořit kvalitní, bezpečné a stimulační prostředí pro vzdělávání a rozvoj žáků, kdy v rámci projektu dojde k revitalizaci venkovních výukových prostor, které umožní žákům zažít aktivní způsob učení mimo tradiční školní třídy. Další částí projektu je modernizace školního hřiště, které bude po změnách vyhovovat požadavkům na bezpečné, komfortní sportovní a pohybové aktivity a dále bude vybudováno dětské dopravní hřiště.	20 113	5 648	14 465	2025	2027	PD	4, 9	ANO/32	v realizaci

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2025 (schváleno v ZM dne 28.05.2026 - č. usnesení ZM 26 05 04 02)

Stav ke dni 31.12.2025, zpracovaný ke dni 15.03.2026

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
62	Děčín VI-Letná	F1	Rekonstrukce školní zahrady MŠ Školní Děčín VI pro účely EVVO	Předmětem podpory je vybudování a úpravy zahrady v MŠ v přírodním stylu s prvky podporujícími předcházení i adaptace na změnu klimatu, usnadňující výuku venku a kontakt dětí s přírodou.	710	314	396	2025	2027	zpracovaná dokumentace	4, 9	ANO/32	v přípravě
63	Děčín VI-Letná	G1	Obnova stávající zeleně - Želence	V ulici Krásnostudenecká výsadbu ostrůvku - 2 ks jabloně a v ulici Želenická výsadbu 2 ks lip v travnaté ploše v rámci dotace z Nadace ČEZ.	48	28	20	2025	2025	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno
64	Děčín VI-Letná	G1	Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina	Ideová studie navrhuje demolici a terénní úpravy, kácení stromů a odstranění keřů, péstební opatření, cestní síť, rekonstrukci odvodňovacího příkopu, výsadbu dřevin, založení trávníku, stavbu bikrosové dráhy, stavbu víceúčelového hřiště, stavbu pétanque hřiště, dětské hřiště pro děti staršího školního věku, hřiště pro nejmenší, lanové centrum, parkoviště a mobiliář.	1 400	1 400	0	2019	2027	ideová studie	15	ANO/27, 38	v přípravě
65	Děčín VI-Letná	G1	Lesopark U Kaple	Soutěž o návrh - úprava parkové plochy zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. Revitalizace - ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobiliář a dětské hřiště.	300	300	0	2019	2027	částečná inventarizace stromů	15	ANO/27, 38	v přípravě
66	Děčín VI-Letná	G1	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	Propojení mezi asfaltovou plochou pod letním kinem s ulicí Kladská, pokácení cca 10 ks vzrostlých stromů a odstranění cca 140 m² porostu. Cesta bude štěrková v šířce 2 m a směrem od ulice Kladská bude od přílehlé zahrady oddělena plotem (sloupky a pletivo).	642	642	0	2023	2027	PD	3, 9	ANO/37	v přípravě
67	Děčín VII-Chrochvice	G4	Oprava MK ul. Mokrá	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a.s.	200	200	0	2022	2027	PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
68	Děčín IX-Bynov	F1	Modernizace soc. zařízení a zázemí zaměstnanců v I. PP objektu MŠ Na Pěšině	Stavební úpravy vyvolané výměnou ležaté kanalizace - výměna ZTI, ÚT, elektroinstalace, oprava povrchů.	1 720	1 720	0	VI/2024	VIII/2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
69	Děčín IX-Bynov	F1	ZŠ Na Pěšině - modernizace šaten a umývárny v pavilonu MVD3	Výměna ZTI (havarijní stav rozvodů), elektroinstalace, oprava povrchů.	2 400	2 400	0	VI/2025	IX/2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
70	Děčín IX-Bynov	G1	Sídlisté Bynov	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, mobiliáře.	300	300	0	2021	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
71	Děčín IX-Bynov	G1	Dětské hřiště Kyjevská ul. DC IX	Obnova víceúčelového hřiště a dětského hřiště.	1 500	1 500	0	2020	2027	záměr	3, 9	ANO/37	v přípravě
72	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 1. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 1. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	757	757	0	2019	2027	zpracování PD	3, 9	ANO/37	v realizaci
73	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 2. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 2. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	2 000	2 000	0	2022	2027	zpracování PD	3, 9	ANO/37	v realizaci
74	Děčín X-Bělá u Děčína	F1	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	Stavební úpravy související se změnou užívání na MŠ - přístavba MŠ, zateplení, výměna instalací, FVE.	8 867	8 867	0	IX/2024	III/2026	PD	4, 9	ANO/32	v realizaci
75	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	Úprava sítě VO - ul. Saská, Družstevní, Na Nivách - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní a vzdušné kabelové rozvody VO + sloupky.	4 000	4 000	0	2023	2026	ÚR	3, 9	ANO/37	v realizaci
76	Děčín XIV-Dolní Žleb	G1	Zeleň hřbitov Dolní Žleb	Ošetření stromů, keřů.	40	40	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
77	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	2 500	2 500	0	2022	2026	První část k čp. 1 je předána k realizaci na OMH, další PD zpracovává OMH.	3, 9	ANO/42	v realizaci
78	Děčín XVII-Jalůvčí	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost MŠ Saská	Komplexní bezbariérovost MŠ Saská.	1 150	1 150	0	2025	2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
79	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	PD splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací. Aktualizace PD.	708	708	0	2022	2026	probíhá zpracování PD	3, 9	ANO/40	v přípravě
80	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Rekonstrukce mostu DC - 046L + MK. Odvodnění a VO Na Hrázi	Vybudování zpevněné komunikace, včetně veřejného osvětlení.	5 900	5 900	0	2024	2026	v realizaci	3, 9	ANO/41	v realizaci
81	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Most DC 023L Jelení 48	HAVARIJNÍ STAV - DŮLEŽITÁ SPOJNICE - POVODŇOVÉ ŠKODY.	5 000	5 000	0	2022	2026	PD	3, 9	ANO/41	v přípravě
82	Děčín XXVII-Březiny	C1	Parkovací plochy p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	PD na vybudování parkoviště.	800	800	0	2024	2026	PD	3, 9	ANO/10	v přípravě
83	Děčín XXVII-Březiny	C2	Modernizace ZŠ Kosmonautů Děčín	Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v přírodních vědách prostřednictvím modernizace odborné učebny a zlepšení bezbariérového pohybu uvnitř budovy Základní školy Kosmonautů v Děčíně - Březiny. Součástí projektu je zároveň i modernizace školního hřiště, kde následně vznikne nový multifunkční sportovní areál.	28 650	8 920	19 730	2025	2028	zpracovaná dokumentace	4, 9	ANO/32	v přípravě
84	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení učebnového pavilonu a TV	Opatření proti nevyhovujícím dobám dozvuku a požadavku na osvětlení.	5 000	5 000	0	VI/2024	IX/2025	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
85	Děčín XXVII-Březiny	G1	Zeleň hřbitov Březiny	Ošetření stromů, keřů.	40	40	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
86	Děčín XXX-Velká Veleň	G1	Ošetření stromů a keřů v katastrálním území Velká Veleň	Ošetření stromů, keřů.	100	100	0	2021	2027	žádosti občanů	15	ANO/38	v přípravě
87	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD na opravy MK Velká Veleň	Chybějící zařízení pro záchyt povrchové vody z výše položených pozemků, oprava povrchu MK. Záchyt vody v krajině - vegetační dlažba.	200	200	0	2024	2026	v přípravě	3, 9	ANO/42	v přípravě
88	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD - Velká Veleň - odvodnění, komunikace	Velkoplošná oprava MK, úprava potoka.	100	100	0	2024	2026	v přípravě	3, 9	ANO/42	v přípravě
89	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	Rekonstrukce MK Klicperova – 1. etapa 2023-2025	Rekonstrukce komunikace.	800	800	0	2027	2028	v přípravě	3, 9	ANO/42	v přípravě
90	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	Rekonstrukce chodníku ul. Vítězství, I.etapa	Oprava poškozeného chodníku v současné době v asfaltu. Pokračování od ul. Malá po ul. Říční směr Boletice.	3 000	3 000	0	2024	2026	PD, SP se vyřizuje	3, 9	ANO/37	v realizaci
91	Děčín XXXII-Boletice n/L	D2	Rekonstrukce bytového objektu Spojenců 209	Rekonstrukce bytového objektu a přeměna na 6 sociálních bytových jednotek a zároveň zajištění bezbariérovosti prostřednictvím výstavby výtahu.	20 000	3 000	17 000	2025	2027	Probíhá studie	9	NE	v přípravě
92	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	DOZP Boletice - demolice a nová výstavba	Odstranění stávajícího objektu DOZP, výstavba nového objektu.	108 000	28 000	80 000	2024	2026	dotace získána - financování ex post	3, 9	NE	v realizaci
93	Děčín XXXII-Boletice n/L	F2	DDM Boletice - projektová dokumentace	Předmětem je získání finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace vč. rozpočtu na modernizaci budovy DDM Boletice (vnitřní prostory i venkovní prostory), vč. zajištění bezbariérovosti.	650	97	553	2025	2026	zpracovaná jednoduchá dokumentace	4	ANO/34	v realizaci
94	Děčín XXXII-Boletice n/L	F2	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Míru	Předmětem je pořízení dřevěných didaktických prvků a mobiliáře na školní zahradu.	690	103	587	2024	2026	zpracován seznam didaktických prvků a mobiliáře	4	ANO/34	v přípravě
95	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Zeleň hřbitov Boletice nad Labem	Ošetření stromů, keřů.	40	40	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
96	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Sídlisté Boletice a Křešice	Ošetření stromů, keřů, dětského hřiště, cesty v parcích.	300	300	0	2021	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/27, 38	v přípravě
97	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - Oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	PD. Most ve velmi špatném stavu, snížená únosnost.	100	100	0	2023	2025	PD	3, 9	ANO/41	zrealizováno
98	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	Oprava mostu.	4 500	4 500	0	2025	2026	PD + SP	3, 9	ANO/41	v realizaci

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2025 (schváleno v ZM dne 28.05.2026 - č. usnesení ZM 26 05 04 02)

Stav ke dni 31.12.2025, zpracovaný ke dni 15.03.2026

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
99	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel. Rada města usnesením č. RM 21 20 36 04 schválila uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů.	10 230	10 230	0	2023	2026	Vráceno na OKD, nešlo realizovat, protože nebyla objíždná trasa pro veškerou dopravu (přejezd má tonážní omezení jen pro osobní vozidla).	3, 9	ANO/42	v přípravě
100	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Rekonstrukce mostu DC-035P ul. 17. listopadu	Most ve velmi špatném stavu, malý průtočný profil, při zvýšení hladiny vodního toku se vozovka zatápí.	120	120	0	2023	2026	PD	3, 9	ANO/41	v přípravě
101	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Sukova	Oprava povrchů, fešení odvodnění, zpevnění svahu pro potřeby parkování.	121	121	0	2022	2026	v přípravě	3, 9	ANO/42	v přípravě
102	Děčín XXXIII-Nebočady	G1	Zeleň hřbitov Nebočady	Ošetření stromů, keřů.	40	40	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
103	Děčín XXXIII-Nebočady	G1	Park Nebočady	Soutěž o návrh - malá parková plocha se stromy v blízkosti konečné v Nebočadech, v parku se nachází 6 ks stromů, v rámci revitalizace by bylo třeba odclonit park od komunikace, ošetřit stromy, doplnit park cestami, mobiliářem, keři, záhony.	200	200	0	2019	2027	inventarizace dřevin	15	ANO/37	v přípravě
104	Děčín XXXV-Lesná	G1	Zeleň hřbitov Lesná	Ošetření stromů, keřů.	40	40	0	III/2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
105	celoplošné	A3	Veletrh Škola Děčín 2025 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	17	17	0	2025	2025	zrealizováno	4, 8	ANO/3	zrealizováno
106	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	4 200	4 200	0	2021	2028	PD	15	NE	v realizaci
107	celoplošné	B2	Instalace fotovoltaických elektráren na objekty města	Instalace fotovoltaických elektráren na objekty města.	35 000	20 000	15 000	2024	2026	probíhá soutěž na dodavatele	7	ANO/7	v realizaci
108	celoplošné	B2	Projekt EPC	Realizace úsporných opatření (elektřina, voda, teplo).	80 000	70 000	10 000	2024	2025	zrealizováno	7	NE	zrealizováno
109	celoplošné	C1	Parkování u ZOO	Jedná se o rozšíření parkovacích míst u ZOO, jejich monitorování a zobrazování aktuálního stavu na ulici Teplická.	800	800	0	2023	2026	PD	3, 9	ANO/14	v přípravě
110	celoplošné	C2	Bezbariérová trasa č. II	Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k VZP v Myslbekově ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu chodníků, přechodů a pěších tras. Projekt byl v roce 2020 schválen Úřadem vlády ČR a byl doporučen k financování na SFDI. Z důvodu výstavby lávky přes Labe, jejíž začátek je v ul. Práce, je tato akce prozatím pozastavena.	4 520	678	3 842	2019	2028	Investiční záměr Úřadem vlády doporučen k financování, PD je nutno zaktualizovat v souladu s projektem Lávka přes Labe. Poté lze podat žádost o dotaci na SFDI.	4, 9	NE	v přípravě
111	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - elektrobusy	Pořízení elektrobusů.	250 000	37 500	212 500	2024	2026	v realizaci	9	NE	v realizaci
112	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - dobijcí stanice	Pořízení dobijcí stanice.	33 000	5 000	28 000	2024	2026	výběrové řízení na dodavatele	9	NE	v realizaci
113	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - obnova odbavovacího systému	Obnova odbavovacího systému.	20 000	3 000	17 000	2024	2026	v realizaci	9	ANO/13, 14	v realizaci
114	celoplošné	D1	Modernizace radiové sítě	Výměna ručních a vozidlových radiostanic, základnové radiostanice, převaděče.	200	200	0	2022	2025	zrealizováno	9, 11	NE	zrealizováno
115	celoplošné	D1	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	Zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě.	14 515	1 078	13 437	2023	2025	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
116	celoplošné	D1	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5 G	Nákup a instalace inovativního technologického vybavení města v podobě čtrnácti flexibilně nasaditelných mobilních kamer využívající bezdrátovou konektivitu 5G.	19 360	3 360	16 000	2024	2026	v realizaci	9, 11	NE	v realizaci
117	celoplošné	D3	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	Podpora osob s kumulací handicapů při vstupu na trh práce.	9 998	500	9 498	2023	2025	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
118	celoplošné	D4	Týden (nejen) pro seniory	11. ročník akce pro seniory ve městě.	183	183	0	2025	2025	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
119	celoplošné	D4	Týden sociálních služeb	Akce zaměřené na rozšíření povědomí veřejnosti o dostupných službách ve městě.	28	28	0	2025	2025	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
120	celoplošné	D4	Sociální průvodce Děčínska	Informační brožura pro veřejnost o poskytovaných sociálních službách a návazných aktivitách v Děčíně a blízkém okolí.	105	105	0	2025	2025	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
121	celoplošné	D4	Potravinová pomoc	Potravinová pomoc pro osoby v krizi.	700	700	0	2022	doba neurčitá	v realizaci	2	NE	v realizaci
122	celoplošné	E2	Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Děčíně	Projekt zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, stoly, wc, cyklostojany, koše na odpadky), obnovu či doplnění dopravního značení na Labské cyklostezce a současně na pořízení studie napojení vnitřních cyklotras na Labskou cyklostezku.	1 520	456	1 064	2025	2025	zrealizováno	3, 9	ANO/27	zrealizováno
123	celoplošné	E2	Dřevorubecké stezky	Vytvoření dřevorubeckých stezek v okolních lesích a na hřebenech v okolí přírodě. Tématicky zaměřená originální socha či lavička, umělecky zpracována, bude osazena QR kódem pro snadnou orientaci a zároveň bude sloužit jako poznávací zdroj pro turisty. Například dřevorubecká stezka, kterou jsme již zrealizovali na Pastýřské stěně nebo na Kvádrberku velice dobře funguje a lidé sdílí fotografie uměleckých děl, které našli na stezce dřevosochání.	50	50	0	2024	2026	záměr	9	ANO/27	v přípravě
124	celoplošné	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II	Předmětem projektu je modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenická, ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině. Výstupem bude odborná učebna fyziky-chemie+kabinet v ZŠ Na Pěšině, 2x jazyková učebna v ZŠ Březová a multifunkční ICT učebna v ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbar. soc. zařízení a pořízení pásového schodolezu pro zajištění bezbar. pohybu po budově školy. Všechny tři školy budou mít zároveň posílení vnitřní konektivity školy.	28 600	2 897	25 703	2024	2025	zrealizováno	4, 9	ANO/33	zrealizováno
125	celoplošné	F2	Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně	Předmětem je pořízení vybavení školních klubů a školních družin na ZŠ Na Strání, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Máchovo nám.	3 324	499	2 825	2024	2026	seznam vybavení jednotlivých škol	4	ANO/34	v realizaci
126	celoplošné	G1	Ošetření památných stromů	ošetření 3 ks dubů: 1) Dub v Děčíně (Quercus robur), kód 105020, p. č. 1119/2 k. ú. Děčín , 2) Dub červený na Kvádrberku (Quercus rubra), kód 105909, p. č. 673/1 k. ú. Děčín 3) Schillerův dub na Kvádrberku (Quercus robur), kód 105910, p. č. 673/1 k. ú. Děčín.	57	57	0	2025	2025	zrealizováno	15	ANO/38	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2025 (schváleno v ZM dne 28.05.2026 - č. usnesení ZM 26 05 04 02)

Stav ke dni 31.12.2025, zpracovaný ke dni 15.03.2026

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
127	celoplošné	G1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči.	150	150	0	2021	2026	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
128	celoplošné	G4, C3	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně	Stavební úpravy autobus. zastávek Kamenická (u DPS), Myslbekova a Tyršova. Zajištění bezbariérových úprav, úpravy přílehlých chodníků, instalace inteligentních panelů.	29 217	11 552	17 665	2025	2028	PD + SP	9, 11	ANO/43	v realizaci
129	celoplošné	G4, C3	Inteligentní řešení v dopravě PD zastávka/stavební úpravy Teplická "Kovočas" 2023-2025	Informační panel, mobiliář, přístřešek.	2 000	2 000	0	2025	2026	PD + SP	9, 11	ANO/43	v přípravě
130	celoplošné	H1	Pocitové mapy	Aktualizace pocitových map z roku 2019.	3	3	0	2023	2025	sběr dat	3, 9	ANO/48	zrealizováno
131	celoplošné	H1	Dopravní Dashboard	Zobrazování informací z dopravy ve městě (data z radarů a řadičů na křižovatkách).	0	0	0	2025	2026	probíhá spolupráce s DCÚK	9	ANO/50	v realizaci
132	celoplošné	H2	Vytvoření Chatbota pro zaměstnance úřadu	Chatbot, který pomáhá zaměstnancům s orientací v IS a ve směnicích.	35	35	0	2025	2025	chatbot dokončen a v provozu	8	ANO/49	zrealizováno
133	celoplošné	H2	Automatizace některých agend	Výběr agend k automatizaci a její provedení.	200	200	0	2022	2026	probíhá postupná automatizace	9	ANO/49	v realizaci
134	celoplošné	H2	Kybernetická bezpečnost	Zajištění kybernetické bezpečnosti, plánu obnovy při napadení ransomware a další.	1 000	1 000	0	2022	2026	probíhá dokončení dopadové analýzy a informační koncepce	9, 11	NE	v realizaci
135	celoplošné	H2	Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu	Sledování trendu vývoje spokojenosti zaměstnanců magistrátu prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti.	169	169	0	2025	2026	Již průběžně dlouhodobě realizováno.	8	ANO/49	v přípravě
					1 872 116	1 011 216	860 900						

Vysvětlivky / použité zkratky:

AOFK	Agentura ochrany přírody
CD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
DCÚK	Datové Centrum Ústeckého kraje, p.o.
DDM	Dům dětí a mládeže
DKP	Drobný majetek
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DUR	Dokumentace pro územní řízení
DZR	Domov se zvláštním režimem
HDPE	Vysoko hustotní polyetylen
IRÓP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
KHS	Krajská hygienická stanice
k.ú.	Katastrální území
MK	Místní komunikace
MK ČR	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	Mateřská škola
MV	Ministerstvo vnitra
OPŽ+	Operační program Zaměstnanost plus
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
p.p.č. / p.č.	Pozemková parcela číslo
RFID	Identifikace na rádiové frekvenci
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFZP	Státní fond životního prostředí
SMS	Středisko městských služeb
soc.	Sociální
SP	Stavební povolení
SVS, a.s.	Severočeská vodárenská společnost, a.s.
SZDC	Správa železniční dopravní cesty
SD	Školní družina
SJ	Školní jídelna
TV	Tělesná výchova
ul.	Ulice
ÚR	Územní rozhodnutí
ÚT	Ústřední topení
VO	Veřejné osvětlení
VR	Výběrové řízení
VZT	Vzduchotechnika
ZS	Základní škola
ZTI	Zdravotně technická instalace

všech cílů OSN:

1.	Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
2.	Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
3.	Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
4.	Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
5.	Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
6.	Zajistit všem dostupnost vody a sanitacních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7.	Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
8.	Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
9.	Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
10.	Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
11.	Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12.	Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13.	Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládnání jejích dopadů
14.	Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
15.	Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a
16.	Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní
17.	Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování