


Harmonogram prací 04-05/2022 - Děčín Bynov

[illegible]

	frézování vozovky
	pokládka vrstvy ACP 16 50/70 - rozhodne TDI pokud bude nutné
	pokládka vrstvy ložné ACL 16 Pmb 45/80-60
	výšková úprava všech poklůů, hrníčků na silnici



pokládka závěrečné ohrusné vrstvy BBTM 8 S - ukončení etapy - následuje další (celkem 4. etapy)