

**Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)**

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2024 (schváleno v ZM dne 27.03.2025 - č. usnesení ZM 25 03 04 12)**

Stav ke dni 31.12.2024

Původní pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
1	Děčín I-Děčín	A4	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	Realizace rozvojové zóny.	0	0	0	2019	2027	studie využitelnosti území	8	ANO/4	v přípravě
2	Děčín I-Děčín	B2	Obnova palisády nad turistickým chodníkem	Oprava zabezpečení nestabilního svahu nad tur. cestou pod Kvádrberkem. Kvůli dotaci bylo zařazeno Českou geologickou službou do Registru svahových deformací.	2 700	1 000	1 700	2024	2025	PD + SP, požádáno o dotaci	3, 9	NE	v přípravě
3	Děčín I-Děčín	B2	Odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	130 000	120 000	10 000	2024	2027	PD	9	NE	v přípravě
4	Děčín I-Děčín	C2	Cyklostezka Ploučnice - realizace výstavby chybějící části v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	30 000	12 700	17 300	2023	2025	zatím nepřevzato	9	ANO/11	zrealizováno
5	Děčín I-Děčín	E2	Poesiomat	Kovové roury, na kterých po zmáčknutí knoflíku zazní jedna z dvaceti básní vybraných na míru místu, kde jsou umístěny. Ideálem je, aby zněly přímo básně, které načteli samotní básníci. Autor projektu je Ondřej Kobza, tvůrce městských projektů pro veřejnost. Poesiomat bude umístěn na Smetanově nábřeží v blízkosti rožala.	250	100	150	2024	2024	realizováno	3	NE	zrealizováno
6	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - obnova Dlouhé jízdny	Restaurování Dlouhé jízdny, včetně předpoří.	49 000	9 000	40 000	2023	2025	PD + SP, dotace získána	3, 9	ANO/26	v realizaci
7	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a sala terreny	Restaurování Růžové zahrady, Sala Terreny a kamenosochařských prvků.	55 000	15 000	40 000	2023	2025	PD + SP, dotace získána	3, 9	ANO/26	v realizaci
8	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - oprava mlátových cest	Oprava mlátových cest v areálu zámku.	500	500	0	2024	2030	studie	3, 9	ANO/26	v realizaci
9	Děčín I-Děčín	E2	PD - Zahradnický domek	Revitalizace zapsané kulturní památky.	1 100	1 100	0	2024	2025	v realizaci	3, 9	ANO/26	v realizaci
10	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, změna likvidace splaškových a dešťových vod v areálu děčínského zámku.	5 000	5 000	0	2024	2027	PD v realizaci	3, 9	ANO/30	v přípravě
11	Děčín I-Děčín	E2	Pohádková kašna na Masarykově náměstí - III. část, návrat soch	Navrácení sochařské výzdoby na městskou kašnu.	20 000	20 000	0	2024	2028	Vernisáž proběhla 11/24.	3, 9	ANO/30	v přípravě
12	Děčín I-Děčín	G1, C1	Rekonstrukce místní komunikace a zpevněných ploch Smetanovo nábřeží p.p.č. 163/1, 2342/3, 2880 a 2881, k.ú. Děčín	Práce zahrnují opravu obrubníků a opravu poškozené plochy zelené sousedící s vozovkou komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně I. Jedná se o obslužné slepé rameno místní komunikace, které slouží pro obsluhu přílehlých objektů, parkování vozidel a pohyb chodců. Komunikace v dotčené lokalitě je vybavena jednostranným chodníkem a odvodnění je do uličních vpustí kanalizace.	300	300	0	2024	2027	PD	15	ANO/38	v přípravě
13	Děčín I-Děčín	G2	Dispoziční studie - Rozvoj Aquaparku Děčín	Rekonstrukce a rozšíření stávajících prostor wellness (chodby, odpočívárny, recepcce...), výměna za nerez zastřešení 50m bazénu.	1 500	1 500	0	2024	2025	předáno na odd. přípravy a realizace staveb k realizaci	3	ANO/26	v přípravě
14	Děčín I-Děčín	G2	Plavecký areál Děčín - výměna vstupních dveří za posuvné se systémem automatického otevírání dveří	Výměna nevhodných vchodových dveří.	1 500	1 500	0	2024	2026	předáno na odd. přípravy a realizace staveb k realizaci	3	ANO/26	v přípravě
15	Děčín I-Děčín	G2	Plavecký areál Děčín - doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor	Zlepšení služeb a bezpečnosti pro návštěvníky plaveckého areálu.	400	400	0	2024	2025	předpoklad realizace 05/2025	9	ANO/26	v přípravě
16	Děčín I-Děčín	G4	Údržba Tyršova mostu ošetření ocelové konstrukce dle zpracovaného technologického postupu, výměna dilatačního závěru	Ošetření ocelové konstrukce, včetně nátěru, bude probíhat po etapách.	4 000	4 000	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/41	zrealizováno
17	Děčín I-Děčín	G4	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. S ohledem na stav mostovky je nutné zajistit opravu v roce 2024.	3 763	2 342	1 421	2024	2025	PD + SP, dotace získána	3, 9	ANO/41	v realizaci
18	Děčín I-Děčín	G4	Oprava Tyršova mostu - výměna dilatačního závěru a statické podepření levoběžné opěry	Na základě provedených prohlídek je nutné zajistit výměnu dilatačního závěru nad pilířem a dále statické podepření, které zajistí těsnost dilatačních závěrů a omezí namáhání příčníků a tato opatření prodlouží životnost mostu.	3 000	3 000	0	2024	2026	VŘ	3, 9	ANO/41	v přípravě
19	Děčín I-Děčín	G4	Oprava Tyršova mostu - SO211, oprava revizní lávky pod středním polem	Revizní lávky v současné době již v havarijním stavu - uzavřeny.	650	650	0	2024	2026	VŘ	3, 9	ANO/41	v přípravě
20	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova u Parolodi	Nutná rekonstrukce konstrukčních vrstev chodníků z důvodu havarijního stavu u sklepních prostor Parolodi.	300	300	0	2024	2026	příprava PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
21	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce schodiště Tyršova u Parolodi	Rekonstrukce schodiště.	660	660	0	2024	2025	VŘ	3, 9	ANO/42	v přípravě
22	Děčín I-Děčín	G4	Rekonstrukce chodníku ul. 17. listopadu I. etapa	Rekonstrukce chodníku.	210	210	0	2024	2026	PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
23	Děčín I-Děčín, Děčín IV- Podmokly, Děčín VI-Letná	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I	Modernizace odborných učeben v ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Na Strání. Realizací projektu dojde k vybudování učebny ICT a přírodní vědy v ZŠ Dr. M. Tyrše, učebny přírodních věd + kabinet, biologie + kabinet, x2 informatika + prostor pro 3D tiskárnu, cizí jazyky a venkovní zázemí v ZŠ Máchovo nám. a učebna fyziky v ZŠ Na Strání. Zároveň bude zajištěna bezbariérovost škol (tam kde není) a posílení konektivity škol (tříd).	46 497	4 650	41 847	2023	2024	zrealizováno	4, 9	ANO/33	zrealizováno
24	Děčín II-Nové Město	C1	Garážový dům, p.p. č. 1250/35 k.ú. Děčín, ul. Kamenická, Děčín II	Jedná se o vybudování novostavby garážového domu. Především akce je zpracování prováděcí dokumentace stavby a vlastní realizace.	51 000	51 000	0	2023	2025	příprava PD	3, 9	ANO/10	v přípravě
25	Děčín II-Nové Město	C1	Parkovací plochy p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	Příprava zpracování studie, projektové dokumentace na výstavbu parkovací plochy. (ul. B. Martinů - sídliště Kamenická).	800	800	0	2024	2026	příprava PD	3, 9	ANO/10	v přípravě
26	Děčín II-Nové Město	C2	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	936	468	468	2024	2027	Schválen záměr na Úřadu vlády ČR v roce 2022, nutno zapracovat úpravy v PD a poté lze podat žádost o dotaci na MŠMT.	3, 4	ANO/12	v přípravě
27	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - PD	PD na vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování.	1 600	1 600	0	2022	2024	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
28	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu.	50 000	50 000	0	2024	2026	přiznaná dotace k čerpání v r. 2025	1, 3	NE	v realizaci
29	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD "krček" - snížení energetické náročnosti	Zateplení střechy a obvodového pláště budovy.	650	650	0	V/2024	VIII/2024	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
30	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD Kamenická 1058/48 - snížení energetické náročnosti	Zateplení střechy a obvodového pláště budovy.	2 720	2 720	0	V/2024	VIII/2024	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno

**Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)**

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2024 (schváleno v ZM dne 27.03.2025 - č. usnesení ZM 25 03 04 12)**

Stav ke dni 31.12.2024

Původní pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
31	Děčín II-Nové Město	F1	PD - Revitalizace objektů MŠ Riegrova	PD - Zateplení, výměna oken, zateplení střešního pláště, rekuperace, ...	900	900	0	2024	2026	příprava schválení záměru	4, 9	ANO/32	v realizaci
32	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Tylova - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu včetně přeložení vnitřních rozvodů el.	3 500	3 500	0	2024	2025	zaslána žádost o realizaci VZ na odd. přípravy a realizace staveb	4, 9	ANO/32	v přípravě
33	Děčín II-Nové Město	F1	PD - Revitalizace objektů MŠ Lillová	PD - Zateplení, výměna oken, zateplení střešního pláště, rekuperace, ...	850	850	0	2024	2025	probíhá zpracování PD	4, 9	ANO/32	v přípravě
34	Děčín II-Nové Město	G1	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	Vybudování hřiště pro bezpečné vyžití psů a pejskařů, překážky, lavičky.	500	500	0	2022	2025	schváleno RM	3, 9	ANO/37	v přípravě
35	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK. ul. Škroupova	Oprava části stávajícího chodníku, výměna kabelového vedení včetně stožárů VO, výměna svítidel veřejného osvětlení a částečná oprava místní komunikace.	3 062	3 062	0	2024	2024	probíhá kolaudace VO	3, 9	ANO/42	zrealizováno
36	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK ul. Purkyňova - U Nemocnice	Oprava stávajících chodníků, oprava místní komunikace a úprava autobusového závalu MAD – navazujeme na koordináční stavbu SVS (rekonstrukce kanalizace a vodovodu) a GASNET s.r.o. (rekonstrukce plynovodu).	11 301	11 301	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
37	Děčín II-Nové Město	G4, C2	Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká, Děčín II + VO	Úpravy chodníků vč. nového nasvětlení.	1 500	1 500	0	2024	2026	PD + ÚR	3, 9	ANO/43	v přípravě
38	Děčín II-Nové Město, Děčín III-Staré Město, Děčín IX-Bynov	F1	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II	Předmětem projektu je modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenická, ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině. Výstupem bude odborná učebna fyziky-chemie+kabinet v ZŠ Na Pěšině, 2x jazyková učebna v ZŠ Březová a multifunkční ICT učebna v ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbar. soc. zařízení a pořízení pásového schodolezu pro zajištění bezbar. pohybu po budově školy. Všechny tři školy budou mít zároveň posílení vnitřní konektivity školy.	28 600	25 703	2 897	2024	2025	PD, dotace získána	4, 9	ANO/33	v realizaci
39	Děčín III-Staré Město	G4	Oprava lávky DC-006P u Promtusu	Nevyhovující stav mostovky, nutná PKO konstrukce, nové zachytivé zařízení. Jedná se o lávku na trase cyklostezky Staré Město - Březiny, výměna mostovky - nové kompozitní rošt s oboustranným plným krytem (viz. mostovka lávky ul. Oblouková u zimního stadionu), PKO ocelové konstrukce.	680	680	0	2023	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/41	zrealizováno
40	Děčín IV-Podmokly	B3, E2	ZOO - Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro zvířata - objekt EVVO.	5 140	5 140	0	2024	2025	PD + SP do 1/2025 - požádáno o prodloužení SP	3, 9	ANO/26	v přípravě
41	Děčín IV-Podmokly	C1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa D	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastních inženýrských sítí a to částečně v souladu s územní studií Podmokel. (část ul. Teplická, ul. Thomayerova).	120 000	120 000	0	X/2018	2025	PD + SP	3, 9	ANO/37	v realizaci
42	Děčín IV-Podmokly	C1	PD + realizace - Obnova historické části Podmokel - etapa B	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legii až po Podmokelskou ul. včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legii (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí), která bude zpracována v souladu s územní studií „Obnova historické části Podmokel“.	120 000	120 000	0	2021	2026	PD + SP	3, 9	ANO/37	v přípravě
43	Děčín IV-Podmokly	C1	Parkování u ZOO	Jedná se o rozšíření parkovacích míst u ZOO, jejich monitorování a zobrazování aktuálního stavu na ulici Teplická.	800	800	0	2023	2025	PD	3, 9	ANO/14	v přípravě
44	Děčín IV-Podmokly	E2	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	Statické zajištění.	6 500	6 500	0	2024	2024	PD + SP	3, 9	ANO/30	zrealizováno
45	Děčín IV-Podmokly	E2	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	Revitalizace vnitřních prostor objektu.	20 000	15 000	0	2024	2026	PD + SP	3, 9	ANO/30	v realizaci
46	Děčín IV-Podmokly	E2	ZOO - oprava oplocení tapíra	Oprava oplocení a zkomfortnění pohledu do výběhu.	2 600	2 600	0	2024	2026	PD, předpoklad realizace 05/2025	3, 9	ANO/30	v přípravě
47	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ Máchovo nám. - výměna střešního pláště a úprava bleskosvodné soustavy	Výměna střešní krytiny, oprava části krovu, komínů, výměna bleskosvodné soustavy.	7 000	7 000	0	VI/2023	III/2024	PD	4, 9	ANO/32	zrealizováno
48	Děčín IV-Podmokly	F1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Předmětem projektu je vybudování výtahu a stavební úpravy sociálního zařízení ve všech patrech a zřízení 2 bezbariérových soc. zařízení.	7 000	3 500	3 500	2024	2025	PD, dotace získána	4, 9	ANO/32	v realizaci
49	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - rekonstrukce elektroinstalace v objektu, zateplení a oprava fasády včetně rekonstrukce komunikace a půdního prostoru.	Částečná rekonstrukce elektroinstalace v objektu, zateplení a oprava fasády a rekonstrukce půdního prostoru.	27 500	2 055	7 000	2024	2026	PD, žádost o dotaci podána	4, 9	ANO/32	v přípravě
50	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - bezbariérovost DDM Boletice	Komplexní bezbariérovost DDM Boletice.	20 000	20 000	0	2024	2027	Podaná žádost o dotaci na PD, je součástí PD - DDM Boletice - zateplení a oprava fasády.	4, 9	ANO/32	v přípravě
51	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Březiny - Snížení energetické náročnosti objektu	Zateplení pláště, výměna vytápění, výměna střešní konstrukce.	34 000	34 000	0	2024	2026	PD, žádost o dotaci podána	4, 9	ANO/32	v přípravě
52	Děčín IV-Podmokly	G1	Obnova historické části Podmokel (etapa C)	Revitalizace veřejného prostranství.	3 060	3 060	0	2022	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/37	zrealizováno
53	Děčín IV-Podmokly	G1	Zeleň hřbitov Škrabky	Ošetření stromů, keřů.	42	42	0	III/2021	2025	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
54	Děčín IV-Podmokly	G1	PD - Obnova historické části Podmokel - etapa A	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel - území před nádražím / Grandem včetně navazujících ulic.	2 000	2 000	0	2022	2025	dopravní studie	3, 9	ANO/37	v přípravě
55	Děčín IV-Podmokly	G2, E2	Divadlo Děčín - PD + realizace - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující před divadlem	Zvětšení parkoviště před rampou divadla.	700	700	0	2024	2026	bude součástí akce Revitalizace ulice Teplická	9	NE	v realizaci
56	Děčín IV-Podmokly	G2, E2	Kino Sněžník - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří	Zabezpečení prostoru kina.	500	500	0	2024	2025	v přípravě	3	NE	v přípravě
57	Děčín IV-Podmokly	G4	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	Nová stavba související s Rekonstrukcí Galerie na Výšinách.	4 400	2 200	0	2023	2025	PD + SP	3, 9	ANO/42	v přípravě
58	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce - Galerie Na Výšinách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšinách a oprava svahů nad komunikací.	63 700	20 000	0	2023	2025	PD + SP	3, 9	ANO/42	v přípravě
59	Děčín IV-Podmokly	G4, C2	Lávka Děčín - Podmokly, cyklistická trasa u železničního mostu přes Labe - PD 2024-2028	Stavba nové cyklolávky přes Labe.	100 000	57 500	42 500	2024	2026	PD, dotace získána	9	ANO/41	v realizaci
60	Děčín IV-Podmokly	G6	Metropolitní síť - Magistrát A1	Uložení HDPE před budovou A1, ul. Divišova ke křižovatce Prokopa Holého.	350	350	0	2023	2024	zrealizováno	4, 9	ANO/44	zrealizováno

**Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)**

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2024 (schváleno v ZM dne 27.03.2025 - č. usnesení ZM 25 03 04 12)**

Stav ke dni 31.12.2024

Původní pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelého rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
61	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Klostermannova	Komplexní bezbariérovost MŠ Klostermannova.	1 000	500	500	2024	2025	studie	4, 9	ANO/32	v přípravě
62	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Moskevská	Komplexní bezbariérovost MŠ Moskevská.	1 300	650	650	2024	2025	studie	4, 9	ANO/32	v přípravě
63	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Thunská	Komplexní bezbariérovost MŠ Thunská.	700	350	350	2024	2025	studie	4, 9	ANO/32	v přípravě
64	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Thunská 1303/4 - odvlhčení objektu	Realizace odvlhčení celého objektu.	1 400	1 400	0	2024	2025	stavebně technické posouzení	4, 9	ANO/32	v přípravě
65	Děčín VI-Letná	G1	Akce PaR 2022- Revitalizace workoutového hřiště na Letné	Vybudování workoutového hřiště pro děti a dospělé.	500	500	0	2022	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/37	zrealizováno
66	Děčín VI-Letná	G1	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Úprava porostu, úprava vstupu, vyřezání objektů, ukazatelů, nástěnek.	500	500	0	2022	2024	zrealizováno	15	ANO/37	zrealizováno
67	Děčín VI-Letná	G4	Výměna sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská	Veřejné osvětlení.	5 900	5 900	0	2023	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
68	Děčín VI-Letná	G4	MK Štursova	Nezpevněná MK - koordinace se SVS a s.	3 300	3 300	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
69	Děčín VI-Letná	G4	Oprava chodníků Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská	Oprava chodníků.	4 500	4 500	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
70	Děčín VI-Letná	G4	Oprava chodníků Teplická Bynov (mezi OC Penny a Tesco)	Oprava chodníků.	2 800	2 800	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
71	Děčín VI-Letná	G4	PD + realizace - VO - Děčín VI, Slovanská	Výměna - nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	4 500	4 500	0	2018	2024	zrealizováno	9	ANO/37	zrealizováno
72	Děčín VI-Letná	G4	Úprava sítě VO ul. Slovanská, Popovická	Rekonstrukce sítě VO, koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	6 000	6 000	0	2022	2026	PD + ÚR	3, 9	ANO/37	v přípravě
73	Děčín VII-Chrochvice	G4	Oprava MK ul. Mokrý	Jedná se o přípravu opravy MK v koordinaci s SVS a s.	200	200	0	2022	2027	PD	3, 9	ANO/42	v přípravě
74	Děčín XIII-Loubí	E2	MVN Loubí - odbahnění, oprava	Oprava nátoky a hráze MVN.	4 000	3 715	285	2023	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/30	zrealizováno
75	Děčín IX-Bynov	C1	Zklidnění dopravy na ul. Teplická, Bynov	Umístění úsekového měření, včetně ukazatele okamžité rychlosti na části silnice č. I/13 ul. Teplická Děčín, Bynov.	1 300	1 300	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/14	zrealizováno
76	Děčín IX-Bynov	F1	Stavební úpravy objektu MŠ Na Pěšině - III. etapa	Stavební úpravy pojovacího koridoru mezi pavilony - výměna tech. Instalací, výměna povrchů (ker. dlažba, minerální podhled).	480	480	0	VI/2024	VIII/2024	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
77	Děčín IX-Bynov	F1	ZŠ Na Pěšině - výstavba sociálních zařízení v pavilonu TV	Stavební úpravy soc. zařízení v pavilonu TV.	610	610	0	VI/2024	VIII/2024	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
78	Děčín IX-Bynov	F1	Modernizace soc. zařízení a zázemí zaměstnanců v I. PP objektu MŠ Na Pěšině	Stavební úpravy vyvolané výměnou ležaté kanalizace - výměna ZTI, ÚT, elektroinstalace, oprava povrchů.	1 720	1 720	0	VI/2024	VIII/2025	uzavřená SoD	4, 9	ANO/32	v realizaci
79	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 1. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 1. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	757	757	0	2019	2027	zpracování PD	3, 9	ANO/37	v realizaci
80	Děčín IX-Bynov	G1, C2	PD - 2. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 2. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	2 000	2 000	0	2022	2027	zpracování PD	3, 9	ANO/37	v realizaci
81	Děčín X-Bělá u Děčína	F1	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	Stavební úpravy související se změnou užívání na MŠ - přístavba MŠ, zateplení, výměna instalací, FVE.	8 867	8 867	0	IX/2024	VIII/2025	PD	4, 9	ANO/32	v realizaci
82	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	Oprava propustky DC-044L Družstevní, oprava MK ul. Družstevní, oprava MK ul. Na Nivách	Celková rekonstrukce.	19 240	9 640	9 600	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
83	Děčín X-Bělá u Děčína	G4	PD - Úprava sítě VO ul. Družstevní, Na Nivách, Saská (koordinace s ČEZ Distribuce a.s.)	PD - Úprava sítě VO ul. Družstevní, Na Nivách, Saská.	217	217	0	2024	2024	zrealizováno	9	ANO/37	zrealizováno
84	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	2 500	2 500	0	2022	2025	První část k čp. 1 je předána k realizaci na OMH, další PD zpracovává OMH	9	ANO/42	v realizaci
85	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Úprava břehů přívozu Dolní Žleb	úprava řeší nájezdy na přívoz Dolní Žlebu.	4 000	4 000	0	2023	2027	PD	9	ANO/42	v přípravě
86	Děčín XV-Prostřední Žleb	G4	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie opěrné zdi Žlebská	Celková rekonstrukce mostu + opěrné zdi nad tratí SŽDC.	12 600	12 600	0	2024	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/41	zrealizováno
87	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	42 900	42 900	0	2022	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/40	zrealizováno
88	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G3	PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	PD splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací. Aktualizace PD.	708	708	0	2022	2025	probíhá zpracování PD	3, 9	ANO/40	v přípravě
89	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Rekonstrukce mostu DC - 046L + MK. Odvodnění a VO Na Hrázi	Vybudování zpevněné komunikace, včetně veřejného osvětlení.	5 900	5 900	0	2024	2025	xxx	9	ANO/41	v realizaci
90	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Most DC 023L Jelení 48	HAVARIJNÍ STAV - DŮLEŽITÁ SPOJNICE - POVODNOVÉ ŠKODY.	5 000	5 000	0	2022	2026	PD	3, 9	ANO/41	v přípravě
91	Děčín XXII-Václavov	G4	MK Větrná	Oprava.	1 700	1 700	0	2022	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
92	Děčín XXVII-Březiny	C1	Parkovací plochy p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	PD na vybudování parkoviště.	800	800	0	2024	2026	PD	3, 9	ANO/10	v přípravě
93	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení učebnového pavilonu a TV	Opatření proti nevyhovujícím dobám dozvuku a požadavku na osvětlení.	5 000	5 000	0	VI/2024	IX/2025	PD	4, 9	ANO/32	v realizaci
94	Děčín XXVII-Březiny	G1	Zeleň hřbitov Březiny	Óšetření stromů, keřů.	42	42	0	III/2021	2025	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
95	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	D4	Domov se zvláštním režimem - Křešice (DZR)	Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem.	152 454	102 850	49 604	2021	2024	zrealizováno	3	ANO/22	zrealizováno
96	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G4	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u bývalé Fruty	Realizace přechodu pro chodce.	600	600	0	2023	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/42	zrealizováno
97	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	PD - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L	PD na demolici stávající budovy a novostavba objektu DOZP (včetně zahrady).	2 000	2 000	0	2022	2024	PD	3	ANO/23	zrealizováno
98	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	DOZP Boletice - demolice a nová výstavba	Odstranění stávajícího objektu DOZP, výstavba nového objektu.	30 000	30 000	0	2024	2026	dotace získána - financování ex post	3	NE	v realizaci
99	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace a modernizace objektu MŠ	Výměna zdravotně-technických instalací, modernizace soc. zařízení a gastro provozu - I. etapa.	3 500	3 500	0	VI/2024	VIII/2024	zrealizováno	4, 9	ANO/32	zrealizováno
100	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	DDM Boletice - zateplení a oprava fasády	Oprava a zateplení pláště budovy.	2 500	2 500	0	2024	2026	příprava na PD	4, 9	ANO/32	v přípravě
101	Děčín XXXII-Boletice n/L	F2	DDM Boletice - projektová dokumentace	Předmětem je získání finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace vč. rozpočtu na modernizaci budovy DDM Boletice (vnitřní prostory i venkovní prostory), vč. zajištění bezbariérovosti.	650	97	553	2024	2026	Usnesením č. ZM 24 09 06 15 bylo schváleno předfinancování a spolufinancování projektu. Nyní čekáme na výsledek hodnocení žádosti o dotaci. Alokační je nyní vyčerpaná.	4	ANO/34	v přípravě
102	Děčín XXXII-Boletice n/L	F2	Venkovní didaktické pomůcky ZŠ Miru	Předmětem je pořízení dřevěných didaktických prvků a mobiliáře na školní zahradu.	690	103	587	2024	2026	Usnesením č. RM 24 20 31 04 ze dne 10.12.2024 byl schválen záměr a podání žádosti o dotaci do výzvy OPST. Nyní čekáme na výsledek hodnocení žádosti o dotaci. Alokační je nyní vyčerpaná.	4	ANO/34	v přípravě
103	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - Oprava MK ul. Roháčova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, koordinace s SVS, a.s., innogy, ČEZ.	100	100	0	2022	2024	Koordinace se správci sítí, v realizaci. PD	3, 9	ANO/42	zrealizováno
104	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel. Rada města usnesením č. RM 21 20 36 04 schválila uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů.	10 230	10 230	0	2023	2026	Vráceno na OKD, nešlo realizovat, protože nebyla objíždná trasa pro veškerou dopravu (přejezd má tonážní omezení jen pro osobní vozidla).	3, 9	ANO/42	v přípravě
105	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	Most ve velmi špatném stavu, snížená únosnost.	100	100	0	2023	2026	PD	3, 9	ANO/41	v přípravě

**Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)**

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2024 (schváleno v ZM dne 27.03.2025 - č. usnesení ZM 25 03 04 12)**

Stav ke dni 31.12.2024

Původní pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
106	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Rekonstrukce mostu DC-035P ul. Kamenná	Most ve velmi špatném stavu, malý průtočný profil, při zvýšení hladiny vodního toku se vozovka zatápí.	120	120	0	2023	2025	PD	3, 9	ANO/41	V přípravě
107	celoplošné	A3	Veletřh Škola Děčín 2024 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	40	40	0	X/2024	X/2024	zrealizováno, probíhá příprava dalšího ročníku 2025	4, 8	ANO/3	zrealizováno
108	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	4 200	4 200	0	2021	2025	PD	15	NE	v realizaci
109	celoplošné	B2	Instalace fotovoltaických elektráren na objekty města	Instalace fotovoltaických elektráren na objekty města.	35 000	20 000	15 000	2024	2025	probíhá soutěž na dodavatele	7	ANO/7	v realizaci
110	celoplošné	B2	Projekt EPC	Realizace úsporných opatření (elektřina, voda, teplo).	80 000	70 000	10 000	2024	2025	před podpisem SoD	7	NE	v realizaci
111	celoplošné	C2	Bezbariérová trasa č. II	Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k VZP v Mysbékové ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu chodníků, přechodů a pěších tras. Projekt byl v roce 2020 schválen Úřadem vlády ČR a byl doporučen k financování na SFDI. Z důvodu výstavby lávky přes Labe, jejíž začátek je v ul. Práce, je tato akce prozatím pozastavena.	4 520	678	3 842	2024	2027	Investiční záměr Úřadem vlády doporučen k financování, PD je nutno zaktualizovat v souladu s projektem Lávka přes Labe. Poté lze podat žádost o dotaci na SFDI.	4, 9	NE	v přípravě
112	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - elektrobusy	Pořízení elektrobusů.	250 000	37 500	212 500	2024	2026	v realizaci	9	NE	v realizaci
113	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - dobíjecí stanice	Pořízení dobíjecí stanice.	33 000	5 000	28 000	2024	2026	výběrové řízení na dodavatele	9	NE	v realizaci
114	celoplošné	C3	DPMD, a.s. - obnova odbavovacího systému	Obnova odbavovacího systému.	20 000	3 000	17 000	2024	2026	v realizaci	9	ANO/13, 14	v realizaci
115	celoplošné	D1	Modernizace rádiové sítě	Výměna ručních a vozidlových radiostanic, základnové radiostanice, převaděče.	200	200	0	2022	2025	v realizaci	9, 11	NE	v realizaci
116	celoplošné	D1	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5 G	Nákup a instalace inovativního technologického vybavení města v podobě čtrnácti flexibilně nasaditelných mobilních kamer využívajících bezdrátovou konektivitu 5G.	19 360	3 360	16 000	2024	2026	v realizaci	9, 11	NE	v realizaci
117	celoplošné	D1	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	Zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě.	14 515	1 078	13 437	2023	2025	v realizaci	3	NE	v realizaci
118	celoplošné	D3	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	Podpora osob s kumulací handicapů při vstupu na trh práce.	9 998	500	9 498	2023	2025	v realizaci	3	NE	v realizaci
119	celoplošné	D4	Týden (nejen) pro seniory	8. ročník akce pro seniory ve městě.	134	134	0	2024	2024	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
120	celoplošné	D4	Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2024 v Děčíně	Podpora držitelů dočasné ochrany a majority prostřednictvím integračních aktivit.	1 762	10	1 752	2024	2024	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
121	celoplošné	D4	Týden sociálních služeb a Den zdraví a služeb	Akce zaměřené na rozšíření povědomí veřejnosti o dostupných službách ve městě.	39	39	0	2024	2024	zrealizováno	3	NE	zrealizováno
122	celoplošné	D4	Potravinová banka	Potravinová pomoc pro osoby v krizi.	180	180	0	2022	doba neurčitá	v realizaci	2	NE	v realizaci
123	celoplošné	F2	Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně	Předmětem je pořízení vybavení školních klubů a školních družin na ZŠ Kamenická, ZŠ Na Stráni, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Máchovo nám.	4 538	681	3 857	2024	2025	Usnesením č. ZM 24 09 06 15 bylo schváleno předfinancování a spolufinancování projektu. Nyní čekáme na výsledek hodnocení žádosti o dotaci. Alokace je nyní vyčerpaná.	4	ANO/34	v přípravě
124	celoplošné	G1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči.	100	100	0	2021	2025	v realizaci	15	ANO/38	v realizaci
125	celoplošné	G4, C3	Inteligentní řešení v dopravě PD zastávky/stavební úpravy Tyršova, Mysbékova, Kamenická x Lužická, Teplická "Kovočas" 2023-2025	Informační panely, opravy závliv, chodníky, mobiliář, přístřešky.	20 000	20 000	0	2023	2025	PD	9, 11	ANO/43	v přípravě
126	celoplošné	H1	Portál občana	Vytvoření portálu občana.	1 225	1 225	0	2023	2024	zrealizováno	3, 9	ANO/48	zrealizováno
127	celoplošné	H1	Pocitové mapy	Aktualizace pocitových map z roku 2019.	3	3	0	2023	2025	předpoklad spuštění sběru dat 01/2025	3, 9	ANO/48	v přípravě
128	celoplošné	H2	Automatizace některých agend	Výběr agend k automatizaci a její provedení.	200	200	0	2022	2026	probíhá postupná automatizace	9	ANO/49	v realizaci
129	celoplošné	H2	Kybernetická bezpečnost	Zajištění kybernetické bezpečnosti, plánu obnovy při napadení ransomware a další.	1 000	1 000	0	2022	2025	probíhá dokončení dopadové analýzy	9, 11	NE	v realizaci
130	celoplošné	H2	Systém RFID pro evidenci DKP	Zjednodušení evidence majetku města.	100	100	0	2021	2025	předpoklad migrace dat 01/2025	8	ANO/49	v přípravě

**1 916 220    1 245 077    601 799**

**Vysvětlivky / použité zkratky:**

APK	Asistenti prevence kriminality
ČD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
DDM	Dům dětí a mládeže
DKP	Drobný majetek
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DZR	Domov se zvláštním režimem
EPC	Energetické služby se zaručeným výsledkem
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FVE	Fotovoltaická elektrárna
HDPE	Vysoko hustotní polyetylen
ICT	Informační a komunikační technologie
IT	Informační technologie
k.ú.	Katastrální území
MAD	Městská autobusová doprava
MK	Místní komunikace
MNV	Malá vodní nádrž
MS	Mateřská škola
MSMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OKD	Odbor dopravy a komunikací
OPST	Operační program Spravedlivá transformace
OSN	Organizace spojených národů
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
p.p.č. / p.č.	Pozemková parcela číslo
PKO	Protikorozní ochrana
RM	Rada města
RFID	Identifikace na rádiové frekvenci
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFZP	Státní fond životního prostředí

**Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)**

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2024 (schváleno v ZM dne 27.03.2025 - č. usnesení ZM 25 03 04 12)**

Stav ke dni 31.12.2024

Původní pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)			Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Stav projektu
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů						
SMS			Středisko městských služeb										
SO			Stavební objekt										
soc.			Sociální										
SoD			Smlouva o dílo										
SP			Stavební povolení										
SVS, a.s.			Severočeská vodárenská společnost, a.s.										
SZDC			Správa železniční dopravní cesty										
ŠD			Školní družina										
ŠJ			Školní jídelna										
TP			Trh práce										
TV			Tělesná výchova										
ul.			Ulice										
UR			Uzemní rozhodnutí										
UT			Ustřední topení										
VO			Veřejné osvětlení										
VR			Výběrové řízení										
VZ			Veřejná zakázka										
VZP			Všeobecná zdravotní pojišťovna										
ZM			Zastupitelstvo města										
ZOO			Zoologická zahrada										
ZS			Základní škola										
ZTI			Zdravotně technická instalace										

**všech cílů OSN:**

1.	Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
2.	Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
3.	Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
4.	Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
5.	Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
6.	Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7.	Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
8.	Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
9.	Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
10.	Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
11.	Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12.	Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13.	Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládnání jejích dopadů
14.	Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
15.	Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
16.	Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
17.	Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování